

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

Zhotovitel:**Rovina stavební a.s.**

Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24, Hulín
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,
vložce 6318
Zastoupen: Ing. Jiřím Slezákem, členem představenstva
IČO: 45193096
DIČ: CZ45193096
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 2. 7. 2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 338/2018-SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Jez na Moravě, Řimice – oprava jezu, sanace průsaků**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Pro odvodnění (zajímavování) stavební jámy musela být v rámci stavby vybudována provizorní ochranná hrázka (jímka) v nadjezí. Výška koruny provizorní hrázky je dána Rozhodnutím – povolením mimořádné manipulace na vodním díle Řimice nad rámeček schváleného manipulačního řádu, vydaným dne 28. 5. 2018 odborem ŽP MěÚ Litovel pod č.j. LIT 10553/2018. V rozhodnutí je předepsáno bezeškodné dělení vod do Moravy a Malé vody. Výška navržené hráže je s ohledem na předepsané/povolené dělení vod, maximálně možná. V případě vybudování vyšší hrázky by byl navýšen průtok do Malé Vody, což by vedlo k zaplavení obce Mladeč. **Hrázka v těchto parametrech dle projektové dokumentace limituje stavbu průtokem do 15,2 m³s.**

V jarních měsících byl tento limitní průtok několikrát překročen (např. dne 17. 3. 2019 dosahoval průtok téměř 60 m³/s) a došlo tak několikrát k přelítí řeky Moravy přes ochrannou hrázku stavební jámy. Dne 11. 3. 2019, kdy průtok dosahoval cca 55 m³/s došlo ke kompletnímu rozebrání ochranné hráže nad stavenišťem. Vlivem dlouho přetrvávajících zvýšených průtoků mohly být práce na znovuvybudování ochranné hráže zahájeny až 29. 4. 2019.

Ve dnech 20. 5. – 23. 5. 2019 ale došlo vlivem extrémních srážek v Jeseníkách k dalšímu rychlému nárůstu průtoků (průtok dosahoval cca 36 m³/s) a opětovnému přelití a rozebrání 2/3 opravené ochranné hráze. Tento stav se opakoval následně ve dnech 27. – 29. 5. 2019. Při každém přelití ochranné hráze došlo k zaplavení a zachycení kamení a plovoucích větví na rozestavěné konstrukci jezu. Tento materiál musel být následně ručně odstraněn.

Výše uvedené skutečnosti vytvořily překážku pro řádné provádění prací v termínech dle smlouvy o dílo. Zvýšené průtoky a omezení realizace stavby jsou doloženy zápisy ve stavebním deníku i výpisem z vodočtu Moravičany.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 30. 9. 2019**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – fotodokumentace

V Brně dne:

V Hulíně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Rovina stavební a.s.
Ing. Jiřím Slezákem
člen představenstva