



KUJIP01EG05K

## DODATEK Č.5 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele:96220

Číslo smlouvy zhotovitele: D-16-061.Sd06

ke sml. 7026/16  
5. 1140

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 200 112 646/6800  
IČO: 70890749  
**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** PUDIS a.s.  
Adresa: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10  
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a Ing. Petrem Mikuláškem, místopředsedou představenstva  
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeňka Bolehovská  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 105026522/0300  
IČO: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458  
**(dále jen „zhotovitel“)**

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení dílčích termínů díla na základě následujících chybějících podkladů pro podání žádosti o SP. Jedná se o odnětí PUPFL a souhlas stavebního úřadu dle §15 stav.zák. o splnění podmínek ÚR. Jedním z podkladů, požadovaných ze strany OŽP KrÚ Jihlava pro odnětí PUPFL je vyjádření Odborného lesního hospodáře (OLH). Pro oblast Lukavce toto vykonává Lesní společnost Prylovi, přičemž Prylovi, jako vlastníci stavbou dotčených pozemků vyjádřili při územním řízení nesouhlas se stavbou. Žádost o vyjádření byla OLH zaslána prostřednictvím Městysu Lukavec ve 12/2018 a od té doby byla několikrát urgována e-mailem i telefonicky (i prostřednictvím starosty Městysu Lukavec).. Po obdržení bude toto vyjádření doloženo

OŽP KrÚ Jihlava, který zahájí řízení o odnětí PUPFL. Pokud vyjádření nebude poskytnuto ve lhůtě požadované pro doplnění žádosti o vynětí z PUPFL, bude řízení pokračovat bez vyjádření lesního hospodáře.

Vzhledem k tomu, že pro zajištění stavebního povolení je potřebné zajistit pravomocné rozhodnutí o odnětí PUPFL a souhlas stavebního úřadu dle §15 stav. zákona (který je na uvedené rozhodnutí vázán podmínkou v územním rozhodnutí), smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se doba pro zajištění stavebního povolení upraví v návaznosti na zajištění výše uvedených dokladů.

Z tohoto důvodu dojde k úpravě článků 3 odstavec 3.1.

### **Článek 3 – Změna smlouvy**

**Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:**

#### **Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení:	po podpisu smlouvy – 16. 8. 2016
Vypracování PD DÚR dle bodu a)	do 16. 3. 2017
Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým záborem a zajištění souhlasu s vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL	do 31. 5. 2017
Vypracování Oznámení záměru dle bodu b)	do 16. 7. 2017
Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)	do 30.4.2018
Vypracování PD DSP dle bodu d)	do 5 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Zajištění stavebního povolení dle bodu e)	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy (bude – li nutná pro zajištění stavebního povolení)
Vypracování PDPS dle bodu f)	do 2 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Záborový elaborát pro zpracování geometrického plánu	do 1. 8. 2017

*Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.*

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení:	po podpisu smlouvy – 16. 8. 2016
Vypracování PD DÚR dle bodu a)	do 16. 3. 2017
Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem a zajištění souhlasu s vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL	do 31. 5. 2017
Vypracování Oznámení záměru dle bodu b)	do 16. 7. 2017
Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)	do 30.4.2018
Vypracování PD DSP dle bodu d)	do 5 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Zajištění stavebního povolení dle bodu e)	do 5 měsíců od zajištění pravomocného rozhodnutí o odnětí PUPFL a souhlas stavebního úřadu dle §15 stav. zák.
Vypracování PDPS dle bodu f)	do 2 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Záborový elaborát pro zpracování geometrického plánu	do 1. 8. 2017

*Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.*

#### **Článek 4 – závěrečné ujednání**

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. 96220, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 96220, dodatku smlouvy č.1 objednatele č. 101133, dodatku č. 2 objednatele č. 106929, dodatku č. 3 objednatele č.

108439 a dodatku č. 4 objednatele č. 123121, nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 26. 06. 2019

**Objednatel:**

.....  
Ing. Jan Hylíš  
člen rady kraje pro oblast dopravy a  
silničního hospodářství

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Praze dne 26. 06. 2019

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Martin Höfler  
předseda představenstva  
PUDIS a.s.

.....  
Ing. Petr Mikulášek  
místopředseda představenstva  
PUDIS a.s.

 PUDIS

Nad Vodovodem 3258/2  
100 31 Praha 10  
IČ: 46272891  
www.pudis.cz

2