

Číslo dodatku objednatele: 126563

Číslo dodatku zhotovitele:



KUJIP01C7PEB

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 75220, č. zhotovitele 2013-000163.2 ze dne 28. 4. 2014

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy“

ke sml. 1260114
č. 206

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Hana Strnadová, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 4050005000/6800

IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

1.1. Zhotovitel: PROfi Jihlava, spol. s r.o.

Adresa: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava

zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Sedlák, jednatel

zástupce pro věci technické: Ing. Jan Sedlák

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 318042-681/0100

IČO: 18198228

DIČ: CZ 18198228

zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 1460

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením 11.4 smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 4. 2014 pro akci „Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy“ se smluvní strany dohodly na dodatku č. 2 k této smlouvě.

Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo a dodatku č. 1, číslo 78424 ze dne 29. 9. 2014 je změna dílčích termínů plnění díla – pravomocného stavebního povolení a aktualizace projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.

Dále je předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo změna ceny za dílo.

Ke změnám dochází s ohledem na průběh řízení a s ohledem na vyvolané úpravy projektové dokumentace v rámci přípravy stavby.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

| | |
|---|---|
| Zahájení po podpisu smlouvy | předpoklad březen 2014 |
| Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí..... | do 15. 7. 2014 |
| Pravomocné územní rozhodnutí | do 3 měsíců od předání majetkoprávní přípravy statutárním městem Jihlava |
| Dokumentace pro stavební povolení | do 15. 8. 2014 |
| Pravomocné stavební povolení | do 3 měsíců od předání pravomocného územního rozhodnutí |
| Dokumentace pro provedení stavby | do 30. 5. 2014 |

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

| | |
|---|---|
| Zahájení po podpisu smlouvy | předpoklad březen 2014 |
| Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí..... | do 15. 7. 2014 |
| Pravomocné územní rozhodnutí | do 3 měsíců od předání majetkoprávní přípravy statutárním městem Jihlava |
| Dokumentace pro stavební povolení | do 15. 8. 2014 |
| Pravomocné stavební povolení | do 30. 9. 2019 |
| Dokumentace pro provedení stavby | do 31. 10. 2019 |

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

4.3 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

| | |
|-------------------------|----------------|
| cena celkem bez DPH: | 1.311.750,- Kč |
| DPH 21%: | 275.468,- Kč |
| cena celkem včetně DPH: | 1.587.218,- Kč |

(slovy: jedenmilionpětsetosmdesátsedmtisícdvěstěosmnáct korun českých)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.3 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| cena celkem bez DPH: | 1.451.750,- Kč |
| DPH 21%: | 304.867,50 Kč |
| cena celkem včetně DPH: | 1.756.617,50 Kč |

(slovy: jedenmilionsedmsetpadesátšettisícšestsetsedmnáct korun českých padesát haléřů)

Článek 4 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 26. 06. 2019

Za objednatele:



Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Za zhotovitele:

PRON Jihlava spol. s r.o.
Pod Přikopem 5, 506 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Ing. Jan Sedlák
jednatel


Kraj Vysočina 46
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

Cenová kalkulace - dodatek č.2
"Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy"

| Předmět plnění | Počet hodin | Hodinová sazba | Cena |
|---|-------------|----------------|-------------------|
| A) Změna projektové dokumentace pouze pro denní provoz | | | |
| 1. Projektová dokumentace pro ÚR | 60 | 500 | 30 000,00 |
| 2. Projektová dokumentace pro SP a PDPS | 120 | 500 | 60 000,00 |
| CELKEM ZMĚNA PD | | | 90 000,00 |
| B) Inženýrská činnost pro změnu záměru | | | |
| 1. IČ pro územní řízení | 60 | 500 | 30 000,00 |
| 2. IČ pro stavební povolení | 40 | 500 | 20 000,00 |
| CELKEM IČ | | | 50 000,00 |
| Cena celkem bez DPH | | | 140 000,00 |
| DPH 21% | | | 29 400,00 |
| Cena celkem včetně DPH | | | 169 400,00 |

Tato cena zahrnuje práce vyžadované objednatelem nad rámec uzavřené SOD

V Jihlavě dne 17.6.2019
 Za zhotovitele Ing. Jan Sedlák


 PROFI Jihlava spol. s r.o.
 Pod Příkopem 8, 590 01 Jihlava
 IČ: 18198228
 DIČ: CZ18198228