

Číslo dodatku objednatele: 2794D2/2019/OI
IVZ=P18V00000100

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2794/2018/OI/VZKÚ ze dne 27.7.2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

STAVIA – silniční stavby, a.s.
Střádálů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky
zastoupena místopředsedou představenstva
Ing. Františkem Kročilem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
U KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2384

ICO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

ICO: 25864092
DIČ: CZ25864092, plátce DPH
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Čl. I

Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s odst. 7, čl. XVII. Závěrečná ustanovení, smlouvy o dílo č. 2794/2018/OI/VZKÚ ze dne 27.7.2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 1 až č. 4 tohoto dodatku, a kterých vznik nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat. Dodatkem č. 2 ke smlouvě se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

Čl. II

Čl. II Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 6 a 9 Smlouvy.

Za přílohu č. 5 smlouvy se vkládá příloha č. 6 - změnový list č.3, která tvoří přílohu č.1 dodatku č. 2.
Za přílohu č. 6 smlouvy se vkládá příloha č. 7 - změnový list č.4, která tvoří přílohu č.2 dodatku č. 2.
Za přílohu č. 7 smlouvy se vkládá příloha č. 8 - změnový list č.5, která tvoří přílohu č.3 dodatku č. 2.
Za přílohu č. 8 smlouvy se vkládá příloha č. 9 - změnový list č.6, která tvoří přílohu č.4 dodatku č. 2.

Čl. III

Cena díla se upravuje o **vícepráce ve výši 593 602,81 Kč bez DPH** a **méněpráce ve výši 95 897,05 Kč bez DPH**, a proto se znění odstavce 1 v čl. IV. Cena díla nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	16 179 438,39
DPH	3 397 682,06

Cena celkem včetně DPH 19 577 120,45

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 01696/RM1822/26 ze dne 18.6.2019.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ust. §222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy 2794/2018/OI/VZKÚ ze dne 27.7.2018 a dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
6. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2794/2018/OI/VZKÚ ze dne 27.7.2018 a dodatku č. 1.
7. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – změnový list č. 3
 - Příloha č. 2 – změnový list č. 4
 - Příloha č. 3 – změnový list č. 5
 - Příloha č. 4 – změnový list č. 6

Za objednatele

Datum: 19-06-2019

Místo: Ostrava _____

zmocněnec **Mgr. Zuzana Bajgarová**
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Datum: 24. 06. 2019

Místo: Ostrava

Ing. František Křočil
místopředseda představenstva

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Dětské dopravní hřiště v areálu základní školy Bílovecká ve Svinově Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 03
--	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.7.2018 číslo smlouvy objednatele: 2794/2018/OI/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 25864092

Autorský dozor: [redacted] Na Sluchlíkovci 738, Orlová - Lutyně, IČO: 75379007

TDS: [redacted] Nováčkova 744/12, Ostrava, IČO: 64082008

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Situační výkres umístění

Počet paré:	Příjemce:
3 x	Objednatel
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Jako další etapu "Dětského dopravního hřiště u ZŠ Bílovecká ve Svinově" nechalo město zpracovat projektovou dokumentaci pro navazující "Sportovní areál u ZŠ Bílovecká". Na tuto druhou část je zpracovaná dokumentace pro územní řízení a vydáno územní rozhodnutí stavby. Pro napojení vnitřní trasy kamerového systému, která je součástí stavebního záměru, bylo nutno najít řešení. Navrhované řešení (v již zpracované DÚR) protíná v současné době realizovanou stavbu dětského dopravního hřiště. Aby nemusela být plocha dětského dopravního hřiště v budoucnu při zahájení stavby druhé etapy areálu znovu rozbourána, bude v rámci této stavby provedeno napojení vnitřní trasy kamerového systému pro druhou etapu.

Odůvodnění změny:

V rámci stavby sportovního areálu, který provozně navazuje na dětské dopravní hřiště je nutné v ploše nových výsadeb a ploše komunikací dopravního hřiště napojit kabeláž kamerového systému do školy, aby se při následné realizaci druhé etapy nemuselo kopat v nových asfaltových plochách dopravního hřiště a dále nedošlo k poškození nových výsadeb.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	64 919,50	0,42%	64 919,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	jméno	datum	10.6.2019	podpis
TDS:	jméno	datum	10.6.2019	podpis
Zhotovitel:	jméno	datum	10.6.2019	podpis
Objednatel:	jméno	datum	10.6.2019	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Dětské dopravní hřiště v areálu základní školy Blitovcecká ve Svínově Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 04
--	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.7.2018 číslo smlouvy objednatele: 2794/2018/OIV/ZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 25864092

Autorský dozor: [redacted] Na Stuchlíkovci 738, Orlová - Lutyně, IČO: 75379007

TDS: [redacted] Nováčkova 744/12, Ostrava, IČO: 64082008

Přílohy: 1) Položkový rozpočet 2) fotodokumentace	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:								
3 x	Objednatel								
1 x	Zhotovitel								
1 x	Projektant (autorský dozor)								

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 V rámci HTÚ ve stavebním objektu SO 001 - Příprava území budou provedeny zemní výkopové práce a přesun výkopku v rámci plochy hřiště zahrnující srovnání pláně do požadovaných rovin. Odebraný výkopek bude použit na konečné terénní úpravy a modelaci zelených ploch. Je navržena přebytečná bilance výkopku (bilance zemních prací - 370m³). V severním rohu stavby bude zřízena provizorní deponie pro kvalitní staženou ornici. Ornice a další odštěpená zemina s předpokládaným větším obsahem štěrku a škváry bude odvezena na skládku.

Odůvodnění změny:
 V rámci HTÚ byla odštěpena zemina v požadované výměře a kubatuře (370m³). Z důvodu nevhodné zeminy pro zpeťné použití a modelaci terénu bylo nutné odvézt na skládku 320m³ nevhodného výkopku (320m³ = 544t). Jednalo se především o škváru a zeminu z kamením. Pro HTÚ bylo nutné dovézt vhodný substrát. Z původně kalkulovaných 370m³ bylo na stavbě využito 50m³.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-93 421,00	-0,60%	399 164,80	2,57%	305 743,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	jméno	datum	10.6.2019	podpis	
TDS:	jméno	datum	10.6.2019	podpis	
Zhotovitel:	jméno	datum	10.6.2019	podpis	
Objednatel:	jméno	datum	10.6.2019	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

PETAHA

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Dětské dopravní hřiště v areálu základní školy Blfovecká ve Svinově Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center;">1 1</div>	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">05</div>
---	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.7.2018 číslo smlouvy objednatele: 2794/2018/OI/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: STAVIA - střešní stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 25864092

Autorský dozor: [redacted] Na Stuchlíkovci 738, Orlová - Lutyně, IČO: 75379007

TDS: [redacted] Nováčkova 744/12, Ostrava, IČO: 64082008

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Situace

Počet paré:	Příjemce:
3 x	Objednatel
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

- Byl zjištěn rozpor mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr. Ve výkaze výměr chybí položky pro dodávku a montáž nerezového zábradlí.
- Na žádost uživatele bude z bezpečnostních důvodů dodána a osazena branka mezi školou a hřištěm tak, aby žáci nevcházeli z areálu do prostoru veřejné komunikace. Přístupový chodníček k brance bude napojen na nové zpevněné plochy dětského hřiště

Odůvodnění změny:

- Ve výkaze výměr objektu SO 702 Další vybavení hřiště chybí položky na realizaci zábradlí.
- Na žádost budoucího uživatele hřiště bude z bezpečnostních důvodů osazena branka mezi školou a hřištěm.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	105 293,87	0,68%	105 293,87

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	jméno	[redacted]	datum	10.6.2019	podpis
TDS:	jméno	[redacted]	datum	10.6.2019	podpis
Zhotovitel:	jméno	[redacted]	datum	10.6.2019	podpis
Objednatel:	jméno	[redacted]	datum	10.6.2019	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

7271.04.1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Dětské dopravní hřiště v areálu základní školy Bílovecká ve Švinově Název stavěbního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 06
--	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.7.2018 číslo smlouvy objednatele: 2794/2018/OI/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 25864092

Autorský dozor: [redacted] Na Stuchlíkovci 738, Orlová - Lutyně, IČO: 75379007

TDS: [redacted] Nováčkova 744/12, Ostrava, IČO: 64082008

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace

Počet paré:	Příjemce :
3 x	Objednatel
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Součástí objektu SO 101 hřiště je realizace dopravního značení.

Odůvodnění změny:
Rozpočet objektu SO 101 neobsahuje montáž sloupku dopravní značky do betonové patky

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV~~ - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-2 476,05	-0,02%	24 224,64	0,16%	21 748,59

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	Jméno	[redacted]	datum	10.6.2019	podpis	[redacted]
TDS:	Jméno	[redacted]	datum	10.6.2019	podpis	[redacted]
Zhotovitel:	Jméno	[redacted]	datum	10.6.2019	podpis	[redacted]
Objednatel:	Jméno	[redacted]	datum	10.6.2019	podpis	[redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: