

DO D A T E K č. 8

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.6.2017, jejímž předmětem je
"PNP - Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby"

OBJEDNATEL: Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1/132, 11838 Praha 1 - Hradčany
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem
IČO: 00023311
DIČ: CZ00023311

zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) technických Milan Kerekanič, vedoucí OTS

email: [REDACTED]

b) smluvních Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel

a

ZHOTOVITEL: KONSIT a.s.
Půlkruhová 20, 16000 Praha 6
zastoupený: Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 820762/0800
IČO: 18630197
DIČ: CZ18630197

zapsán v obchodním rejstříku při MS v Praze, oddíl B, vložka 752

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XXVIII. odst. 1 Smlouvy o dílo dohodly na této změně Smlouvy:

1. Předmět díla dle článku **II. Dílo** se rozšiřuje o vícepráce spočívající:

- v úpravě vedení potrubí MHZ v objektu SO.O 17 dle **přílohy č.1** tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 40.

- v úpravě rozvaděče RHB pro připojení centrálního kompenzačního rozvaděč pro objekty SO.017 a SO.021 dle **přílohy č.2** tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 42.

2. Článek **IV. Místo a doba plnění, odst. 2** se nahrazuje tímto zněním:

2. Dodavatel se zavazuje, že:

a) převezme staveniště a zahájí stavební práce do 5 dnů od protokolárního předání staveniště - 4.7.2017,

b) dokončí a předá dílo bez vad a nedodělků do 14 měsíců (426 kalendářních dnů) + 61 kalendářních dní dle dodatku č. 1 + 92 kalendářních dní dle dodatku č. 2 + 37 kalendářních dní dle dodatku č. 3 + 10 kalendářních dní dle dodatku č. 4 + 147 kalendářních dní dle dodatku č. 5 - 7 kalendářních dní dle dodatku č. 6 + 12 kalendářních dní dle dodatku č. 8 od předání staveniště dodavateli.

c) odstraní zařízení staveniště do 10 dnů od předání a převzetí díla.

1. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za provedení díla tuto cenu:

Cena díla bez DPH	112.716.516,80Kč
DPH	23.670.468,53Kč
Celková výše ceny včetně DPH	136.386.985,33Kč

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1 - Změnový list č. ZL 40
- Příloha č. 2 - Změnový list č. ZL 42
- Příloha č. 3 - Rekapitulace ceny
- Příloha č. 4 - Časový harmonogram výstavby

5. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Cena díla se navyšuje tímto dodatkem o 568.328,66 Kč bez DPH, tj. vzhledem k tomu se článek V. díla, odst. 1. nahrazuje tímto textem:

V Praze dne 1.7. 2019

V Praze dne 28.6.2019

~ ~ ; ~ ~ | ; ~ ~ | ~ < .

3. Cena díla se navyšuje tímto dodatkem o **568.328,66,-Kč** bez DPH, tj. vzhledem k
Mgr. Zdeněk Freisleben ředitel
Památník národní o písemnictví

Ing. Jaromír Podborský
člen představenstva J

Příloha č. 3 - Rekapitulace ceny

IIPNP - Centrální depozitář litoměřice, II. etapa výstavby"

REKAPITULACE CENY

Základní slouva o dílo			94218 934,21 Kč
Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem (bez DPH)
ZL 01	165 418,58 Kč		165 418,58 Kč
ZL02	2588515,34 Kč		2588515,34 Kč
ZL03	51693,48 Kč		51 693,48 Kč
ZL04	229 145,50 Kč		229 145,50 Kč
ZL05	29173,95 Kč		29173,95 Kč
ZL 06	353 197,49 Kč		353 197,49 Kč
ZL 07	34636,81 Kč		34636,81 Kč
DODATEK Č.1			3451781,15 Kč
ZL08	127 029,50 Kč		127029,50 Kč
ZL09	585078,31 Kč		585078,31 Kč
ZL 10	202 127,18 Kč	-7505,99 Kč	194621,19 Kč
ZL 11	440863,06 Kč		440863,06 Kč
ZL 12	784338,05 Kč	-12313,80 Kč	772 024,25 Kč
ZL 13	139633,98 Kč		139 633,98 Kč
ZL 14	666079,86 Kč		666079,86 Kč
ZL 15	227972,06 Kč		227 972,06 Kč
ZL 16	620 233,76 Kč		620233,76 Kč
ZL 18	516294,61 Kč	-415879,56 Kč	100415,05 Kč
ZL 19	2 130331,29 Kč	-362 112,26 Kč	1 768 219,03 Kč
ZL20	18713,10 Kč		18713,10 Kč
ZL 21	31801,68 Kč		31801,68 Kč
ZL 22	134988,54 Kč		134988,54 Kč
ZL 23	12 908,79 Kč		12908,79 Kč
ZL24	123625,10 Kč		123 625,10 Kč
DODATEK Č.2			5964207,26 Kč
ZL 27	4804760,19 Kč	-2370774,92 Kč	2 433 985,27 Kč
ZL30	24821,95 Kč	-8077,86 Kč	16744,09 Kč
ZL 31	72 953,87 Kč		72 953,87 Kč
ZL 32	258 113,75 Kč		258 113,75 Kč
DODATEK Č.3			2 781 796,97 Kč
ZL 25	208313,23 Kč	-18025,29 Kč	190287,94 Kč
ZL 26	359102,12 Kč	-4263,54 Kč	354 838,58 Kč
DODATEK Č.4			545 126,53 Kč
ZL 28	717 226,70 Kč	-37692,14 Kč	679 534,56 Kč
ZL 29	238 155,36 Kč	-17301,31 Kč	220854,05 Kč
ZL 33	490 301,67 Kč	-27 020,94 Kč	463 280,73 Kč
ZL34	1113 765,11 Kč	-507 056,22 Kč	606 708,89 Kč
ZL 35	199 760,54 Kč		199 760,54 Kč
DODATEK Č.6			2170138,77 Kč
ZL 36	2101975,06 Kč	-1066028,75 Kč	1035946,31 Kč
ZL 37	2 172 822,09 Kč	-482 798,05 Kč	1 690 024,04 Kč
ZL 38	84544,92 Kč	-2619,91 Kč	81925,01 Kč
ZL 39	269428,90 Kč	-61121,00 Kč	208307,90 Kč
DODATEK Č.7			3 016 203,26 Kč
ZL40	293741,26 Kč		293741,26 Kč
ZL 42	274587,39 Kč		274587,39 Kč
DODATEK Č.8			568 328,66 Kč
Celkem vč. dodatků			112 716 516,80 Kč
DPH			23 670468,53 Kč
Celkem vč. DPH			136386985,33 Kč

Název ÚKOI	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
PNP - Centrální deponiční území, II. etapa výstavby	773 dny	4.7.17	15.8.19
předání převzetistaveniště	Odny	4.7.17	4.7.17
zahájení stavebních prací - přípravné práce	30 dny	10.7.17	8.8.17
bourání, ostatní kce a práce	115 dny	10.7.17	1.11.17
zemní práce (inženýr, asistent)	100 dny	24.8.17	1.12.17
zakládání	90 dny	7.9.17	5.12.17
vodovodné kce	280 dny	9.8.17	15.5.18
světlé a kompletní kce	260 dny	23.8.17	9.5.18
podezdívání základů	80 dní	10.4.18	28.6.18
trysková lijtář	90 dny		22.10.17
úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	120 dny		2.9.18
trubní vedení	100 dny		8.7.18
ostatní konstrukce (odvětrávací kanál, jádrové vrt)	180 dny		12.8.18
izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	140 dny		6.10.18
zdravotnická, instalace	200 dny		26.10.18
zdravotnická - zálžovací předměty	90 dny		4.1.19
zdravotnická - požární ochrana	470 dny		3.7.19
ustrojení vytápění	150 dny	31.3.18	27.8.18
vzduchotechnika	190 dny	31.3.18	6.10.18
elektromontáže	500 dny	19.2.18	3.7.19
montáže oznam. a zabezpeč. zařízení	390 dny	19.2.18	15.3.19
montáže MaR	350 dny	21.3.18	5.3.19
montáže dopr. zařízení, sklad. zařízení	90 dny	23.9.18	21.12.18
kocetářské	170 dny	28.1.18	14.7.18
kocetářské výstavby	310 dny	10.5.18	15.3.19
izolace tepelné	180 dny	10.5.18	5.11.18
kocetářské	140 dny	17.3.18	3.8.18
kce klemečkové	150 dny	7.3.18	3.8.18
oprava zateplení fasády	150 dny	28.4.18	22.9.18
kozmetické	220 dny	29.6.18	3.2.19
kce truhlářské	210 dny	29.6.18	24.1.19
podlahy z dlaždic	90 dny	29.6.18	26.9.18
obklad z kamene	90 dny	25.6.18	22.9.18
podlahy povlakové	70 dny	21.11.18	29.1.19
podlahy lité	70 dny	17.9.18	25.11.18
elektrické práce - nátery	480 dny	28.9.17	20.1.19
dokončovací práce - malby	230 dny	29.6.18	13.2.19
ostatní dokončovací práce, funkční provozní zkoušky	397 dny	15.7.18	15.8.19
oplocení	125 dny	3.10.18	4.2.19
komunikace	70 dní	2.12.18	9.2.19
sadové úpravy	160 dny		19.6.19
Spojovací mostek	478 dny	28.4.18	16.8.19
zemní práce	350 dny	28.4.18	10.4.19
zakládání	80 dny	2.12.18	19.2.19
světlé a kompletní kce	120 dny	21.1.19	20.5.19
vodovodné kce	120 dny	4.2.19	3.6.19
tesařské kce spojovacího mostku	120 dny	6.3.19	3.7.19
úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	120 dny	13.3.19	10.7.19
izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	60 dny	12.12.18	9.2.19
izolace tepelné	70 dny	13.3.19	21.5.19
elektromontáže	120 dny	20.3.19	17.7.19
montáže oznam. a zabezpeč. zařízení	-	20.3.19	8.5.19
kce suché výstavby	50 dny	20.3.19	27.7.19
trubní vedení	130 dny	10.3.19	17.7.19
kozmetické	130 dny	15.4.19	13.7.19
kocetářské	90 dny	15.4.19	23.7.19
dokončovací práce - nátery	100 dny	22.3.19	9.7.19
podlahy povlakové	110 dny	23.6.19	11.8.19
dokončovací práce - malby	50 dny	28.6.19	16.8.19
50 dní i	50 dní i		
Předání d. Okon - enčh O dna	5 dny	16.8.19	20.8.19
přijímka objektu 17	5 dny	16.8.19	20.8.19
předání a převzetí díla	Odny	20.8.19	20.8.19

--- jae-16 --- Oměřeno II. etapa Úkol Rozdělení Průběh

~
~

01

