

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy Objednatele: 0118000445
Číslo smlouvy Zhotovitele:
ID zakázky na profilu zadavatele: 44232

Smluvní strany:

1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou JU

Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. Jiřina Valentová, kvestorka JU
[redacted]
- útvar investiční výstavby rektorátu JU
tel: [redacted]

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.,
pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České
Budějovice, číslo účtu: [redacted]

IČO:

60076658

DIČ:

CZ60076658

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

se sídlem:

Ateliér Velehradský, s. r.o.
Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno

zastoupený:

Ing. Arch. Tomášem Velehradským, jednatelem

IČO:

29263140

DIČ:

CZ29263140

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

[redacted]

kontaktní osoba:

[redacted] á

tel.:

[redacted]


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69046.

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0118000445, uzavřené dne 13. 8. 2018

Název díla: Zpracování projektové dokumentace na akci „Aula JU“




I.

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XIII odst. 13.3 Smlouvy o dílo dohodly na úpravě dílčích ustanovení smlouvy, a to ve vazbě na legislativní změny, konkrétně na novelu stavebního zákona č. 225/2017 Sb.
2. Strany se dohodly na provedení dodatečných projektových prací z důvodu okolností, které zadavatel nemohl předvídat. V průběhu realizace plnění zakázky objednatel obdržel nabídku Tepláren České Budějovice a.s., na celoroční zásobování chladem Auly JU. Na základě této nabídky objednatel při přípravě dokumentace pro zadání stavebních prací DVZ rozhodl o změně systému chlazení z důvodu významného dopadu do ekonomického provozu budovy. V projektové dokumentaci společného DUR a DSP (společného územního a stavebního řízení) byl projekt VZT a chlazení navržen z venkovní kondenzační jednotky umístěné na střeše projektovaného objektu. Požadavek JU na přechod z chladivového systému na vodní systém měl dopad na projekční práce. Bylo nutné přepracovat původní koncepci projektové dokumentace společného DUR a DSP. Dále bylo stanoveno, že připojení chladu k patě objektu není předmětem projektu. Cena za dodatečné projektové práce zahrnuje nový návrh potrubních rozvodů (počínaje rozdělovačem chladu a jeho napojením na rozvod), nový návrh distribučních elementů, koordinaci se stavební částí a ostatními profesemi. Z pohledu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. se nejedná o podstatnou změnu závazku.
3. Celková cena díla se zvyšuje oproti původnímu znění Smlouvy o dílo ve fázi číslo 2 o 45 000,- Kč bez DPH. Dosavadní znění čl. IV odst. 4.1 se proto nahrazuje novým zněním:

Objednatel uhradí zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění následující cenu:

Tabulka č.1

Číslo fáze	Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
1	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (včetně úhrady správního poplatku) v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.1.	2.900.000,00	609.000,00	3.509.000,00
2	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele tj. sloučené projektové dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.), v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.2.	2.375.000,00	498.750,00	2. 873.750,00
3	Provedení autorského dozoru projektanta při realizaci a dokončení stavby v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.3.	400.000,00	84.000,00	484.000,00
	CELKOVÁ CENA	5.675.000,00	1.191.750,00	6.866.750,00



II.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. Objednatele 0118000445 ze dne 13. 8 2018.
3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení základní Smlouvy o dílo, jež nejsou dodatkem č. 1 dotčena, se nemění.

Za Objednatele

V Českých Budějovicích dne.. 2.7.2019

Ing. Jiřina Valentová, kvestorka

Za Zhotovitele

V Brně dne 2.7.2019

Ing. Arch. Tomáš Velenický, jednatel

