

Změnový list č.2/2019

Název a evidenční číslo Stavby: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - říční část

Evidenční číslo objednatele: S/RVC/070/R/SoD/2018

Číslo projektu: 521 551 0014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 09 Modřany, SO 08 Smíchov, SO 07 Štvanice, SO 06 Troja, SO 05 Klecany a SO 02 Vraňany

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

**SO 09, SO 08, SO
07, SO 06, SO 05,
SO 02**

Pořadové číslo ZBV:

2.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.11.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; IČO: 67981801

Zhotovitel: "Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě" jejíž členy jsou: LABSKÁ, strojní a stavební společnost IČO: 455 38 093, ATH STAV, s.r.o., IČO: 283 86 817, HYDROSERVIS CZ s.r.o., IČO: 259 42 778, EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o., IČO: 485 92 412 se sídlem Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

Odpovědi správce ke Claimům č.01/2019, č. 02/2019 a č. 03/2019

Claimy zhotovitele č 01/2019, č. 02/2019 a č. 03/2019

Pokyn Správce stavby č. 002 k Variaci

Paré č.

Příjemce

- 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)
- 2 Zhotovitel
- 3 Projektant
- 4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Ve stavebních objektech SO 08 Smíchov, SO 06 Troja a SO 05 Klecany se nacházejí sítě, které v Dokumentaci pro provedení stavby jsou uvedeny a zhotovitel provedl jejich pasportizaci. Po získání nových stanovisek správců sítí byl stanoven jiný způsob odtěžení v ochranných pásmech těchto sítí, než předpokládala Dokumentace pro provedení stavby. Tato nová souhlasná stanoviska nahradila původní souhlasná i nesouhlasná stanoviska jednotlivých správců sítí. Dodržení podmínek vyplývajících z těchto nových souhlasných stanovisek má vliv na finanční náročnost odtěžování nánosů v těchto lokalitách. Na základě předstihových terénních výzkumů (formou potápěčských ponorů i autonomního průzkumného prostředku) byly ve stavebním objektu SO 07 Štvanice zjištěny archeologické nálezy v lokalitě původního Juditina mostu (pod Karlovým mostem). Na základě stanoviska NPÚ a zprávy společnosti ARCHAIA o.p.s. je zhotovitel nucen v dané lokalitě odtěžit nánosy určenou technologií odsáváním za asistence potápěčů, což vyvolalo náklady spojené se změnou technického řešení.

Při provádění prací a na základě předrealizačních sondáží a průzkumů Objektů SO 09 Modřany, SO 08 Smíchov, SO 07 Štvanice, SO 06 Troja, SO 05 Klecany a SO 02 Vraňany bylo zjištěno jiné složení těžené horniny, než předpokládala Dokumentace pro provedení stavby. Jednalo se buď o zvýšené množství nevhodného materiálu k dalšímu použití, nebo zvýšený výskyt horniny třídy 5 – 7. Změna množství nevhodného materiálu k dalšímu použití a zvýšený výskyt horniny třídy 5 – 7 opět vyvolala zvýšení nákladů na těžbu.

Ve stavebních objektech SO 08 Smíchov a SO 07 Štvanice byly při těžbě nalezeny dřevěné kůly, jejichž odstranění opět vyvolalo dodatečné náklady. Seznam příloh k výše uvedeným skutečnostem je přílohou tohoto Změnového listu.

Veškeré výše uvedené skutečnosti a okolnosti mají vliv na finanční náročnost prováděných prací a navyšují celkovou cenu díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 744 030,40 Kč	54 139 896,47 Kč	50 395 866,07 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu		

Charakter změny (nehodící škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.5-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyšší ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	Podpis
Vyjádření:			
Garant smlouvy objednatele	jméno	datum	Podpis
Supervize	jméno	datum	Podpis
Správce stavby	jméno	datum	Podpis
<p><i>Vyjádření:</i> Na základě Claimů Zhotovitele č. 01, 02 a 03/2019 doplněných o potřebné přílohy bylo rozhodnuto o oprávněnosti těchto claimů. Správcem stavby byl vydán pokyn k variaci tak, aby zahrnovala všechny navržené Claimy. Podklad pro Variaci byl předložen a ceny v ní obsažené odpovídají metodice pro správu změn dle vydané SFDI. Jednotlivé použité položky jsou buď položky ze smlouvy, položky z nabídek subdodavatelů navýšené o 15 % (zisk, výrobní a správní režie), nebo zhotovitelem zpracované R-položky. Nadále zůstává v platnosti povinnost Zhotovitele zaměřit skutečně provedené množství. Do doby podepsání tohoto změnového listu není možné navrhované položky fakturovat.</p>			
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
číslo smlouvy : S/ŘVZ/070/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu :	60 978 997,94	07/2019 - 12/2019	
Objednatel		datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:		datum	Podpis
příkazce operace:		datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:		datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel		datum	Podpis
Zhotovitel		datum	Podpis
		datum	Podpis
			Číslo paré: