



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEK Č. 5

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: S-1298/REG/2014

číslo zhotovitele: AA.14012.1.110

„Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

TENTO DODATEK Č. 5 (dále jen „Dodatek“) KE SMLouvĚ „Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně“ uzavřené dne 16. 7. 2014, evidenční číslo přidělené z evidence smluv S-1298/REG/2014, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

IČ: 70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/0600

DÁLE JEN „Objednatel“

a

Společníci společnosti GEOSAN + PLS Muzeum Kolín

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

a

První litomyšlská stavební a.s.

se sídlem Litomyšl, Havlíčkova 1118, PSČ 570 01

IČO: 150 34 682, DIČ: CZ150 46 824

zastoupení na základě plné moci vedoucím společníkem GEOSAN GROUP a.s.

zastoupený: na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 6446732/0800

DÁLE JEN „Dodavatel“

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.



Článek I.

Tento Dodatek je uzavírán z důvodu změny časového harmonogramu dokončení stavby zhotovitelem a navýšení ceny díla. Tento harmonogram zhotovitele stavby byl ovlivněn zásadními změnami v původní projektové dokumentaci, která musela být celkově přepracována.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Do čl. I. bod. 1.1 Smlouvy se doplňuje poslední věta, která zní:

„Zhotovitel provede předmět díla v souladu se změnovým listem č. 6, který je přílohou č. 1, dodatku č. 5 Smlouvy.“

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1 v termínu do 19 měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 v souladu s aktualizovaným harmonogramem a dodatkem č. 4 Smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději 30. 4. 2016 s ohledem na podmínky poskytovatele dotace.“

Čl. III. bod 3.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1 je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v celkové výši 52 317 421,50 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně bude zhotovitelem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, přičtena DPH ve výši 10 986 658,51 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 63 304 080,01 Kč.

Rekapitulace:

Původní stav dle Smlouvy a dodatku č.4:

Cena dle čl. II bez DPH	51 436 560 Kč
DPH 21%	10 801 677,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	62 238 237,60 Kč

Cena za dílo byla změněna s ohledem na dohodu o změně rozsahu díla dle dodatku č. 5 Smlouvy tak, že se cena díla zvýšila o částku ve výši 880 861,50 Kč bez DPH, představující ocenění víceprací dle změnového listu 6, který je přílohou č. 1, dodatku č. 5 Smlouvy.

Nový stav:

Cena dle čl. II bez DPH	52 317 421,50 Kč
DPH 21%	10 986 658,51 Kč
Cena celkem včetně DPH	63 304 080,01 Kč

Čl. III. bod 3.2 písm. b) Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH 52 317 421,50 Kč

DPH 10 986 658,51 Kč

cena včetně DPH 63 304 080,01 Kč“.

Čl. III. bod 3.2 Smlouvy se před větou předposlední mění tak, že tato část nově zní:

„Kontrolní součet činí:

cena bez DPH 52 317 421,50 Kč

DPH 10 986 658,51 Kč

cena včetně DPH 63 304 080,01 Kč



Článek III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek IV.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoli ze Smluvních stran.
2. Tento Dodatek se pořizuje v pěti (5) stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel tři vyhotovení dodatku.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada Středočeského kraje svým usnesením č. 081-45/2015/RK ze dne 21. 12. 2015.

V Praze dne **11-01-2016**

V Praze dne **7-01-2016**

OBJEDNATEL

DODAVATEL



Středočeský kraj
Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek

GEOSAN GROUP a.s.
Ivan Havel
výkonný ředitel, na základě plné moci

GEOSAN GROUP a.s.
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel,
na základě plné moci

Příloha č.1

Změnový list č.6

„ Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně“

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně
OBJEKT č.: č.p. 8

Závod: Pozemních staveb

č. deníku:	č. listu:	datum:		
Zadávací list změny:		číslo: 6		
profese: stavební část	č. výkresů:	místnost č.:		
Popis změny: Požaduje: objednatel - zhotovitel - GP				
Jako příloha: výkazy výměr Náčrt viz druhá strana (příloha):				
Výkaz výměr zpracoval:		datum:		
popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
Pronájem jeřábu				184 000 Kč
Zimní opatření				91 381,5 Kč
Částečný pronájem bednění pro ŽLB konstrukci				195 000 Kč
Prodloužení stavby				410 480 Kč
C e l k e m				880 861,5 Kč
Tz. dohodnutý:		Tk. dohodnutý:		
Tz. skutečný:		Tk. skutečný:		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění: Z důvodů klimatických podmínek je nutno pro dokončení možných prováděných prací (dřevěné podlahy, dřevěné prvky- dveře) vytápět budovu a tím posunout termín do 02/2016				
Schválil dne:	dne	dne:	dne:	
objednatel:	zhotovitel:	TD:	GP:	



Vícenáklady za prodloužení stavby

	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	suma
Režie	179 900,00	179 900,00						359 800,00
zábory	15 000,00	15 000,00						30 000,00
oplocení	540,00	540,00						1 080,00
energie	7 000,00	7 000,00						14 000,00
pronájem WC + servis	1 500,00	1 500,00						3 000,00
odvoz odpadů	1 300,00	1 300,00						2 600,00
celkem	205 240,00	205 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 480,00

	srpen	září	říjen	listopad		
Jeřáb	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00		184 000,00

popis	m.j.	počet	cena/m.j.	k fakturaci m.j.	
pronájem bednění	den	83,00	7 500,00	26,00	195 000,00

zimní opatření (zabednění otvorů - zabezpečení stavby)- trámková kce, OSB desky	m2	96,70	945,00	96,70	91 381,50
---	----	-------	--------	-------	-----------

cena celkem

880 861,50

Příloha č.2

Plná moc

**„ Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v
Kolíně“**

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ivana Havla, nar. dne [redacted] výkonného ředitele společnosti
Ing. Kamila Vykydala, nar. dne [redacted] výrobního ředitele společnosti,
Ing. Jaromíra Kazdu, nar. dne [redacted] ředitele
 Závodu ekologických a inženýrských staveb,
Pavla Prokúpeka, nar. dne [redacted] ředitele
 Závodu pozemních staveb,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat Ivan Havel a dále alespoň jeden z dalších tří zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

V Praze dne 1. října 2015

[redacted]
 Luděk Kostka
 člen představenstva
 GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:

[redacted]
 Ivan Havel
 výkonný ředitel

[redacted]
 Ing. Kamil Vykydal
 výrobní ředitel

[redacted]
 Ing. Jaromír Kazda
 ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb

[redacted]
 Pavel Prokúpek
 ředitel Závodu pozemních staveb

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009923/181/2015/C

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát vykonávající advokacii jako společník Advokátní kanceláře Thelen, Šaldová a partneři, v. o. s., IČO: 29143063

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přeđe mnou vlastnoručně v šesti (6) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka

narozený dne [REDACTED]

bytem [REDACTED] okr. Kolín

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. [REDACTED] vydaného Městským úřadem Kolín dne [REDACTED]

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1. 10. 2015

[REDACTED]

Mgr. Daniel Thelen, advokát

