

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 6/2019/SSRR

uzavřený mezi

městem **Prachatice** se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. [REDAKCE]
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

obchodní firmou **PV STAV eu s.r.o.** se sídlem Menšíkova 1155, Prachatice II, 383 01 Prachatice, IČ 260 70 464, DIČ: CZ26070464, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 12119, zastoupenou jednatelem společnosti panem Bc. Petrem Velhartickým, účet vedený u ČSOB a.s., pobočky Prachatice, [REDAKCE]
(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2019/SSRR:

I.
Předmět dodatku

Smlouva o dílo číslo: 6/2019/SSRR ze dne 16. 04. 2019 na provedení **neodkladného odstranění části stavby a udržovacích prací na stavbě domu čp. 181 v Klášterní ulici v Prachaticích**, se mění a doplňuje takto:

I.1

V článku II odstavec 3 zní:

Dílo zahrnuje také práce dle Změnového listu ze dne 18.6.2019 souhrnně rekapitulujícího méněpráce a vícepráce v celkovém vyjádření 65 843 Kč bez DPH.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se přečíslovávají na odst. 4 a 5.

I.2

Článek IV odstavec 1 zní:

Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši **427 298 Kč bez DPH**, tj. 517 030,50 Kč vč. 21 % DPH. Z toho činí:

- a) Cena díla dle zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu ze dne 22. 03. 2019, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy, **361 455 Kč bez DPH**, tj. 437 360,50 Kč vč. 21 % DPH.
- b) Hodnota víceprací po odečtení méněprací **65 843 Kč bez DPH**, tj. 79 670 Kč vč. 21 % DPH.

Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu. Úplnost rozpočtu se zaručuje.

Zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

II.

V ostatním zůstává smlouva o dílo číslo: 6/2019/SSRR ze dne 16. 04. 2019 nezměněna.

III.

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon.

IV.

Uzavření dodatku smlouvy schválila Rada města Prachatice na své schůzi dne 24. 06. 2019.

V Prachaticích dne 24. 06. 2019



.....
Zhotovitel

Bc. Petr Velhartický
jednatel PV STAV eu s.r.o.

Objednatel

Ing. Martin Malý
starosta města Prachatice