

HARMONOGRAM DODÁVEK A PRACÍ - "Školní jídelna Litovel, Studentů 91/1 - Zateplení budovy"										
měsíc	červenec				srpen					
týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Přípravné práce, zařízení staveniště										
Zajištění a ochrana provozu										
Demontáž stávajícího pláště 2.NP										
Dozdíky otvorů										
Nové výplně otvorů										
Montáž nového pláště 2.NP východ, západ										
Zateplovací systém 1.NP, severní a jižní fasáda										
Zednické práce										
Zdravotechnické instalace										
Vytápění										
Podlahy z dlaždic										
Podlahy povlakové a lité										
Elektromontáže										
Přístřešek nad vstupem										
Oprava rampy										
Okapové chodníky, úprava schodiště										
Dokončovací pracem, předání díla										