

**Dodatek č.1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 6584/2019/OSM**  
**ev. č. DS201900248**  
**o dodávce projektových prací – na akci**  
**„PD – propojení ul. Přemyslovců a Lucemburků chodníkem s případnou úpravou**  
**společné stezky pro chodce a cyklisty“**  
**uzavřená podle § 2586 a následujících**  
**zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)**

---

***I. Smluvní strany***

<b>OBJEDNATEL:</b>	Město Louny
Sídlo:	Mírové náměstí 35 440 23 Louny
Zastoupený:	Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČ:	00265209
DIČ:	CZ00265209
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:	
Dana Lávicová	[REDAKCE] [REDAKCE]
Jitka Bažantová	[REDAKCE] [REDAKCE]
<b>ZHOTOVITEL:</b>	Ing. Břetislav Sedláček
Sídlo:	Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec
IČ:	718 84 220
DIČ:	CZ8508152983
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:	
Ing. Břetislav Sedláček	e-mail: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Z důvodu požadavku komise investic a rozvoje na opakované předložení návrhu projektové dokumentace k projednání varianty propojení přes pozemek MŠ Přemyslovců musel zhotovitel na 63 dnů pozastavit projektové práce. S touto variantou nebylo původně počítáno, je třeba doplnit zaměření terénu za cca 4.000 Kč bez DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 6584/2019/OSM, ev. č. DS201900248 takto:

**Článek VI. Termín plnění, odst.6.1. se mění a nově zní takto:**

6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené řešení stavby s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických nejpozději

**do 15.03.2019**

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel projedná navržené řešení v příslušných komisích rady města nejpozději,

**do 30.06.2019**

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení a realizaci stavby zpracovanou v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy nejpozději

**do 02.10.2019**

**Článek VII. Cena za dílo, odst. 7.1 se mění a nově zní takto:**

7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu cenové kalkulace zhotovitele ze dne 15.01.2019 a to ve výši:

**Cena díla bez DPH: 53.000,- Kč**

**DPH 21%: 11.130,- Kč**

**Cena díla celkem: 64.130,- Kč**


Slovy: šedesátčtyřtisícetřicetkorunčeských

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Lounech dne: 21.6.2019

V Žatci dne: 19.6.2019



za objednatele:  
Mgr. Pavel Janda  
starosta města



za zhotovitele:  
Ing. Břetislav Sedláček