

## Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1142/2018  
Číslo smlouvy zhotovitele: 06610/2018

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], referent oddělení realizace  
investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **Metrostav a.s.**  
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], oblastní ředitel pro Jihočeský kraj,  
na základě plné moci ze dne 20.3.2018  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize 6  
[redacted], oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel divize 6  
[redacted], vedoucí projektu, stavbyvedoucí  
stavební mistr  
IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 5. 6. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy objektu vodohospodářské laboratoře, E. Pittera 1, České Budějovice“.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je posun termínu dokončení díla, jehož potřeba vznikla z důvodu zjištění nepředvídatelných skutečností při provádění díla, a které objednatel nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče a které zapříčinily prodloužení doby nezbytné pro realizaci díla. Jedná se zejména o násl. skutečnosti:
  - statická úprava stávající podlahové konstrukce v objektu A,
  - úprava stávající podlahové konstrukce v objektu B,
  - stavební a profesní změny související se změnou požárně bezpečnostního řešení (vyvoláno skrytými konstrukcemi v objektu A a současnou platnou legislativou),
  - rozšíření a úprava silnoproudé, slaboproudé a vzduchotechnické části stavby,
  - odstraňování skrytých konstrukcí při zemních venkovních pracích.

Posun termínu dokončení díla byl sjednán s ohledem na dobu nezbytně nutnou k realizaci dodatečných prací na díle. Změny rozsahu díla spojené se souvisejícími dodatečnými pracemi byly řešeny samostatnými dodatky č. 3 a č. 4 ke smlouvě o dílo, popř. budou řešeny samostatným následujícím dodatkem ke smlouvě o dílo.

## II.

Tento dodatek č. 5 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo, takto:

### **Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
  - b) dokončení stavebních prací na díle:  
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
  - c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do **18. 10. 2019**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 5 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 5 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne .....

V Českých Budějovicích dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
[redacted]  
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj,  
na základě plné moci ze dne 20. 3. 2018  
**Metrostav a.s.**

.....  
[redacted]  
ředitel divize 6  
**Metrostav a.s.**