

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo objednatele 2019/Mal/000022/SML a číslo zhotovitele 9 – 1387A18 ze dne 18. 3. 2019 k SOD na stavební práce v rámci akce „**Rekonstrukce ul. Dvořákova**“ (dále i jako „smlouva“) je úprava rozsahu předmětu díla a ceny díla z důvodu nutnosti zhotovení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě. Jedná se o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. U méněprací se jedná o odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení.

Rozsah víceprací a méněprací je dán jejich soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Dalším předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek a doby provádění víceprací.

Dodatek je uzavírán v souladu odstavci 7. a 8. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady a odstavcem 2. článku XIV. smlouvy Závěrečná ujednání.

II. Rozsah předmětu díla

Na základě výše uvedeného se původní text odstavce 3. článku I. smlouvy Předmět Smlouvy doplňuje o následující:

U **SO 101 Komunikace a zpevněné plochy** se jedná zejména o kácení stromů před vjezdem k domu č.p. 633 z důvodu kolize s novou kanalizací, úprava napojení vjezdů do garáží, úprava stávající šachty před domem č.p. 921 – snížení šachty (demontáž skruží + montáž konusu, vyrovnávacích prstýnků a poklopu).

U **SO 102 Odstavné parkoviště** se jedná o záměnu betonové přídlažby za betonové obrubníky, které tvoří rozhraní mezi pojezdovou komunikací a parkovacími pásy a částečnou rekonstrukci ul. Hamernické v úseku od vjezdu na nově vybudované parkoviště a křižovatku s ul. Smetanovou v délce cca 60m.

U **SO 301 Dešťová kanalizace** se jedná zejména o záměnu šachty Š5b a Š4b za šachty plastové DN 600 se směrovým posunutím z důvodu kolize šachet a kanalizačního potrubí se stávajícím plynovodem. Dále byla větev kanalizace B1 zkrácena a ukončena šachtou Š3b v místě napojení VŽ4 a to z důvodu kolize s horkovodem (před garážema). Návazně šachta Š5a byla posunuta do místa navržené šachty Š3b, kde také začíná větev A2. Na větev A2 jsou napojené vpusti VŽ3 a VŽ6. Byla provedena výškova úprava vedení potrubí DN 250 kanalizační větve A2 z důvodu kolize se stávající kanalizací z ul. Družstevní. Byla provedena dodávka a montáž revizních šachet na vsaku č. 1 a 2.

Uvedené vícepráce a méněpráce jsou podrobně uvedeny v soupise, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III. Cena díla

Na základě výše uvedeného se původní text odstavce 1. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady ruší a nahrazuje se textem novým:

„1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	8 798 223,43 Kč
Cena víceprací dle dodatku č.1 bez DPH	466 915,37 Kč
Cena méněprací dle dodatku č.1 bez DPH	34 138,09 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	432 777,28 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	9 231 000,71 Kč

DPH 21%

Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH

1 938 510,15 Kč

11 169 510,86 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Celková cena je stanovena dle položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a přílohu č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě.“

IV.

Doba realizace díla

Na základě výše uvedeného se původní text odstavce 4. článku III. smlouvy Místo a doba provedení díla ruší a nahrazuje se textem:

„4. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě **nejpozději do 31. 7. 2019**. Prodloužení realizace stavby je z důvodu povětrnostních podmínek při provádění prací a doby provádění víceprací. Zhotovitel se zavazuje, že provedení pokládky živich vrstev v celém rozsahu díla, bude vzhledem k požadavku na trvalou pěší dostupnost do lokality z důvodu existence škol (Gymnázium BMA a MŠ Happy Day) provádět pouze po dobu víkendových dní.“

V.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv – zajistí objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo číslo objednatele 2019/Mal/000022/SML a číslo zhotovitele 9 – 1387A18 ze dne 18. 3. 2019 zůstávají v platnosti.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 19.06.2019 usnesením č. 15/6.1.

Přílohy dodatku č. 1: 1. Oceněný soupis víceprací a méněprací – položkový rozpočet

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne
08.07.2019

V Tlumačově dne 24.06.2019

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

za zhotovitele

