

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**  
 zastoupená: MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, ředitelem  
 sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo  
 IČO: 00092584  
 DIČ: CZ00092584  
 bankovní spojení (číslo účtu): xxx  
 e-mail: info@nemzn.cz  
 tel: 515 215 111  
 kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: xxx, vedoucí T-IO, xxx, stavební technik  
 (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Jméno:** **ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO**  
 sídlo: Znojmo, Kotkova 3582/19  
 zastoupený: Petrem Navrkalem, člen představenstva a.s.  
 IČO: 44026587  
 DIČ: CZ44026587  
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B581  
 bankovní spojení: xxx  
 e-mail: xxx  
 tel: xxx  
 fax:  
 ID datové schránky: r8tdvfa  
 kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: Petr Navrkal  
 (dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek smlouvy**“), ve kterém se mění (upravují) **tyto oddíly:**

### VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

37. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

**Termín pro dokončení stavebních prací - se mění na lhůtu: do 143 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště, a to na základě překážky vzniklé na straně investora, neboť montáž plynoměru a následná dodávka plynu je stanovena až na termín 10.7.2019.**

**Termín pro silové přepojení elektro-instalační napojení - se mění na lhůtu: do 14 dnů od provedení nové objektové přípojky elektrické energie firmou E-on a.s.**

**Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne dokončení stavebních prací.**

## **XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

Ve Znojmě dne 3. 7. 2019

Ve Znojmě dne 2. 7. 2019

---

**Objednatel**

---

**Zhotovitel**