

Změnový list č.1/2019

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlavi PK Hořín 521 551 0011 S/ŘVC/134/R/SoD/2017 Číslo projektu 521 551 0011 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 07.2 Přelozka IS - Podvrt pod dolní rejdou	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: IO 07.2	Pořadové číslo ZBV: 1.
---	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
 Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Přílohy Změnového listu: Návrh na variaci č.001 včetně příloh: (ocenění) z 30.4.2019 Stanovisko správce stávce stavby k návrhu zhotovitele na Variaci č.1 z 9.5.2019 Zn. VM-SF/2019-246 Plná moc Ing. Martin Stašek	Paré č. Příjemce 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize
--	--

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Na základě pokynu správce stavby Zhotovitel předložil návrh na Variaci č.001. Správce stavby tento návrh schválil v předaném Stanovisku správce stavby ze dne 9.5.2019. Změna se týká v rozšíření díla o jeden protlak - horizontálně řízená mikrotuneláž PE 160 včetně zvětšení startovací jámy. Práce budou provedeny pro přelozku IS ČEZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	1 139 202,96 Kč	1 139 202,96 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do milníků a Doby pro dokončení	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyšší ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že :

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum	Podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	Podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>				
číslo smlouvy : S/ŘVC/134/R/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč:	Předpokládaný termín úhrady	do 31.3.2021	
týká se bodu : B	1 378 435,58 Kč vč. DPH	Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Stašek	datum	Podpis
				Číslo paré:



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Návrh na Variaci,

Související korespondence: Výzva k ocenění protlaku pro přeložku nn ČEZ zaslána 23.4.2019

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;13.3,

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby, [REDACTED]

Datum: 30.4.2019

NÁVRH NA VARIACI: Č.001

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,


Na základě Vámi zasláné výzvy k ocenění protlaku pro přeložku nn ČEZ, kterou jste nám zaslali 23.4.2019, Vám předkládáme návrh na Variaci:

- a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
 - horizontálně řízená mikrotuneláž PE 160 včetně zvětšení startovací jámy dle přílohy č.1
 - realizaci předpokládáme v souběhu s IO 07.2 dle schváleného Harmonogramu Stavby
- b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení
 - v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu
- c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
 - viz samostatná příloha č.1


Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh Zhotovitele na ocenění Variace

S pozdravem



Jan Prokeš,
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“



Převzal: Ing. Vladimír Maha
Správce stavby

30/4/19



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

Příloha č. 1 návrhu na Variaci

Soupis:

Návrh Zhotovitele na ocenění variace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 139 202,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 139 202,96	21,00%	239 232,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 378 435,58

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3A1632387_v5s

Stavba: Úprava ohlaví PK Hořín

Místo: Datum: 1. 2. 2019

Zadavatel: Projektant:


Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

navýšení ceny stavby celkem

1 139 202,96

1 378 435,58

PS 01	Řídicí systém		STA
PS 01.1	Ovládací technologie		Soupis
PS 01.2	Systém řízení zdvižného mostu		Soupis
PS 02	Vrata dolní ohlaví		STA
PS 03	Vrata horní ohlaví		STA
PS 04	Plavební značení		STA
PS 05	Informační systém		STA
PS 06	Osvětlení dolní rejdy		STA
PS 07	Provizorní hrazení		STA
IO 01	Úprava dolního ohlaví		STA
IO 02	Úprava přemostění		STA
IO 03	Komunikace		STA
IO 04	Úprava dolní rejdy		STA
IO 05	Úprava horního ohlaví		STA
IO 06	Posun svodidel		STA
IO 07	Přeložka IS		STA
IO 07.1	Přeložka kabelů PVL		Soupis
IO 07.2	Podvrt pod dolní rejdou		Soupis
IO 08	Rozvod NN		STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

Soupis:

Podvrt pod dolní rejdou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 139 202,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 139 202,96	21,00%	239 232,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 378 435,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava ohlavi PK Hořín
Objekt:

Soupis: **Podvrt pod dolní rejdou**

Místo:

Datum: 18.03.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 139 202,96

1. - Zemní práce

1 139 202,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava ohlaví PK Hořín
Objekt: IO 07 - Přeložka IS

Soupis: **Podvrt pod dolní rejdou**

Místo:

Datum: 18.03.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 139 202,96

D 1. Zemní práce 1 139 202,96

1	K	1.1	Hloubení zapažených jam včetně svislého přemístění	M3	8,000			
2	K	1.2	Přemístění zeminy na mezideponii - vodorovné přemístění do 500 m - uložení na mezideponii	M3	8,000			
3	K	1.3	Zásyp kolem konstrukci se zhutněním - naložení na MD - vodorovné přemístění do 1 km - uložení do zásypu se zhutněním	M3	8,000			
4	K	1.4	Zřízení pažení výkopu, vč. dodávky dočasně použitého materiálu s obratovostí	M2	12,000			
5	K	1.5	Odstranění pažení výkopu, vč. odklizení dočasně použitého materiálu	M2	12,000			
6	K	1.6	Horizontálně řízená mikrotuneláž - protl. práce pro PE 160 - dodávka PE100 160x14,6mm vč. sváření	M	132,000			

Položka z rozpočtu IO 07.2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	1.6	Horizontálně řízená mikrotuneláž - protl. práce pro PE 160 - dodávka PE100 160x14,6mm vč. sváření - protl. práce pro PE 125 - dodávka PE100 125x11,4mm vč. sváření	m	132,000			

P

Poznámka k položce:

Jednotka 1 bm déky trasky protlaku (pro oboje vedení).

Rozklad položky

- protl. práce pro PE 160
- dodávka PE100 160x14,6mm vč. sváření

- protl. práce pro PE 125
- dodávka PE100 125x11,4mm vč. sváření

Cena celkem

m

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 – Libeň

Zástupce zhotovitele – Jan Prokeš, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 09.05.2019

Naše zn.: VM-SF/2019-246

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva“)

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „stavba“ či „Dílo“)

Věc: Stanovisko správce stavby k návrhu zhotovitele na Variaci č. 1 dle Pod-čl 13.3.OP/OZ Protlak pro přeložku nn ČEZ doručeného dne 30.04.2019

Dne 30.4.2019 jsme od vás obdrželi na Variaci č. 1 dle Pod-čl 13.3.OP/OZ. Provedli jsme jeho kontrolu s následujícím výsledkem.

Předložený návrh obsahuje:

- a) Popis navrhované práce a termín jejího provedení
 - popis navrhované práce odpovídá požadavku objednatele
 - termín navrhovaných prací je v souladu s termíny realizace IO 07.2 Přeložky IS – Podvrt pod dolní rejdou
- b) Návrh zhotovitele na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-čl 8.3.OP/OZ a doby pro dokončení
 - zhotovitel nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby
- c) Návrh zhotovitele na ocenění Variace
 - zhotovitel použil k ocenění navrhovaných prací jednotkových cen z položek použitých ve stávajícím oceněném soupisu prací IO 07.2 Přeložky IS – Podvrt pod dolní rejdou. Cena navrhovaných prací činí 1.139.202,96 Kč bez DPH.

Konzultant / Správce stavby:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost **TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby**
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Společníci:

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti


Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 179437

Správce stavby schvaluje tento návrh **Variace č. 1 s tím, že**

- se jedná o variaci IO 07.2 Přeložky IS – Podvrt pod dolní rejdou
- zhotovitel upřesní osově vzdálenosti jednotlivých podvrtů resp. vedení pod dolní rejdou, tyto vzdálenosti musí odpovídat min. vzdálenostem předepsaných v příslušných normách a předpisech.

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR



Ing. Vladimír Maha
vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby



PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsedou představenstva a Ing. Františkem Kočím, členem představenstva (dále jen „**zmocnitel**“),

tímto zmocňuje

Ing. Martina Staška, oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, datum nar. [REDAKCE]
trvale bytem [REDAKCE] (dále jen „**zmocněnec**“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/RVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

[REDAKCE]
.....
Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

[REDAKCE]
.....
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[REDAKCE]
.....
Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.