

DODATEK č. 1
k
DOHODĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
č. 716049

uzavřená dle ustanovení §22 odst.1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,

mezi smluvními stranami:

1) Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1
zastoupený: Doc. PhDr. Lubošem Jiráněm, CSc. ředitelem
IČ: 67985912 DIČ: CZ 67985912
bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5
číslo účtu: 700700702/0800
(dále jen „ARÚ“)

a

2) Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec

se sídlem Zámecká 127, 284 03 Kutná Hora - Sedlec
zastoupená(ý)/jednající: Mgr. Pavlem Tobkem, administrátorem
IČ: 46402101 DIČ: CZ46402101
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 441688349/0800
(dále jen „objednatel“)

Na základě mnohem složitější archeologické situace s přibližně trojnásobnou mocností archeologických terénů a obdobně vyšším božstvím jednotlivých hrobů a i zjištění hromadných hrobů s mnoha kosterními ostatky se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na dodatku č. 1 k dohodě č. 716049 takto:

I. Doba plnění

1. ZAV bude realizován v následujících termínech:

- a) **terénní část** ZAV se prodlužuje o **8 týdnů** s předpokladem dokončení archeologických prací kolem jižní poloviny objektu, tj. na celkovou dobu 17 týdnů od svého zahájení,
- b) **zpracování výzkumu a písemné souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV bude realizováno **do 3 měsíců od ukončení terénní části** archeologického výzkumu,
- c) **předání zpracované souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV do 5 (pěti) pracovních dnů od úhrady konečné faktury.

II. Cena a platební podmínky

1. **Cena za provedení ZAV** se podle tohoto dodatku č. 1 zvyšuje o **925400,- Kč (slovy: devetsetdvacetpěttisícčtyřista korun českých)**, tj. na celkovou částku **2067208,- Kč (slovy: dvamilionynulašedesátsedmtisícdvěstěosm korun českých)**

Rekapitulace:

Celková cena díla bez DPH: 2067208,- Kč

21% DPH: 434113,68 Kč

Cena díla včetně DPH: 2501321,68 Kč

Kalkulace zvýšených nákladů, tj. o zvýšení podle tohoto dodatku č. 1 je uvedena v příloze č. 1 a je zpracována na základě následujících jednotkových či paušálních nákladových cen, stanovených podle typu jednotlivých činností:

Profese, činnost	Hodinová sazba, paušální náklady za den (bez DPH)
Archeolog	427,-Kč/hodinu
Specialista (antropolog, geolog)	427,-Kč/hodinu
Technik, dokumentátor	268,-Kč/hodinu
Dělník, laborant	155,-Kč/hodinu
Geodet	297,-Kč/hodinu
Věcné náklady	1500,-Kč/den

2. K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
3. ARÚ je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny dle čl. IV.1.
4. Daňové doklady - faktury budou vystavovány na základě skutečně vzniklých nákladů, evidovaných ve stavebním deníku a vzájemně odsouhlasených.

III. Trvání dohody

1. Tento dodatek č. 1 je uzavřen ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný do doby jeho splnění.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání dohody č. 716049 se nemění
2. Tento dodatek č. 1 má následující přílohu, které je jeho nedílnou součástí:
Příloha č. 1: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu
3. Tento dodatek č. 1 je zhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne 2016

V Kutné Hoře - Sedlci dne 2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:

**doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., ředitel
Archeologický ústav Akademie věd
České republiky Praha, v.v.i.**

**Mgr. Pavel Tobek, administrátor
Římskokatolická farnost
Kutná Hora - Sedlec**

Biskupství královéhradecké schvaluje dne:
Č.j.: BiHK

**Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.,
Diecézní biskup**

***V zastoupení:*
Mons. Josef Socha
generální vikář**

**„Kutná Hora – Sedlec, rekonstrukce hřbitovního karneru – exteriérové odvodnění objektu
Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV) - 2. etapa**

Zadání: Po zahájení ZAV byla oproti původním předpokladům a oproti zjištěním ze statických a dalších sond mnohem složitější archeologická situace (mocnost archeologických terénů až 3 m místo předpokládaného 1 m ve většině vyměřených sektorů; mnohem větší množství hrobů včetně hrobů hromadných s až šestinásobnými superpozicemi). Nově zjištěná situace zvyšuje nároky na čas a v souvislosti s tím na finance.

Při současném obsazení (6 kopáčů, 1 technik) bude výzkum pokračovat ještě 8 týdnů. Práce nelze urychlit kvůli komplikované dopravě zeminy z místa výzkumu. Z téhož důvodu nelze navýšit počet kopáčů a techniků.

Hodinové sazby:	Archeolog	–	427,- Kč/hod
	Specialista/antropolog	-	427,- Kč/hod
	Terénní technik/dokumentátor	–	268,- Kč/hod
	Geodet	-	297,- Kč/hod
	Archeologický dělník/laborant	–	155,- Kč/hod
	Věcné náklady	–	1500,- Kč/den

Doba výzkumu: 8 týdnů (320 hodin).

Kalkulace:

A) Terénní část	archeolog (1)	-	320 hodin	136640,- Kč
	antropolog (1)	-	120 hodin	51240,- Kč
	technik (1)	-	320 hodin	85760,- Kč
	geodet (1)	-	80 hodin	23760,- Kč
	dělník/kopáč (6)	-	1920 hodin	297600,- Kč
	věcné náklady		48 dní	72000,- Kč
	c e l k e m			667000,- Kč (bez DPH)
B) Zpracování	archeolog (1)	-	120 hodin	51240,- Kč
	antropolog (1)	-	120 hodin	51240,- Kč
	technik (1)	-	120 hodin	32160,- Kč
	geodet (1)	-	80 hodin	23760,- Kč
	dělník/laborant (3)	-	500 hodin	77500,- Kč
	věcné náklady		15 dní	22500,- Kč
	c e l k e m			258400,- Kč (bez DPH)

Celkem za část A a B – **925400,- Kč** (bez DPH)

Poznámka: Kalkulace nezahrnuje odvoz vykopané zeminy a bednění (pokud bude potřebné).

Praha 25. 7. 2016

PhDr. Jan Frolík, CSc.
Oddělení záchranných výzkumů
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana