

DODATEK č. 2
k
DOHODĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
č. 716049

uzavřená dle ustanovení §22 odst.1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,

mezi smluvními stranami:

1) Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1
zastoupený: Doc. PhDr. Lubošem Jiráněm, CSc. ředitelem
IČ: 67985912 DIČ: CZ 67985912
bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5
číslo účtu: 700700702/0800
(dále jen „ARÚ“)

a

2) Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec

se sídlem Zámecká 127, 284 03 Kutná Hora - Sedlec
zastoupená(ý)/jednající: Mgr. Pavlem Tobkem, administrátorem
IČ: 46402101 DIČ: CZ46402101
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 441688349/0800
(dále jen „objednatel“)

Na základě mnohem složitější archeologické situace s přibližně trojnásobnou mocností archeologických terénů a obdobně vyšším množstvím jednotlivých hrobů a i zjištění hromadných hrobů s mnoha kosterními ostatky (ukázka popsanych složitých terénů je připojena jako příloha č. 1) se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na dodatku č. 2 k dohodě č. 716049 takto:

I. Doba plnění

1. ZAV bude realizován v následujících termínech:

- a) **terénní část** ZAV se prodlužuje o **12 týdnů** s předpokladem dokončení archeologických prací podél západní části objektu, především partie před vstupem do kostnice, tj. na celkovou dobu 36 týdnů od svého zahájení,
- b) **zpracování výzkumu a písemné souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV bude realizováno **do 5 měsíců od ukončení terénní části** archeologického výzkumu,
- c) **předání zpracované souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV do 5 (pěti) pracovních dnů od úhrady konečné faktury.

II. Cena a platební podmínky

1. **Cena za provedení ZAV** se podle tohoto dodatku č. 2 zvyšuje o **1673010,- Kč (slovy: jedenmilionšestsetšedesátřitisícenuladeset korun českých)**, tj. na celkovou částku **3740218,- Kč (slovy: třimilionšestsetčtyřicettisícdevětšestosmnáct korun českých)**.

Rekapitulace:

Celková cena díla bez DPH: 3740218,- Kč

21% DPH: 785445,78 Kč

Cena díla včetně DPH: 4525663,78 Kč

Kalkulace zvýšených nákladů, tj. o zvýšení podle tohoto dodatku č. 2 je uvedena v příloze č. 2 a je zpracována na základě následujících jednotkových či paušálních nákladových cen, stanovených podle typu jednotlivých činností:

Profese, činnost	Hodinová sazba, paušální náklady za den (bez DPH)
Archeolog	427,-Kč/hodinu
Specialista (antropolog, geolog)	427,-Kč/hodinu
Technik, dokumentátor	268,-Kč/hodinu
Dělník, laborant	155,-Kč/hodinu
Geodet	297,-Kč/hodinu
Věcné náklady	1500,-Kč/den

2. K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
3. ARÚ je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny dle čl. IV.1.
4. Daňové doklady - faktury budou vystavovány na základě skutečně vzniklých nákladů, evidovaných ve stavebním deníku a vzájemně odsouhlasených.

III. Trvání dohody

1. Tento dodatek č. 2 je uzavřen ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný do doby jeho splnění.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání dohody č. 716049 se nemění
2. Sektory, v nichž bude proveden záchranný archeologický výzkum podle tohoto dodatku č. 2, jsou vyznačeny v příloze č. 3
3. Tento dodatek č. 2 má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha č. 1: Terénní dokumentace hromadných hrobů s velkým množstvím pohřbených (3 řezy)
Příloha č. 2: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu
Příloha č. 3: Půdorys kostnice s vyznačením sektorů, zkoumaným podle dodatku č. 2
4. Tento dodatek č. 2 je zhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne 2016

V Kutné Hoře - Sedlci dne 2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:

**doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., ředitel
Archeologický ústav Akademie věd
České republiky Praha, v.v.i.**

**Mgr. Pavel Tobek, administrátor
Římskokatolická farnost
Kutná Hora - Sedlec**

Biskupství královéhradecké schvaluje dne:
Č.j.: BiHK

**Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.,
Diecézní biskup**

***V zastoupení:*
Mons. Josef Socha
generální vikář**

Příloha č. 1 dodatku č. 2 k dohodě 716049: Ukázka terénní dokumentace hromadných hrobů s velkým množstvím pohřbených

A – Sektor 4, západní řez hromadným hrobem (objekt 530)

B – Sektor 19, západní řez hromadným hrobem (objekt 726=751). Sektor je umístěn v sousedství vchodu do kostnice

C – Sektor 23, severní řez hromadným (objekt 764)

Příloha č. 2 dodatku č. 2 k dohodě 716049: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu

Zadání: Po zahájení ZAV byla oproti původním předpokladům a oproti zjištěním ze statických a dalších sond nalezena mnohem složitější archeologická situace (mocnost archeologických terénů až 3 m místo předpokládaného 1 m ve většině vyměřených sektorů; mnohem větší množství hrobů včetně hrobů hromadných /dosud zjištěno 10/). Nově zjištěná situace zvyšuje nároky na čas a v souvislosti s tím na finance. Výkop podél stěn karneru byl rozměřen na sektory, z nichž je dosud hotovo 27. Další 4 jsou rozpracované (z toho tři u západní strany a jeden na východní straně). V přístupné a rozměřené části zbývají 4 sektory (20, 22, 24, 25). Prostor před vchodem do kostnice a před schodištěm na jeho jižní straně bude rozdělen na 5 dalších sektorů. Nerozměřená část na severní a východní straně kostnice zahrnuje celkem 10 sektorů + 1, který není možné ze statických důvodů zkoumat (sektor 29).

Sektory lze podle náleзовé situace rozdělit na jednoduché (6 sektorů), střední (6 sektorů) a složité (8 sektorů). Na základě dosavadního průběhu prací je možné určit průměrný počet dnů, který trvá výzkum jednoho sektoru. Pro jednoduchý sektor je to 5 dní, pro střední 20 dní a pro složitý 35 dní. Práci v jednom sektoru provádí skupina dvou dělníků a jednoho technika (tj. 4624,- Kč/den). Pro celkovou kalkulaci je nutné ještě počítat s prací geodetů, archeologa, antropologa a věcnými náklady na den (1500,- Kč). Kalkuluje se s prací ve třech sektorech najednou (tj. jako dosud).

Kalkulace v rámci dodatku je vypracována pouze pro složité sektory u západní stěny kostnice s cílem provést zde záchranný archeologický výzkum během období nižší návštěvnosti, aby byla vstupní část do suterénu i do kaple v patře blokována po co nejkratší dobu.

Hodinové sazby:	Archeolog	– 427,- Kč/hod
	Specialista/antropolog	- 427,- Kč/hod
	Terénní technik/dokumentátor	– 268,- Kč/hod
	Geodet	- 297,- Kč/hod
	Archeologický dělník/laborant	– 155,- Kč/hod
	Věcné náklady	– 1500,- Kč/den

A) Terénní část výzkumu:

8 složitých sektorů (v okolí vstupu) = 1294720,- Kč
věcné náklady (80 dní) = 120000,- Kč

C e l k e m

1414720,- Kč (bez DPH)

B) Zpracování

Zpracování výzkumu sestává z antropologického vyhodnocení (jeho objem značně narostl oproti původnímu očekávání), převedení dokumentace do čístopisů (digitalizace, fotogrammetrie, vyhotovení 3D modelů) a vyhodnocení archeologických nálezů včetně jejich konzervace a analýz (tato část je rozsahem menší než původní předpoklad).

Antropologická část předpokládá vyhodnocení cca 1000 skeletů (dosud zkoumáno 650 hrobů, ve zbývajících částech nejméně 4 hromadné hroby) včetně laboratorního ošetření, které je žádoucí zahájit co nejdříve, aby se zabránilo jeho poškození či degradaci. Pro tuto kalkulaci se počítá zatím jenom s laboratorním ošetřením.

Antropologie - laboratorní ošetření nálezů **258290,- Kč (bez DPH)**

Celkem částí A + B

1673010,- Kč (bez DPH)

Praha 6. 11. 2016

PhDr. Jan Frolík, CSc.
Oddělení záchranných výzkumů
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

PRĪĻOKA Ē.3

