



00746/2019

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních

Zástupce objednatele ve věcech technických

město Kolín

Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Mgr. Bc. Vít Rakušanem, starostou města

00235440

CZ00235440

Česká spořitelna, a.s. Kolín

3661832/0800

Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta města



MKOLP002AW9B

(dále: „objednatel“)

Zhotovitel**Zastoupený společností**

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, složce 9379**a společností**

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, složce 7114**Společnost BFK – GEMA ART GROUP****BFK service a.s.**

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

27155153

CZ 27155153

Komerční banka, a.s.

107-3509860277/0100

GEMA ART GROUP a.s.

Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

26437741

CZ 26437741

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále
jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně“

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 04. 12. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele **1225/2017** na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

1. Posunutí termínu ukončení realizace z důvodu neočekávaných a nutných víceprací

Termíny plnění pro jednotlivé stavební objekty nově zní:

Zvonice - termín dokončení 31. 10. 2019 – posun termínu o 138 dnů

Stará škola - termín dokončení 03. 06. 2020 – posun termínu o 355 dnů

Parkán - termín dokončení 31. 10. 2019 – posun termínu o 138 dnů

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 04. 12. 2017 beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Odůvodnění prodloužení termínu dokončení prací

Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 17. 6. 2019, usnesení č. 1040/26/RM/2019.

20.6.2019

V Zásnukách dne 25-06-2019

za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města



Důvody k prodloužení termínu dokončení u jednotlivých objektů

Hlavní objekty

Zvonice: **původní termín dokončení 17. 6. 2019**
 nový termín dokončení 31. 10. 2019 dle upraveného HMG

Hlavním důvodem pro prodloužení termínu je nevyhovující stav 3 kusů okenic velikosti 2500/3800mm který byl zjištěn po montáži vnitřního prostorového lešení. Z důvodu nevyhovujícího stavu nemohla být provedena pouze repase, ale okenice byly provedeny nově dle záměru odsouhlaseného zástupci NPÚ.

Stará škola: **původní termín dokončení 17. 06. 019**
 nový termín dokončení 30. 4. 2020

Posun termínu dokončení je z důvodu změny v provedení střešní krytiny a fasádního pláště vyvolanou zástupci památkového úřadu z důvodu obnovy autenticity objektu školy, změny ve způsobu provádění oken dle požadavků NPÚ a dle dodatečně vydaného závazného stanoviska, a změna v provedení podlah způsobeného archeologickými nálezy kamenného zdiva v přízemí. Dalším důvodem je nevyhovující stav stávajících dřevěných konstrukcí krovu a nosných trámů stropu nad 2. NP zjištěný dodatečným mykologickým průzkumem po odhalení konstrukcí.

Hradební zeď: **původní termín dokončení 17. 06. 2019**
 nový termín dokončení 30. 10. 2019

Po odstranění náletových dřevin z hradební zdi bylo zjištěno, že se oprava kamenného zdiva, očištění, spárování atd. musí provést na výměře o cca 60% větší, než bylo plánováno. Z tohoto důvodu je nutné termín prodloužit.

Parter: **původní termín dokončení 17. 06. 2019**
 nový termín dokončení 30. 4. 2020

Prodloužení termínu (finální provedení zadláždění a oprava stávající dlažby) je vyvoláno posunem termínu dokončení objektu Staré školy.

Přípojky a vnitroareálové rozvody médií - silnoproudu, slaboproudu, vodovodu, kanalizace, nasvětlení vnějších fasád, veřejné osvětlení a přípojka NN v prostorách parteru:

původní termín dokončení 17. 06. 2019
 nový termín dokončení 30. 10. 2019

Posun termínu dokončení je z důvodu archeologického průzkumu, řešení výškové úrovně ploch z důvodu kosterních nálezů a dořešení finální podoby štetové dlažby.

Parkán: **původní termín dokončení 17. 06. 2019**
 nový termín dokončení 30. 10. 2019

Posun termínu dokončení z důvodu požadavku vlastníka sousední terasy na zamezení vstupu na pozemek, což vyvolalo úpravy hradební zdi u sousední terasy vč. zpracování dodatečné dokumentace a procesu schvalování NPÚ. Dalším důvodem byl dodatečný požadavek na provedení rozvodu vody pro zavlažování.

Pozn:

U objektu Kostnice zůstává v platnosti termín dokončení 6 / 2020.

V Kolíně dne 12. 6. 2019



Digitálně podepsal
Pavel Říha
12.06.2019 07:42

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Investor: **Město Kolín**

Zakázka: **"Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky Kostela sv. Bartoloměje"**

	měsíc	zahájení	dokončení
	týden		
	den		
I. stavba - I etapa			
	SO 01 - Zvonice	17.4.2019	31.10.2019
1	výroba a osazení dřevěného zákrytu elektro T21	29.4.2019	6.5.2019
2	provedení rozvodů el. silno a slaboproud	26.4.2018	5.6.2019
3	zapravení drážek vápennou maltou, drobné tmelení	2.5.2019	11.6.2019
4	prohoz spár vápennou maltou, strženou do líce zdiva, utažení dřevěným hladítkem	14.5.2019	13.6.2019
5	doplnění omítek ve stejné struktuře	17.5.2019	29.6.2019
6	provedení vápenného nátěru	2.7.2019	11.7.2019
7	výmalby	15.7.2019	25.7.2019
8	provedení nové podlahy z prken	15.7.2019	25.7.2019
9	vyspárování kamenné dlažby	1.8.2019	7.8.2019
10	výroba a osazení dřevěných okenic	24.4.2019	10.9.2019
11	repase dřevěných oken a okenic, nebo výroba replik oken	24.4.2019	10.9.2019
12	repase dřevěného ramene schodiště a dřevěného bednění	26.7.2019	25.9.2019
13	restaurování, nebo oprava kamenných prvků	17.4.2019	5.10.2019
14	oprava, nebo položení cihelné dlažby	8.10.2019	15.10.2019
15	repase kovaných prvků	3.5.2019	18.10.2019
16	výroba, dodávka a osazení dveří	3.6.2019	18.10.2019
17	restaurátorská oprava dřevěných dveří	10.6.2019	18.10.2019
18	kompletace elektro, osazení svítidel a osazení koncových prvků el. slaboproud	10.10.2019	21.10.2019
exteriér			
18	provedení stropu 2x desky Cetris	27.5.2019	28.5.2019
19	provedení vnější omítky rozvodny	9.7.2019	15.7.2019
20	repase, nebo výroba ocelového zábradlí	3.9.2019	8.10.2019
21	oprava kamenných stupňů	9.10.2019	22.10.2019
22	kompletace elektro, osazení svítidel a osazení koncových prvků el. slaboproud	8.10.2019	25.10.2019
23	čistý úklid	29.10.2019	31.10.2019
	SO 02 - Stará škola	2.5.2019	29.11.2019
I etapa			
fasáda			
1	stavba lešení kolem objektu	2.5.2019	15.5.2019
střecha			

2	demontáž a likvidace klempřských prvků	16.5.2019	18.5.2019
3	demontáž a likvidace střešní krytiny; odlaťování krovu; výměna poškozených částí krovu; zpětné zalaťování + volské okko	21.5.2019	21.6.2019
4	rozebrání komínových hlav a jejich opětovné vyzdění	21.6.2019	28.6.2019
5	oprava omítek na komínech	1.7.2019	5.7.2019
6	provedení krytiny z bobrovek vč. osazení výlezů	9.7.2019	27.8.2019
7	osazení klempířských prvků (žlaby)	28.8.2019	6.9.2019
8	provedení hromosvodu	2.9.2018	10.9.2018
	fasáda		
9	mechanické očištění a odspárování	14.6.2019	18.7.2019
10	omytí tlakovou vodou	19.7.2019	22.7.2019
11	zpětné zaspárování	23.7.2019	23.8.2019
12	přizdění kamenného soklu	1.8.2019	27.8.2019
12	doplnění chybějících částí zdiva	23.8.2019	30.8.2019
13	provedení omítek	2.9.2019	20.9.2019
14	doplnění šambrán a provedení bosáží	23.9.2019	2.10.2019
15	výměna okenních rámu	14.6.2019	13.9.2019
16	provedení nátěru	16.9.2019	26.9.2019
17	výměna provizorních okapových svodů za finální	17.9.2019	20.9.2019
18	svislé vedení hromosvodu po fasádě	23.9.2019	27.9.2019
	exteriér		
19	provedení zemního pásu hromosvodu (výkop, položení, zásyp)	3.10.2019	9.10.2019
20	zpětné vyzdění zídky vedle schodiště	10.10.2019	16.10.2019
	půda		
21	rozebrání prkenného záklopu	30.7.2019	6.8.2019
22	náhrada trámů/částí trámů	7.8.2019	16.8.2019
23	zpětné provedení záklopu	20.8.2019	26.8.2019
	2. NP = č.m. 203 - 208		
24	rozebrání podlah a kontrola trámů (hlavně zhlaví)	27.8.2019	2.9.2019
25	výměna, oprava trámů, polštářů	3.9.2019	11.9.2019
26	rozvody instalací (silno, slabo, ut) podlaha + stěny	12.9.2019	20.9.2019
27	srovnání + případné doplnění násypů	23.9.2019	27.9.2019
	půda		
28	navrácení pochozí vrstvy - jíl s plevy	30.9.2019	11.10.2019
	1. NP = č.m. 101, 103, 105 - 111		
29	demontáž stávajících elektro rozvodů (mimo m.č. 105)	26.8.2019	28.8.2019
30	výkopy pro základy nových příček	10.9.2019	10.9.2019
31	výkopy pro rozvody instalací	10.9.2019	10.9.2019
32	betonáž základů	11.9.2019	11.9.2019

33	vyzdívky kanalizační šachty	12.9.2019	12.9.2019
34	vyzdívky nových příček	17.9.2019	19.9.2019
35	rozvody instalací - zti, ut, elektro	24.9.2019	8.10.2019
36	zásyp rozvodů + doplnění násypů	10.10.2019	11.10.2019
	č.m. 103		
37	výkop pro základ zděného ohniště (pece)	10.9.2019	10.9.2019
38	zděný základ	11.9.2019	13.9.2019
39	rozvod elektro z 2 NP	20.9.2019	20.9.2019
39	zděné ohniště	17.9.2019	15.11.2019
40	opravy omítek + pačok	19.11.2018	22.11.2018
41	provedení nového souvrství podlah bez pochozí vrstvy	26.11.2018	29.11.2018
	č.m. 105		
42	doložení rozebrané části cihelné podlahy původním materiálem	19.11.2018	29.11.2018
	SO 03 - Kostnice	17.4.2019	29.11.2019
	č.m. 001 - kostnice		
1	sejmutí novodobých výmalb	2.7.2019	30.8.2019
2	provedení restaurátorského záměru vnitřních omítek s výmalbou a zpracování navrhovaného restaurátorského postupu vč. zákresu poškození a doplňků, návrhu konkrétních materiálů, technologií a pracovních postupů	2.9.2019	16.9.2019
3	sekání drážek pro elektro	15.8.2019	16.8.2019
4	provedení rozvodů elektro - silnoproud - vedeno po podlaze	20.8.2019	23.8.2019
5	montáž rozvodů slaboproudu - vedeno po podlaze a pod omítkou	20.8.2019	23.8.2019
6	lokální opravy statických poruch a fixace omítkových ploch	2.9.2019	13.9.2019
7	výmalby	15.9.2019	15.10.2019
8	restaurování stropní malby na plátně	10.9.2019	29.11.2019
9	restaurování kostěných prvků	17.4.2019	29.11.2019
10	restaurování kalvárie - p. Marie, sv. Jan Křtitel, podstavců soch, dřevěného štítu s nápisy, desky se symboly,	2.7.2019	29.11.2019
11	očištění kovových táhel, zbavení koroze a provedení nátěru kovářskou černí	10.6.2020	29.11.2019
12	restaurování dřevěných oken	12.6.2019	29.11.2019
13	repase dřevěného překládaného stropu	2.9.2019	29.11.2019
	exteriér		
11	provedení restaurátorského záměru vnějších omítek s výmalbou a zpracování navrhovaného restaurátorského postupu	17.4.2019	15.5.2019
12	vysekání svislé drážky pro rozvody elektro	3.6.2019	3.6.2019
13	demontáž, očištění okapů	23.7.2019	25.7.2019
14	opravy vnějších omítek fasády	7.6.2019	9.8.2019
15	vápenný nátěr, odstín dle průzkumu barevnosti původních omítek	16.8.2019	23.8.2019
16	výměna krytiny - předpoklad 30%	26.7.2019	13.9.2019
17	zpětná montáž okapů	17.9.2019	25.9.2019

18	provedení nového hromosvodu vč. svodu	26.9.2019	2.10.2019
	SO 04 - Hradební zeď	2.5.2019	29.8.2019
1	Montáž sténového lešního	2.5.2019	7.5.2019
2	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene	9.5.2019	10.6.2019
3	Koruná z placatých kamenů na maltu	11.6.2019	11.7.2019
4	Vyzdívka opěrné cihelné stěny ve sníženém prostoru	12.7.2019	19.7.2019
5	Repas a restaurování kamenných a zámečnických prvků	22.7.2019	29.8.2019
	SO 05 - Parter	14.6.2019	27.9.2019
	I etapa		
1	Kamenné fragmenty - prvek č. 17 (K 07) - rozt - uložit v lapidáriu nebo depozitu	14.6.2019	14.6.2019
2	novodobé kamenné žlaby - prvek č. 3 - přesun do depozitu investora	14.6.2019	14.6.2019
3	kamenná deska s nápisem - prvek č. 14 (K 05) - očistit, nakonzervovat a uložit v lapidáriu	14.6.2019	20.6.2019
4	chrliš - prvek č. 16 (K 06) - očistit a uložit v lapidáriu	14.6.2019	20.6.2019
5	odvoz a restaurování kříže vysícího na zdi muzea	14.6.2019	14.6.2019
6	kamenný náhrobek - prvek č. 9 -restaurování na místě	22.8.2019	27.9.2019
7	očištění a zpevnění povrchu zazděné patky sloupu - prvek č. 11	22.8.2019	27.9.2019
8	očištění, doplnění, zpevnění hlavice pilířů brány - prvek č. 42 - repase obou kusů	22.8.2019	27.9.2019
9	restaurování kamenného soklu - prvek č. 13 (K 04)	22.8.2019	27.9.2019
10	krucifix na kamenném podstavci - prvek č. 15 - restaurování na místě	22.8.2019	27.9.2019
11	lamenný podstavec pod krucifixem - prvek č. 155 - restaurování na místě	22.8.2019	27.9.2019
12	restaurování maskaronu - prvek č. 165 (K 15)	22.8.2019	27.9.2019
13	restaurování fragmentu pastoforia - prvek č. 166 (K 16)	22.8.2019	27.9.2019
	IO 02 - Přípojka kanalizace včetně areálových rozvodů	1.4.2019	30.5.2019
0	archeologický průzkum	1.11.2018	29.3.2019
1	výkop pro vedení přípojky - odstranění skalnatého podloží	1.4.2019	8.4.2019
2	podsypaní potrubí - areálová část	8.4.2019	8.4.2019
3	výkop pro revizní kanalizační šachtu - Wawin Tegra	24.4.2019	24.4.2019
4	osazení revizní kanalizační šachty - Wawin Tegra	26.4.2019	26.4.2019
5	položení potrubí - areálová část	9.4.2019	29.4.2019
6	zásyp potrubí hutnění - areálová část	10.4.2019	30.4.2019
7	rozebrání schodů a základy silnice v trase přípojky	2.5.2019	6.5.2019
8	výkop pro vedení přípojky	5.5.2019	8.5.2019
9	provedení jádrového navrtání stávající betonové šachty	9.5.2019	9.5.2019
10	podsypaní potrubí - uliční část	9.5.2019	10.5.2019
11	položení potrubí - uliční část	10.5.2019	12.5.2019
12	zásyp potrubí hutnění	13.5.2019	19.5.2019
13	zpětné položení schodů a zadlaždění (silnice + u kostela vč zadlažďovacího poklopu šachty)	20.5.2019	30.5.2019
	IO 01 - Přípojka vody včetně areálových rozvodů	1.4.2019	30.5.2019
0	archeologický průzkum	1.11.2018	29.3.2019
1	výkop pro vedení přípojky - odstranění skalnatého podloží	1.4.2019	8.4.2019

2	podšyp potrubí - areálová část	8.4.2019	8.4.2019
3	výkop pro šachtu	24.4.2019	24.4.2019
4	osazení vodoměrné šachty	26.4.2019	26.4.2019
5	položení potrubí - areálová část	9.4.2019	29.4.2019
6	zásyp potrubí hutnění - areálová část	10.4.2019	30.4.2019
7	rozebrání schodů a zádlažby silnice v trase přípojky	2.5.2019	6.5.2019
8	výkop pro vedení přípojky	5.5.2019	8.5.2019
9	provedení zemní soupravy (navrtávka, uliční poklop, ...)	2.5.2019	3.5.2019
10	podšyp potrubí - uliční část	9.5.2019	10.5.2019
11	položení HDPE hadice - uliční část	10.5.2019	12.5.2019
12	zásyp hadice a obsyp šachty vč. hutnění	13.5.2019	19.5.2019
13	zpětné položování schodů a zadlaždění (silnice + u kostela vč. zadlažďovacího poklopu šachty)	20.5.2019	30.5.2019
	IO 05 - Přípojka NN včetně areálových rozvodů	2.5.2019	31.5.2019
1	rozebrání dlažeb v nových trasách kabeláže	2.5.2019	7.5.2019
2	výkop pro nové rozvody	9.5.2019	11.5.2019
3	nové kabelové rozvody	10.5.2019	15.5.2019
4	zásyp rozvodů vč. hutnění	15.5.2019	17.5.2019
5	zadlaždění	20.5.2019	31.5.2019
	IO 03 - Přípojka slaboproudu včetně areálových rozvodů	1.4.2019	30.5.2019
0	archeologický průzkum	1.11.2018	29.3.2019
1	výkop pro vedení přípojky - odstranění skalnatého podloží	1.4.2019	8.4.2019
2	podšyp chráničky - areálová část	8.4.2019	8.4.2019
3	položení chráničky - areálová část	9.4.2019	29.4.2019
4	uložení zemních krabic - 2ks	25.4.2019	26.4.2019
5	zásyp chráničky hutnění - areálová část	10.4.2019	30.4.2019
6	rozebrání štetové dlažby, schodů a zádlažby silnice v trase přípojky	2.5.2019	7.5.2019
7	výkop pro vedení chráničky	5.5.2019	8.5.2019
8	podšyp chráničky - uliční část	9.5.2019	10.5.2019
9	napojení se na vedení v ulici Brandlova	9.5.2019	9.5.2019
10	položení chráničky - uliční část	10.5.2019	12.5.2019
11	zásyp vč. hutnění	13.5.2019	19.5.2019
12	zpětné zadlaždění a osazení schodišť	20.5.2019	30.5.2019
	IO 04 - Nasvětlení vnějších fasád včetně areálových rozvodů u Staré školy	17.5.2019	28.6.2019
0	archeologický průzkum	1.11.2018	29.3.2019
1	výkop pro nové rozvody	16.5.2019	22.5.2019
2	nové kabelové rozvody	20.5.2019	24.5.2019
3	zásyp rozvodů vč. hutnění	22.5.2019	31.5.2019
	IO 06 - Veřejné osvětlení včetně areálových rozvodů	13.5.2019	7.6.2019
0	archeologický průzkum	1.11.2018	29.3.2019
1	výkop pro nové rozvody - odstranění skalnatého podloží	1.4.2019	8.4.2019
2	nové kabelové rozvody vytažené ze stávající lampy VO u zvonice	9.4.2019	29.4.2019
3	zásyp rozvodů vč. hutnění	10.4.2019	30.4.2019
4	vysekání spáry v kamenné zdi pro vedení k nástěnným lampám - trasu odsouhlasit s NPÚ	2.5.2019	10.5.2019
5	osadit zemní krabici na rohu školy a hradební zdi	13.5.2019	14.5.2019
6	zaspárování kabelů v kamenné zdi	3.6.2019	7.6.2019
	II. stavba		

	SO 01 Parkán	1.4.2019	30.10.2019
1	osazení repasovaných oken zahradního domku	17.4.2019	18.4.2019
2	provedení obrubníků kolem mlatových ploch a u bilinkových záhonů	1.4.2019	31.5.2019
3	provedení rozvodů silnoproud - z muzea do zahradního domku, rozvodů slaboproud, veřejné osvětlení, nasvětlení fasád a dešťovou kanalizaci	21.5.2019	31.5.2019
4	zásyp výkopů	4.6.2019	11.6.2019
5	provedení vnějších omítek zahradního domku	11.6.2019	21.6.2019
6	provedení podlahy v zahradním domku s využitím co nejvíce původních cihel	27.6.2018	18.7.2018
7	dozdíť kamennou ohradní zeď na různých místech do různých úrovní - dle výkresu, Charakter a skladba dle původního (materiál druhotně použitý nebo z místních zdrojů), vyspárovat vápennou maltou s trassem ve hmotě probarvenou (vzorkovat), neznečistit kameny	23.5.2019	18.7.2019
8	postupná oprava vnějšího povrchu stávajících kamenných zdí	6.6.2019	18.7.2019
9	vyzdít 2 nové schodiště z CPP překonávající tuto zídku - cihly nastojato - detail 2	10.7.2019	19.7.2019
10	provedení uprav zatravněný ploch rotavátorem do hl. 100 - 150 mm, vyčištění plochy od kamenů apod, rozprostření ornice a urovnání povrchu	22.7.2019	30.8.2019
11	výkop a osazení sloupků plačkového plotu nedle zahradního domku T 01	12.8.2019	19.8.2019
12	provedení podlahy venkovní plochy zahradního domku	19.8.2019	26.8.2019
13	provedení podlahy rampy k průchodu zdí (vedle zahradního domku)	23.8.2019	26.8.2019
14	provedení podlahy a rampy u Muzea	29.8.2019	6.9.2019
15	výsadba nových stromů, keřů, vinice, bilinkové zahrady, růžové zahrady, zatravnění, atd. Pozor, někde zatravněna koruna opěrné zídky	2.9.2019	30.9.2019
16	provedení mlatů	1.10.2019	21.10.2019
17	osazení lampy veřejného osvětlení - IO 03 - Veřejné osvětlení	22.10.2019	25.10.2019
18	osazení světla nasvětlení fasád - IO 04 - Nasvětlení vnějších fasád	22.10.2019	25.10.2019
19	osazení mobiliáře	21.10.2019	25.10.2019
20	osazení ocelových vrátek D 02 - umístěná na západě parkánu na schodišti	25.10.2019	25.10.2019
21	osazení plačkového plotu nedle zahradního domku T 01 - sloupky do betonových patek	23.10.2019	30.10.2019
	SO 02 - Suterén muzea	17.4.2019	30.10.2019
1	osekání stávajících omítek, očištění zdiva	17.4.2019	27.4.2019
2	provedení nových omítek	29.4.2019	24.5.2019
3	opravy stávajících omítek	29.4.2019	24.5.2019
4	výkopy pro základy a vedení instalací vč. šachty	27.5.2019	28.5.2019
5	vstup do parkánu - výkop provedení vzt	27.5.2019	28.5.2019
6	betonáž základů pro nové příčky	13.6.2019	14.6.2019
7	vyzdění kanalizační šachty	17.6.2019	19.6.2019
8	vyzdění příček	20.6.2019	27.6.2019

9	provést rozvody instalací - zti, elektro, ut, vzt	3.7.2019	16.7.2019
10	vstup do parkánu - vzt rozvod vč. vyústění 3m nad terénem	17.7.2019	18.7.2019
11	návoz podkladních vrstev podlah	19.7.2019	1.8.2019
12	vstup do parkánu - podlahové souvrství nové cihelné mrazuvzdorné dlažby	2.8.2019	16.8.2019
13	osazení kovových předstěn	19.8.2019	23.8.2019
13	osadit radiátory	26.8.2019	27.8.2019
14	vedlejší vrata - doplnit omítaný portál	26.8.2019	30.8.2019
15	výmalba	2.9.2019	6.9.2019
16	provedení cihlových podlah z nových cihel vč. osazení poklopu šachty	5.9.2019	10.9.2019
17	vstup do parkánu - osadit vstupní dveře	11.9.2019	12.9.2019
18	nahradit oboje vrata novými	16.9.2019	20.9.2019
19	osadit dřevěnou kci skladu	23.9.2019	27.9.2019
20	osazení ocelových wc dveří	23.9.2019	27.9.2019
21	Kompletace	30.9.2019	15.10.2019
22	restaurovat kamenný portál vstupních vrat	1.8.2019	30.10.2019
	IO 02 - Přípojka kanalizace	11.6.2019	10.7.2019
1	rozebrání dlažeb v nové trase přípojky a nové šachty	11.6.2019	12.6.2019
2	výkop pro přípojku a novou šachtu	13.6.2019	18.6.2019
3	navrtání stávajícího uličního kanalizačního řadu	19.6.2019	19.6.2019
4	pokládka potrubí KG - SN4	20.6.2019	22.6.2019
5	vyzdění šachty z betonových cihel	21.6.2019	26.6.2019
6	zásyp přípojky a obsyp šachty vč. hutnění	27.6.2019	29.6.2019
7	zpětné zadláždění komunikací	2.7.2019	10.7.2019
	IO 03 - Veřejné osvětlení	11.6.2019	10.7.2019
1	výkop v trasách nových kabelových rozvodů	11.6.2019	14.6.2019
2	výkop pro základy nových svítidel i pro nové zemní krabice	14.6.2019	15.6.2019
3	průraz/odvrt pod hradební zdí - napojení ze zemní krabice Stavba-IO 06	18.6.2019	18.6.2019
4	položení kabelových rozvodů vč. případných dalších průvrtů	19.6.2019	22.6.2019
5	osazení zemní krabice u Muzea	22.6.2019	22.6.2019
6	betonáž základů pro svítidla	25.6.2019	26.6.2019
7	osazení rozvaděče v Suterénu Muzea	27.6.2019	28.6.2019
8	zásyp kabelů vč. hutnění (mimo základů pro svítidla)	29.6.2019	10.7.2019
	IO 04 - Nasvětlení vnějších fasád	11.6.2019	3.7.2019
1	demontáž stávajících svítidel	11.6.2019	11.6.2019
2	výkop pro nové rozvody a základy nových svítidel (parkán)	12.6.2019	21.6.2019
3	betonáž základů pro svítidla (parkán)	24.6.2019	27.6.2019
4	průraz/průvrt hradební zdí	27.6.2019	27.6.2019
5	vysekání spar pro vedení kabeláže hradební zdí - k poslednímu svítidlu nad průchodem zdí	28.6.2019	28.6.2019
6	nové kabelové rozvody	27.6.2019	12.7.2019
7	výměna části kabeláže na střeše fary/muze	10.6.2019	20.6.2019

8	osazení nových svítidel na střeše fary/muzea	20.6.2019	3.7.2019
	I. stavba - II etapa		
	měsíc	zahájení	dokončení
	týden		
	den		
	I stavba		
	SO 02 - Stará škola	6.1.2020	3.6.2020
	II etapa		
	1. NP = č.m. 101, 103, 105 - 111		
1	rozvody vzt	6.1.2020	10.1.2020
2	provedení nových omítek	7.1.2020	17.1.2020
3	opravy stávajících omítek	15.1.2020	7.2.2020
4	osazení nových truhlářských prvků - dvevní rámy	27.1.2020	10.2.2020
5	vápenný pačok	20.1.2020	18.2.2020
6	repas truhlářských a zámečnických prvků	18.2.2020	3.3.2020
	2. NP = č.m. 203 - 208		
7	opravy omítek + vápenný pačok	10.2.2020	22.1.2020
8	osazení nových truhlářských prvků - dvevní rámy	10.2.2020	14.2.2020
9	repas truhlářských prvků	17.2.2020	28.2.2020
10	položení dřevěných podlah - nepřebroušovat	2.3.2020	13.3.2020
	č.m. 202		
11	repas schodiště	25.2.2020	25.3.2020
	č.m. 109 a část 111		
12	podsypaní podlahy	9.1.2020	9.1.2020
	č.m. 108		
13	podsypaní podlahy	9.1.2020	9.1.2020
	č.m. 108, 109, 110		
14	heraklitové předstěny na dřevěných roštích	26.2.2020	28.2.2020
15	omítnutí heraklitu + pačok	2.3.2020	13.3.2020
	č.m. 102, 103, 106, 107, 108, 111		
16	provedení cihelných/cihlových podlah	25.3.2020	3.4.2020
	č.m. 108, 109, 110		
17	keramické obklady	8.4.2020	10.4.2020
	č.m. 109 a část 111		
18	položení keramické dlažby	13.4.2020	17.4.2020
	1NP a 2 NP = č.m. 101 - 208		
19	provedení výmaleb	1.4.2020	20.4.2020
	č.m. 110		
20	montáž elektrokotle	15.4.2020	17.4.2020
	2 NP = č.m. 101 - 208		
21	osazení topných těles	21.4.2020	24.4.2020
22	montáž truhlářských a zámečnických prvků	24.4.2020	6.5.2020
23	přebroušení prkenných podlah + povrchová úprava	4.5.2020	8.5.2020
24	ošetření cihelných a cihlových dlažeb	11.5.2020	15.5.2020
25	montáž koncových prvků elektro	18.5.2020	25.5.2020
26	montáž zařizovacích předmětů zti	20.5.2020	25.5.2020
27	osadit mobiliář	26.5.2020	29.5.2020
	exteriér		

28	předláždění kamenné terasy	18.5.2020	22.5.2020
29	repas schodiště	25.5.2020	3.6.2020
	SO 03 - Kostnice	1.1.2020	29.5.2020
	č.m. 001, 101		
1	restaurování kostěných prvků	1.1.2020	15.2.2020
2	demontáž lešení	15.2.2020	20.2.2020
3	restaurování a zpětné složení kostěných pylonů F1, F2	1.1.2020	30.3.2020
4	restaurování kalvárie - p. Marie, sv. Jan Křtitel, podstavců soch, dřevěního štítu s nápisy, desky se symboly,	1.1.2020	15.4.2020
5	restaurování kamenných stupňů vč - odstranění betonové části schodu	30.3.2020	15.4.2020
6	restaurování kamenného ostění	30.3.2020	15.4.2020
7	restaurování náhrobní desky na stěně kostnice	30.3.2020	17.4.2020
8	restaurování kamenného ostění	30.3.2020	17.4.2020
9	kompletace slaboproudu	20.4.2020	30.4.2020
10	kompletace včetně osazení věčného světla V1	30.4.2020	6.5.2020
11	restaurování vstupních dveří	30.3.2020	6.5.2020
12	montáž původní cihelné čtvercové dlažby na vápennou maltu - tl. cca 100mm	6.5.2020	20.5.2020
13	osazení koncových prvků slaboproudu	20.5.2020	28.5.2020
	SO 05 - Parter		
	II etapa	1.3.2020	17.6.2020
1	repase vjezdové mřížové brány ve zdi mezi kostelem a školou - prvek č. 10	2.3.2020	16.3.2020
2	oprav mřížové brány mezi kostelem a muzeem - prvek č. 1	2.3.2020	16.3.2020
3	demontovat vjezdovou mřížovou bránu mezi kostelem a zvonici - dát do depozitu investora - prvek č. 24	2.3.2020	16.3.2020
4	strhnutí terénu na požadovanou úroveň	5.3.2020	3.4.2020
5	výsadba nového stromu před školou - třešeň	6.4.2020	8.4.2020
6	výsadba křovisek před školou	6.4.2020	8.4.2020
7	provedení souvrství pod dlažbu	18.3.2020	9.4.2020
8	osadit osvětlovací lampy	9.4.2020	10.4.2020
9	osazení mříže kolem stromu	9.4.2020	10.4.2020
10	provedení stupňů a dlažby kolem kříže na kamenném podstavci	13.4.2020	17.4.2020
11	provedení dlažby před západním vstupem do kostela - do prosívky 40 mm	18.4.2020	24.4.2020
12	Přezdění opěrné zídky na hranici chodníku přiléhající k muzeu	6.4.2020	30.4.2020
13	provedení štětové dlažby do prosívky	1.4.2020	6.5.2020
14	zpětné osazení zrepasovaných brán	4.5.2020	14.5.2020
15	repase kamenných sloupků zábradlí, kamenné desky koruny zdi před kostelem, kamenných schodů ve zdi před kostelem sever	1.4.2020	17.5.2020
16	repase ocelového zábradlí (kolejnic) před kostelem sever včetně doplnění	6.5.2020	22.5.2020
17	rozebrání části schodiště z chodníku na plochu před kostelem a provedení rampy	6.5.2020	27.5.2020
18	postupné rozebrání stávající dlažby na severní straně kostela - zdokumentovat přesné umístění a provedení lilií, a následné opětovné zadláždění	13.4.2020	12.6.2020

19	ukládání kamených desek pod chrliče z kostela	3.6.2020	14.6.2020
	IO 04 - Nasvětlení vnějších fasád	10.5.2020	10.6.2020
1	osazení nových svítidel	11.5.2020	10.6.2020
	IO 06 - Veřejné osvětlení	10.5.2020	10.6.2020
1	osazení nástěnných lamp	1.6.2020	10.6.2020

