

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29. 1. 2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. RADVANICE U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon:

E-mail:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ
pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

xxxxx

prerov.pk@spucr.cz

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov

Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Václav Závěšický

Česká národní banka

3723001/0710

01312774/CZ01312774

Objednatel č. 2:

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

dále jen „objednatel č. 2“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

Mgr. Andrea Chmelová

Ing. Bc. Vladimír Svoboda

Česká národní banka

20001-15937031/0710

65993390/CZ65993390

a

Zhotovitel:

Sdružení firem

Sídlo:

IČ/DIČ:

1.Geo, spol. s r.o.

GEOŠRAFO, s.r.o.

Hradební 6, 796 01 Prostějov

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

01573161/ CZ01573161

64793036/ CZ64793036

Zastoupený: Ing. Martin Holinka, Jiří Foltán, jednatele společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Holinka, na základě smlouvy o společnosti dle § 2716 a násl. OZ (z.č. 89/2012 Sb.) ze dne 21.11.2014

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
xxxxx
xxxxx

Tel. / e-mail : xxxxx

DS: mn8tgr2

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a. s., Brno

Číslo účtu: 2108741213//2700

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 78662.

Společnost GEOŠRAFO, s.r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl.č. 9769.

dále jen “zhotovitel“

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo je:

Změna termínů ukončení částí díla:

- **dílčí části 3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původního termínu 30. 6. 2019 na nový termín **31. 1. 2020**
- **hlavního celku 3.2.** Návrhové práce z původního termínu 30. 9. 2019 na nový termín **30. 4. 2020**

Odůvodnění:

V katastrálním území Radvanice u Lipníka nad Bečvou je nedostatek státní a obecní půdy pro pokrytí navrženého plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“).

Zastupitelstvo Obce Radvanice schválilo výkup pozemků pro potřeby PSZ, mezi obcí a prodávajícím bude uzavřena kupní smlouva a změna vlastníka zapsána do KN.

V důsledku změny ve vedení společnosti, která je největším vlastníkem pozemků v obvodu KoPÚ probíhají další jednání, tak aby bylo dosaženo udělení souhlasu tohoto vlastníka dle zákona č. 139/2002 Sb. (především s kritérii přiměřenosti dle požadavku zpracovatele). Bez jeho souhlasu nebude splněna podmínka 60 % souhlasů s návrhem nového uspořádání pozemků.

Vzhledem k již vynaloženým finančním prostředkům je nezbytné pro řádné dokončení prací na návrhu pozemkových úprav v k. ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou prodloužit termín plnění výše uvedených částí díla a objednatel považuje tyto změny za opodstatněné.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1-2015-521101, č. objednatele č. 2: 03PT-002093 a č. zhotovitele: 2015_10001_KPU uzavřená dne 29. 1. 2015, ve znění dodatků č. 1 až 5 nemění.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 11. 6. 2019

V Brně dne: 28. 6. 2019

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

.....
JUDr. Roman Brněal, LL.M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

V Prostějově dne: 6. 6. 2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Holinka,
jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.

Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Radvanice u Lipníka n/B

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	1 000	2 000	30.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 000	14 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	263	500	131 500	30.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	263	300	78 900	30.1.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	119	850	101 150	30.4.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	263	240	63 120	30.8.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					390 670	31.10.2016
3.1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	5 500	22 000	30.4.2018
3.1.7.	Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1	100 bm	4	850	3 400	30.4.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	263	440	115 720	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	36	900	32 400	28.2.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	4 000	0	28.2.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	263	80	21 040	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	36	1 200	43 200	30.11.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 200	0	28.2.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	263	420	110 460	31.1.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 600	10 800	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					333 620	30.4.2020
3.3	Mapové dílo	ha	263	360	94 680	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					94 680	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	20	800	16 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					16 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	390 670 Kč
3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	22 000 Kč
3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1	3 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	333 620 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	94 680 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	16 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	860 370 Kč
DPH 21% v Kč	180 678 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 041 048 Kč

V Olomouci dne 11. 6. 2019

Za objednatele č. 1:

.....
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V Brně dne 28. 6. 2019

Za objednatele č. 2:

.....
 Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

V Prostějově dne 6. 6. 2019

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.

