

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1688/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01,

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4964, zastoupenou Petrem Horákem, na základě plné moci jako správce společnosti „Řevnice ČNES + PKB“ se sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

Zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11881 Zastoupenou ČNES dopravní stavby, a.s., na základě smlouvy o společnosti jako společník společnosti „Řevnice ČNES + PKB“ se sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II. etapa**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 5 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Dle místního šetření ze dne 20.5.2019 (viz příloha č.1 - zápis v SD list č.79823) bylo nutné přistoupit k opravě opěrné zdi viz objekt SO 102.2 . Tato opěrná zeď vykazuje známky pohybu zejména praskliny a uvolněné kamenivo, na základě těchto zjištěných skutečností bylo nutné přistoupit ke zpracování návrhu technického řešení, které by zachovalo bezpečnost a stabilitu této opěrné zdi a to i vzhledem ke skutečnosti, že dojde k navýšení rozsahu stavebních prací nad rámec výše uvedené smlouvy. Při zahájení přejímacího řízení (viz příloha č.2 - zápis v SD list č. 79837) předal autorský dozor návrh řešení vzniklých poruch opěrné zdi. Vzhledem k řešení tohoto problému dojde ke změnám, které nemohl zhotovitel předvídat a které bude nutné řešit ZBV č.3 této stavby.
2. Dílo bude dokončeno do 31.8.2019 měsíci od předání Staveniště Zhotoviteli.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ČNES dopravní stavby a.s.
Petr Horák, na základě plné moci
jako správce společnosti „Řevnice ČNES + PKB“

Pozemní komunikace Bohemia a.s.
Petr Horák, na základě plné moci
jako společník společnosti „Řevnice ČNES + PKB“