

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2939/2014/PH , číslo smlouvy Zhotovitele: 6444/MP
ISPROFIN: 327 321 4901/S32 373 0002, uzavřené dne 29.07.2014

Název zakázky: „Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ,

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX, č. účtu: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. David Krása**, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)



Operační program
Doprava



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je změna termínů odevzdání u jednotlivých dílčích etap plnění díla a termínu dokončení díla. Důvodem změny termínů odevzdání dílčích etap plnění díla a termínu dokončení díla je nedokončený proces územního řízení u části stavby, jež vzniklo jednáním třetí strany a bez kterého nelze získat pravomocné stavební povolení v původně předpokládaném termínu. Z výše uvedených důvodů tak dochází k rozdělení třetí dílčí etapy plnění na dvě samostatné etapy označené 3a), 3b) a dále k změně termínu čtvrté dílčí etapy plnění a termínu dokončení díla.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.13 Smlouvy (ve znění dodatku č.1), Příloha č. 4 Smlouvy a Příloha č. 5 Smlouvy (ve znění dodatku č. 1).

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.5 odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2939/2014/PH , číslo smlouvy Zhotovitele: 6444/MP, ve znění dodatku č. 1 takto:

1) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13. (ve znění dodatku č. 1) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Specifikace Díla
Příloha č. 2:	Obchodní podmínky – OP/P/01/04
Příloha č. 3:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VP/P/01/14 c) Zvláštní technické podmínky
Příloha č. 4:	Rozpis Ceny Díla (nové znění k datu podpisu dodatku č. 2)
Příloha č. 5:	Harmonogram plnění (nové znění k datu podpisu dodatku č. 2)
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam subdodavatelů
Příloha č. 9:	Související dokumenty

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2939/2014/PH , číslo smlouvy Zhotovitele: 6444/MP, nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.



3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č. 2.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

[Příloha č. 1 \(příloha č. 4 Smlouvy\):](#)

Rozpis Ceny Díla

(nové znění k datu podpisu dodatku č. 2)

[Příloha č. 2 \(příloha č. 5 Smlouvy\):](#)

Harmonogram plnění

(nové znění k datu podpisu dodatku č. 2)

V Praze dne 17.02.2015

V Praze dne 13.02.2015

