

„Sociální bydlení města Slaný-objekt Masnokrámská 85“

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Datum předložení
zhotovitelem

... .. 2019

**Doplnění prací a materiálu, který nebyl
započítán ve výkazu výměr BYT I 2+kk**

Datum schválení
objednatel

..... 2019

Objednatel	Město Slaný
Technický dozor	Reinvest spol. s.r.o
Zhotovitel	DAVA-CZ s.r.o.

Změnový list předkládá:	DAVA-CZ s.r.o., [REDACTED]	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Nepředvídatelné
Objekt	Masnokrámská 85	

Popis změny: Doplnění prací a materiálu, který nebyl započítán ve výkazu výměr.

Zdůvodnění změny (zhotovitel):

Při rekonstrukci BYTU I 2+KK bylo nutno doplnit

Zazdívk a osazení ocelového profilu I 140 nad okna - nebylo v projektu.

Bourání štítových zdí (k sousedovi, průjezd)-nevyhovující stav zdiva.

Přesuny sutí a přesuny hmot.

Kanalizace vnitřní - doplnění potrubí DN 100 - dle skutečnosti.

Vodovod vnitřní – doplnění vodovodního potrubí-dle skutečnosti.

Plyn vnitřní – doplnění cu potrubí-dle skutečnosti.

Kotelna – kondenzační kotel s ohřevem vody, včetně regulace- kotel v rozpočtu byl nahrazen, nevyhovuje platným normám.

Elektro doplnění světel a zásuvek-nebylo v rozpočtu.

Doplnění dřevoštěpkových desek-menší výměra v rozpočtu.

Doplnění konstrukcí SDK příček a podhledu-výměry podle skutečnosti.

Doplnění podlah o nášlapnou vrstvu plovoucí podlahu-menší výměra v rozpočtu.

Vanová dvířka-nebylo v rozpočtu.

Střešní výlez nový-nebylo v rozpočtu

Doplnění dveří 80 vč. kování a prahů-nebylo v rozpočtu.

Tyto práce vyplynuli ze stávající rekonstrukce pro zdárné dokončení díla.

Finanční dopad změny:	Navýšení 194.101,17 Kč bez DPH
Změna ceny ke schválení:	227.339,59 Kč bez DPH, 261.440,53 Kč včetně DPH

Stanovisko technického dozoru:

Tato změna je provedena v souladu se zákone 134/2016 o zadávání veřejných zakázek §222 odst.6

--

Přílohy:	č. 1 – Půdorys objektu s vyznačením změny č. 2 – Fotodokumentace č. 3 – Ocenění změny – společné prostory a fasáda.
-----------------	---

Zhotovitel

Podpis:	Razítko:
..... [Redacted]	
Datum:	

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
..... [Redacted]	
Datum:	

Objednatel:

Změnu schvaluji / neschvaluji	Razítko:
.....	
Datum:	