

„Sociální bydlení města Slaný-objekt Masnokrámská 85“

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Datum předložení
zhotovitelem

... .. 2019

**Doplnění prací a materiálu, který nebyl
započítán ve výkazu výměr BYT G 2+kk**

Datum schválení
objednatelem

.... 2019

Objednatel	Město Slaný
Technický dozor	Reinvest spol. s.r.o
Zhotovitel	DAVA-CZ s.r.o.

Změnový list předkládá:	DAVA-CZ s.r.o., [REDACTED]	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Nepředvídatelné
Objekt	Masnokrámská 85	

Popis změny: Doplnění prací a materiálu, který nebyl započítán ve výkazu výměr.

Zdůvodnění změny (zhotovitel):

*Při rekonstrukci BYTU G 2+KK bylo nutno doplnit
Doplnění zdiva parapetů, přízdívka ostění (F01,F02)-výměna za nová okna.
Začištění omítek kolem oken, doplnění špalet (F01,F02)-výměna za nová okna.
Vybourání dřevěných rámců (F01,F02)-výměna za nová okna.
Vodovod – doplnění vodovodního potrubí-dle skutečnosti.
Elektro – montáž světel a zásuvek-nebylo v rozpočtu
Změna oken za nová (F01,F02,F12)a dodání parapetů-neopravitelná původní okna.
Dodání prahu dveří-vyrovnaní výškových rozdílů podlah.
Vanová dvířka a Al liš obkladů - nebylo v rozpočtu.
Konstrukce SDK-dle skutečnosti.
Tyto práce vyplynuli ze stávající rekonstrukce pro zdárné dokončení díla.*

Finanční dopad změny:	Navýšení 67.038,31 Kč bez DPH
Změna ceny ke schválení:	143.809,08 Kč bez DPH, 165.380,44 Kč včetně DPH

Stanovisko technického dozoru:

Tato změna je provedena v souladu se zákone 134/2016 o zadávání veřejných zakázek §222 odst.6


--

Přílohy:	č. 1 – Půdorys objektu s vyznačením změny č. 2 – Fotodokumentace č. 3 – Ocenění změny – společné prostory a fasáda.
-----------------	---

Zhotovitel

Podpis: 	Razítko:
Datum:	

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko:
Datum:	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko:
Datum:	