

„Sociální bydlení města Slaný-objekt Masnokrámská 85“

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Datum předložení
zhotovitelem

... .. 2019

**Doplnění prací a materiálu, který nebyl
započítán ve výkazu výměr BYT H 3+kk**

Datum schválení
objednatel

..... 2019

| | |
|-----------------|----------------------|
| Objednatel | Město Slaný |
| Technický dozor | Reinvest spol. s.r.o |
| Zhotovitel | DAVA-CZ s.r.o. |

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| Změnový list předkládá: | DAVA-CZ s.r.o., [REDACTED] | |
| Charakter změny: | Práce neobsažené v zadávací dokumentaci | Nepředvídatelné |
| Objekt | Masnokrámská 85 | |

Popis změny: Doplnění prací a materiálu, který nebyl započítán ve výkazu výměr.

Zdůvodnění změny (zhotovitel):

Při rekonstrukci BYTU H 3+KK bylo nutno doplnit

Přizdívka ostění (F03,F04,F05)-výměna za nová okna.

Začištění omítek kolem oken, doplnění špalet (F03,F04,F05)-výměna za nová okna.

Vybourání dřevěných ráků (F03,F04,F05) - výměna za nová okna, bourání skleněných příček-nebylo v rozpočtu, bourání podkladů pod dlažbu-původní nevhodné řešení zateplení podlahy,

Vyrovnávací stěrka-po původním zateplení podlahy

Přesuny sutě a přesuny hmot.

Odstranění izolace tepelné podlah-původní nevhodné zateplení podlahy.

Vodovod – doplnění vodovodního potrubí-dle skutečnosti“

Plyn – doplnění potrubí-dle skutečnosti

Kotelna – kondenzační kotel s ohřevem vč. montáže a uvedení do provozu- kotel v rozpočtu byl nahrazen, nevyhovuje platným normám

Elektro – montáž světel a zásuvek-nebylo v rozpočtu.

SDK – navýšení sádkartonová příčka a podhled - dle skutečnosti.

Změna oken za nová (F03,F04,F05)a dodání parapetů - neopravitelná původní okna

Dodání prahu dveří- vyrovnání výškových rozdílů podlah.

Montáž a dodání podlah z dlaždic, izolace, vyrovnávací stěrka - nebylo v rozpočtu.

Vanová dvířka a Al lišt obkladů-nebylo v rozpočtu.

Tyto práce vyplynuli ze stávající rekonstrukce pro zdárné dokončení díla.

| | |
|---------------------------------|--|
| Finanční dopad změny: | Navýšení 164.986,78 Kč bez DPH |
| Změna ceny ke schválení: | 262.813,74 Kč bez DPH, 302.235,80 Kč včetně DPH |

Stanovisko technického dozoru:

Tato změna je provedena v souladu se zákone 134/2016 o zadávání veřejných zakázek §222 odst.6


| |
|--|
| |
|--|

| | |
|-----------------|---|
| Přílohy: | č. 1 – Půdorys objektu s vyznačením změny č. 2 – Fotodokumentace č. 3 – Ocenění změny – společné prostory a fasáda. |
|-----------------|---|

Zhotovitel

| | |
|---|----------|
| Podpis:  | Razítko: |
| Datum: | |

Schvalovací proces:

| | |
|---|----------|
| Technický dozor objednatele: | |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  | Razítko: |
| Datum: | |

| | |
|---|----------|
| Objednatel: | |
| Změnu schvaluji / neschvaluji | Razítko: |
| Datum: | |