

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/69 Vizovice - ulice Chrastěšovská, ev.č.: 525525 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO101 - Silnice I/69	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>SO101/1</b>	Číslo ZBV:  <b>1</b>
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2. 3. 2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9		
<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>  Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	3	Paré č.
Soupis prací - počet listů A4	3	1
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	2
		3
		4
		Příjemce
		Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		Zhotovitel
		Projektant
		Supervize

...ciátor změny: Zhotovitel - COLAS CZ, a.s.

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Důvodem změny je dle směrnice GR ŘSD ČR 18/2015 čl. 2 §4 proměnlivost skutečných geologických, geotechnických a terénních podmínek. Na tomto objektu nebyl řešen v předchozím stupni dokumentace IG průzkum. Byla provedena pouze diagnostika a návrh opravy vozovky (Silnice I/69 Vizovice – ul. Chrastěšovská, km 16,879 – 17,516, CONSULTEST s.r.o., listopad 2014), kdy při provádění diagnostiky vozovky byly z technických prací použity jádrové vývrty a kopané sondy, které nezastihly podloží vozovky. Inženýrsko-průzkumné geologické práce pro tento stavební objekt nemohly být provedeny v předstihu vzhledem k silné dopravě v místě stávající komunikace. Změna je iniciována na základě zjištění výskytu nevhodných zemin v podloží (jílovité zeminy charakteru F4 CS dle ČSN 736133). Dle PDPS a KZP byly provedeny zkoušky na projektem předpokládané sanační úpravě s nevyhovujícími výsledky (byl proveden zkušební úsek sanace v tl. 0,25m) – zkoušky statickou zatěžovací deskou nebylo možno doměřit.

Na základě výskytu těchto nevhodných zemin a nevyhovujících zkoušek byl zpracován geotechnikem zhotovitele návrh sanačních opatření podloží konstrukčních vrstev komunikace a to zejména z důvodu dosažení požadovaných hodnot v úrovni zemní pláně dle ZTKP. Dle ČSN 73 6133 musí být dosaženo v úrovni zemní pláně min.  $E_{def2} = 45 \text{ MPa}$ . Na základě návrhu geotechnika a vyjádření projektanta byl proveden zkušební úsek sanace zesílený o dvě vrstvy tl. 0,25m, tj. celkem 0,75m, který prokázal vyhovujícími zkouškami nutnost zesílení tloušťky sanace.

Výsledné sanační opatření představuje tloušťku sanace 0,75 m. S tímto zvýšením tloušťky přímo souvisí zvýšení kubatury odkopů, neboť není možné řešení – výšková změna nivelety či změna násypového tělesa. Vše projednáno a odsouhlaseno zápisy ve SD projektantem, geotechnikem Zhotovitele, Objednatele a TDI. Kubatura odkopu pro sanaci a sanačního materiálu bude doložena geodetickým protokolem.

Změna je nezbytná pro realizaci stavby, její dokončení a kolaudaci z důvodu naplnění podmínek stavebního povolení č. KUZZL 18593/2015, které nabylo právní moci 11. 9. 2015. Tyto práce nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo ŘSD ČR závažnou újmu. Tyto změny plně a bezvýhradně souvisí s tímto objektem, pro jeho zhotovení v požadované kvalitě a parametrech.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>720 179,75</b>	<b>720 179,75</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum - 7 - 06 - 2016	podpis
Zástupce Správce stavby-inženýr stavby	jméno	datum - 7 - 06 - 2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum - 7 - 06 - 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum	27. 09. 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	27. 09. 2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: