



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 01		
Zhotovitel:	H-REKULTIVACE, a.s., Černovice 226, 430 01, Chomutov, IČ: 25032739			
Investor:	Město Říčany, IČ:00240702, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany	Datum:		
Název akce: Výsadba celoplošné liniové zeleně v Říčanech				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	depeše <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:				
	Příloha č. 1 výkres přesazení Říčany			
Předmět změny: Změna tvaru remízu A, přemístění oplocenky, přesazení části výsadeb keřů a stromů a osetí nové plochy – remíz na pozemcích 270/1 a 270/2 v k.ú. Říčany u Prahy se zúží částečně na úkor obslužné cesty, jejíž plocha není zahrnuta v indikátorech dotace a bude osázena část pozemku p.č.270/1 v k.ú. Říčany u Prahy, která byla dosud nevyužita z důvodu ponechání průjezdu zemědělské techniky.				
Popis a zdůvodnění změny: Přemístěny budou keřové výsadby v počtu 480 ks (celková plocha nově osázená přemístěnými keři v remízu zůstane nezměněna, počet kusů keřů zůstane nezměněn), dále bude přemístěno 6 ks stromů (počet stromů v remízu zůstane nezměněn), bude odstraněno 395m ² trávníku a stejná plocha bude nově oseta, bude přemístěno 120m oplocenky. Celá tato změna se nedotkne závazných ukazatelů – tzn. bude zachována výměra osázených pozemků i množství vysazených dřevin. Veškeré změny jsou graficky znázorněny v příloze č.1. výkres přesazení Říčany. Změna projektu byla vypracována dne 6.5.2019 autorkou projektu Ing. Pavlínou Čepkovou, ČSOP Vlašim.				
Tvar remízu A je nutné změnit z důvodu kolize s jinou stavbou. Jedná se o výstavbu Cyklostezky do Prahy na kole, úsek Mnichovice - Kolovraty, na niž obdržel investor město Říčany dotaci z prostředků EU – ITI IROP. Projektové práce na přípravě cyklostezky započaly v roce 2015, v současnosti je podepsána smlouva se zhotovitelem cyklostezky a realizace musí být ukončena do konce roku 2019. Z důvodu selhání při koordinaci obou projektů byla výstavba cyklostezky naprojektována na tytéž pozemky, jako projekt Výsadba celoplošné liniové zeleně v Říčanech. Tento fakt zjistil investor až v průběhu měsíce března a problém začal ihned řešit s poskytovatelem dotace. Vzhledem k tomu, že do projektu cyklostezky nelze z technických důvodů a s ohledem na místní morfologii terénu zasáhnout, je jediným řešením pozměnit projekt celoplošné zeleně - posunout oplocenku remízu A tak, aby stavby vzájemně nekolidovaly, a přemístit výsadby keřů,				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

stromů a trávniky tak, aby byla zároveň zachována funkčnost a smysl remízu A. Keřové pásy budou umístěny zásadně vně výsadeb stromů a bude respektován určitý odstup remízu od nové cyklostezky, aby byla zachována jeho funkce přírodní klidové zóny.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Podpis technického dozoru stavby:

3L studio s.r.o. ⑬

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOOP
Pobřežní 78, 186 00 Praha 8
IČO: 25462644

Podpis projektanta stavby:



ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
základní organizace Vlašim
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
tel./fax: 317 845 169, 317 845 965
IČO: 18595677 DIČ: CZ18595677



Podpis autorského dozoru stavby:



ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
základní organizace Vlašim
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
tel./fax: 317 845 169, 317 845 965
IČO: 18595677 DIČ: CZ18595677



Příloha č. 1 výkres přesazení Říčany

Cena méněpráci bez DPH:

-

Cena vícepráci bez DPH:

93 200,-Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

-

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

31.10.2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Podpis zmocněnce objednatele:

Mgr. Vladimír Kořen
starosta města



Datum: 27. 2019