



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ev. č. 257/ORM/2019 ze dne 25. 2. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 3. 2019, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 674/19-RM ze dne 13. 06. 2019 na akci „**Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava**“
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1347A18

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**,
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286 010
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zápis v obchod. rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Morava
zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, zmocněncem PORR a.s.,
ná základě plné moci
a Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava úseku
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast
Morava, za základě plné moci,
společně
IČO 43005560
DIČ CZ43005560
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) dne 25. 2. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 3. 2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění stavebních prací dle smlouvy.
- 2.3. Změna rozsahu předmětu díla spočívá v realizaci přeložky části kanalizační stoky, o které bylo během provádění zemních prací zjištěno, že část této kanalizace je ve špatném technickém stavu a je třeba jí přeložit. Z tohoto důvodu byly mimo jiné na díle pozastaveny stavební práce. Vzhledem ke skutečnosti, že se stavba nachází na hlavním komunikačním toku města Jihlavy, dohodly se smluvní strany, že tato přeložka bude provedena v rámci výše uvedené stavby.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenými stavebními pracemi, které nebyly obsaženy v původním rozsahu předmětu díla. Případné dopady na termín plnění budou smluvními stranami dále řešeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.



3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH	11 853 397,26 Kč
Dodatek č. 1 Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	-2 588 441,71 Kč
Dodatek č. 2 Připočty bez DPH	+ 328.549,49 Kč
Celková cena dodatku č. 2 bez DPH	328.549,49 Kč

Cena předmětu díla dle smlouvy vč. dodatku č. 1 a č. 2 9 593 505,04 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy pro zhotovitele.
- 4.4. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
- 4.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne: 8.7.2019



Za objednatele
Statutární město Jihlava
Mgr. Petr Laštovička
náměstek primátorky



V Tlumačově dne: 24.06.2019



Za zhotovitele
PORR a.s., Oblast Morava
Ing. Václav Šafář
zmocněnec PORR a.s.



Jiří Mezera
Vedoucí provozu Jihlava

