



MHMPXPBNLS0D

1

Stejnopis číslo:**Kontrolní číslo:** P17V00125417**Číslo smlouvy objednatele:**

DIL/22/04/000300/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

7358/MP

DODATEK Č. 2

**ke smlouvě na zhotovení projektových dokumentací,
provedení inženýrských činností
a výkon autorského dozoru**

ke stavbě č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem:

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO:

00064581

DIČ:

CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení:

PPF banka a.s., Praha

číslo účtu:

20028-5157998/6000

zastoupené:

Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „objednatel“

na straně jedné

a

Společnost „MP+SP+PUDIS – Vinohradská“

vedoucí společník (společník č. 1)

METROPROJEKT Praha a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddílu B, vložce 1418

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2 – Nové Město, PSČ 120 00

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 9302021/0100

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

a

společník č. 2

SUDOP PRAHA a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddílu B, vložce 6088

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění

zastoupená: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

a

společník č. 3

PUDIS a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddílu B, vložce 1458

se sídlem: Nad Vodovodem 3258/2, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 31

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění

zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

dále jen jako „zhotovitel“

na straně druhé

tento

dodatek č. 2

**ke smlouvě na zhotovení projektových dokumentací,
provedení inženýrských činností a výkon autorského dozoru**

ke stavbě č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice

ve smyslu ustanovení čl. XII. odst. 12.13. smlouvy

dále jen jako „dodatek“

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 25. 1. 2018 uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ“), k veřejné zakázce „*Stavba č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice – projektová a inženýrská činnost*“, uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2017-004413, smlouvu na zhotovení projektových dokumentací, provedení inženýrských činností a výkon autorského dozoru ke stavbě č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice (dále jen jako „smlouva“) a dne 12. 11. 2018 dodatek č. 1 k ní.

- 1.2. Účelem tohoto dodatku je s odkazem na ustanovení čl. XII. odst. 12.13. smlouvy provést nepodstatnou změnu smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 spočívající v
- a) doplnění předmětu projektových prací o činnosti uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku a z toho vyplývající změny ceny díla a úpravy lhůt plnění.
- 1.3. Smluvní strany změnu smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku provádějí na základě ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž ukázalo-li by se, že jeho použití není správné nebo vhodné, a lze zároveň užit jiný právní důvod podle § 222 ZZVZ, pak se takový jiný právní důvod užije.

II. Doplnění a změny smlouvy

2.1. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy se v rozsahu čl. II. odst. 2.2. písm. a) (*zhotovení DÚR*) se tímto dodatkem rozšiřuje o

a) dodatečné činnosti zhotovitele vyplývající z jednání výrobních výborů, které nebyly zahrnuty v původním předmětu smlouvy (činnosti označené „A“); a

b) objednatelem dodatečně požadované činnosti zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním předmětu smlouvy (činnosti označené „B.1“ a „B.2“),

přičemž jejich podrobné vymezení je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Výstupy i jiné výstupy z těchto činností se stávají podkladem či součástí DÚR.

2.2. Čl. IV. LHŮTY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje předmět smlouvy ve smyslu čl. IV. provést v následujících lhůtách

a) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dle odst. 4.1. písm. a) smlouvy do 35 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zhotovení, když

i. výzva bude odeslána po schválení technického řešení dle bodů A a B.1 uvedené příloze č. 1 tohoto dodatku, a

ii. práce dle bodů A a B.1 budou odevzdány do 7 kalendářních dní od nabytí účinnosti tohoto dodatku;

přičemž ostatní lhůty plnění zůstávající v platnosti ve znění smlouvy.

Aktualizovaný denní časový a věcný harmonogram prací, dodávek a služeb tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje přílohu č. 4 smlouvy, resp. přílohu č. 2 dodatku č. 1 ke smlouvě.

2.3. Čl. VI. CENA DÍLA

Smluvní strany si tímto dodatkem ujednávají cenu díla ve smyslu čl. VI. smlouvy takto:

a) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, a to včetně sestavení předběžného (orientačního) rozpočtu stavby			
	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Cena vč. DPH 21 %</i>
Původní cena vč. dod.č. 1	2 806 000,00 Kč	589 260,00 Kč	3 395 260,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2	994 000,00 Kč	208 740,00 Kč	1 202 740,00 Kč
Cena celkem vč. dod.č. 2	3 800 000,00 Kč	798 000,00 Kč	4 598 000,00 Kč
b) provedení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí			
Původní cena vč. dod.č. 1	900 000,00 Kč	189 000,00 Kč	1 089 000,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem vč. dod.č. 2	900 000,00 Kč	189 000,00 Kč	1 089 000,00 Kč
c) zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení			
Původní cena vč. dod.č. 1	5 639 000,00 Kč	1 184 190,00 Kč	6 823 190,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem vč. dod.č. 2	5 639 000,00 Kč	1 184 190,00 Kč	6 823 190,00 Kč
d) provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení			
Původní cena vč. dod.č. 1	600 000,00 Kč	126 000,00 Kč	726 000,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem vč. dod.č. 2	600 000,00 Kč	126 000,00 Kč	726 000,00 Kč
e) zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr			
Původní cena vč. dod.č. 1	3 295 000,00 Kč	691 950,00 Kč	3 986 950,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem vč. dod.č. 2	3 295 000,00 Kč	691 950,00 Kč	3 986 950,00 Kč
f) provedení činností dle čl. II. odst. 2.3. smlouvy, jejíž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 5 této smlouvy			
Původní cena vč. dod.č. 1	8 150 000,00 Kč	1 711 500,00 Kč	9 861 500,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem vč. dod.č. 2	8 150 000,00 Kč	1 711 500,00 Kč	9 861 500,00 Kč
g) výkon autorského dozoru při výstavbě			
Původní cena vč. dod.č. 1	500 000,00 Kč	105 000,00 Kč	605 000,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem vč. dod.č. 2	500 000,00 Kč	105 000,00 Kč	605 000,00 Kč
h) Celková cena předmětu smlouvy (úhrn za plnění v písm. a) až g))			
Původní cena vč. dod.č. 1	21 890 000,00 Kč	4 596 900,00 Kč	26 486 900,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2	994 000,00 Kč	208 740,00 Kč	1 202 740,00 Kč
Cena celkem vč. dod. č. 2	22 884 000,00 Kč	4 805 640,00 Kč	27 689 640,00 Kč

Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí, není-li dále stanoveno jinak, po celou dobu účinnosti smlouvy.

Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu smlouvy.

Cena díla obsahuje, není-li dále stanoveno jinak, i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění smlouvy.

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.2. Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost dodatku. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními dodatku nebo smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 3.3. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření smlouvy věděly nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami (poslední z nich).
- 3.6. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 3.7. Neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost dodatku nebo celé smlouvy.
- 3.8. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselném označení dodatku, datech podpisu a plný text dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 3.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.
- 3.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
- 3.11. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku.
- 3.12. Smluvní strany dodatek vyhotovují v 7 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a objednatel 5 stejnopisů.
- 3.13. Přílohy dodatku:
příloha č. 1 dodatku: Dodatečné činnosti zhotovitele ve vztahu k DÚR
příloha č. 2 dodatku: Aktualizovaný denní časový a věcný harmonogram prací, dodávek a služeb

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne 09-07-2019

V Praze dne



Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investic

Magistrátu hlavního města Prahy



Ing. David Krása

předseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.



Ing. Vladimír Seidl

místopředseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.

Dodatečné činnosti zhotovitele ve vztahu k DÚR

A. Vyčíslení prací nad rámec SOD vzešlých z výrobních výborů:	355.000,00 Kč
1. Hledání optimálních řešení umístění zastávek na základě výsledků mikrosimulací, požadavků IPR a DOSS a koordinace s RTT Vinohradská (zastávky Vinohradská tržnice, Náměstí Jiřího z Poděbrad a Radhoštská) – návrh variant, projednávání	80.000,00 Kč
2. Přeložky troleje vyvolané požadavkem IPR na sjednocení vzhledu stožárů (trolejové, sdružené, VO) a dodržení linií stožárů a stromů; cca 30 % trakčních stožárů se překládá, úprava trolejových převěsů	140.000,00 Kč
3. Variantní uspořádání uličního profilu s ohledem na požadované šířky jednotlivých funkčních prvků požadované DOSS (parkování, jízdní pruh, cyklo) při respektování skutečně zaměřených šířek uličního profilu	60.000,00 Kč
4. Variantní řešení výsadby nových stromů s ohledem na změny oproti studii IPR (viz bod 1) a koordinaci s přeložkami troleje a VO (viz bod 2)	75.000,00 Kč
B.1. Nové změny:	214.000,00 Kč
5. Změna uspořádání dopravního prostoru Španělská – Šumavská z centra včetně šířkového prověření a úprav nároží, aktualizace rozhledových poměrů a obalových křivek	80.000,00 Kč
6. Změna zastávek Italská z centra a Vinohradská tržnice z centra na „cyklovídně“ – šířkové a výškové uspořádání	30.000,00 Kč
7. Prověření výškového řešení parkovacích míst pro invalidy	8.000,00 Kč
8. Aktualizace variant zastávky Radhoštská	18.000,00 Kč
9. Ochranný cyklopruh Radhoštská – Flóra (nový požadavek, nebyl ve studii IPR), šířkové prověření, nová poloha obrub	8.000,00 Kč
10. Prověření šířkových poměrů sdruženého prostoru pro chodce a cyklisty na severním chodníku Flóra – Jana Želivského, vyřešit napojení u ulice Jana Želivského na budoucí cyklopřejezd, tj. nové řešení předprostoru Olšanských hřbitovů – cyklo, zeleň, komunikace pro pěší, bezbariérové úpravy (nový požadavek, nebyl ve studii IPR)	70.000,00 Kč

B.2. Nové změny – dopracování dokumentace DÚR:	425.000,00 Kč
11. Dopady změny uspořádání dopravního prostoru Španělská – Šumavská do přeložek inženýrských sítí	30.000,00 Kč
12. Dopady změny zastávek Italská z centra a Vinohradská tržnice z centra do polohy přístřešků a označníků včetně úpravy inženýrských sítí	30.000,00 Kč
13. Zastávka Radhošská – dopady do přeložek inženýrských sítí	40.000,00 Kč
14. Ochranný cyklopruh Radhošská – Flóra, aktualizace přeložek IS a výsadby stromů	30.000,00 Kč
15. Severní chodník Flóra – Jana Želivského + předprostor Olšanských hřbitovů – dopady do přeložek inženýrských sítí	25.000,00 Kč
16. Aktualizace dendrologického průzkumu a návrhu výsadby nových stromů v souvislosti s rekonstrukcí RTT (po realizaci RTT)	120.000,00 Kč
17. Aktualizace návrhu výsadby nových stromů – dopady do přeložek inženýrských sítí	25.000,00 Kč
18. Nové dopravní značení v souvislosti s výše uvedenými body	45.000,00 Kč
19. Jednání, aktualizace textů, aktualizace a úprava výkresů (nové podklady (xrefy) ve všech přílohách, kóty, odkazy, podbarvení), nový SO Tramvajové zastávky pro zastávku Radhošská	80.000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	994.000,00 Kč
DPH 21 %	208.740,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.202.740,00 Kč

Příloha č. 2: Denní časový a věcný harmonogram prací, dodávek a služeb

činnost / týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37					
Zahájení plnění - Výzva ke zhotovení dokumentace DUR	1 den																																									
Zabezpečení podkladů a průzkumů												70 dní																														
Zhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy																																										
Zhotovení výkresové části dokumentace																																										
Předání dokumentace zadavateli																																										
Převzetí dokumentace zadavatelem																																										
Zajištění dokladové části																																										
Příprava žádosti a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí																																										
činnost / týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37					
Zahájení plnění - Výzva ke zhotovení dokumentace DSP	1 den																																									
Zhotovení průvodní zprávy, souhrnného řešení stavby, stavební (technologické) části, zásady																																										
Zhotovení výkresové části dokumentace																																										
Předání dokumentace zadavateli																																										
Převzetí dokumentace zadavatelem																																										
Zajištění dokladové části																																										
Příprava žádosti a podání žádosti o vydání stavebního povolení																																										
Zahájení plnění - Výzva ke zhotovení dokumentace DVZ	1 den																																									
Zhotovení souhrnného řešení stavby																																										
Stavební (technologické) části																																										
Předání dokumentace zadavateli																																										
Převzetí dokumentace zadavatelem																																										

- 1) Přerušení prací na základě pokynu objednatele ke dni 5. 6. 2018
- 2) Obnovení prací na základě výzvy
- 3) Přerušení prací na základě pokynu objednatele ke dni 9. 4. 2019
- 4) Obnovení prací na základě výzvy
- 5) Zahájení projednání s DOSS
- 6) Ukončení projednání s DOSS