

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/000919 ze dne 27. 2. 2019

Číslo smlouvy objednatele: 2019/000919/1
Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
adresa: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
jedinajícím prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA
b) technických:

a

2. Zhotovitel: **ARCHZONE architects, s. r. o.**
zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v
oddílu C vložka 204070
se sídlem: U průhonu 827/5, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 29148472
DIČ: CZ29148472
zastoupený: Ing. arch. Jaroslavem Šimkem, jednatelem společnosti

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 27. února 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „Spojovací chodba mezi I. a II. ledovou plochou Zimního stadionu v Plzni“, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 8. února 2019, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace díla byl při práci na projektové dokumentaci po dodatečném geodetickém zaměření nivelety komunikace mezi I. a II. ledovou plochou zjištěn nesoulad s výchozími podklady. Výsledkem těchto zjištění je, že původně plánovaný

průjezdny profil pod spojovací chodbou splňující požadavky HZS je ve skutečnosti nižší a tyto požadavky nesplňuje. Aktuální požadavek HZS spočívá v nutnosti zpracování dopravního řešení zájezdu a otáčení vozidel používaných HZS při zásahu bez nutnosti navrhovanou spojovací chodbu podjíždět. Zhotovitel zpracování tohoto dopravního řešení zadal a do doby jeho zpracování a následného projednání je nucen přerušit práce na projektové části návrhu spojovací chodby.

3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně stávajícího textu čl. IV. Doba plnění odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 - b) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr (neoceněného) a položkového rozpočtu (oceněného), která bude zároveň podkladem pro vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby: **nejpozději do 30. srpna 2019.**
 - c) Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby, včetně předání uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednateli – **nejpozději do 31. ledna 2020.**
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 24. 2019

Magistrát města Plzeň
Odbor správy infrastruktury

statutární město Plzeň

Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

V Plzni dne 10. 7. 2019

ARCHZONE
ARCHZONĚ
U Pruhonu 827
Czech Repu
T: +420 283
IC
C
ARCHITEKTURNICKÁ

ARCHZONE architektura a inženýring s r.o.

Ing. arch. J. J. Šimek
jednatel