



DODATEK č. 1

ev. č. 3200/SD/00042/19

ke smlouvě o dílo č. 3200/SD/00036/19 ze dne 27. 06. 2019

uzavřený mezi smluvními stranami:

Město Tábor, Žižkovo nám. č. p. 2, 390 01 Tábor,
IČO: 00253014, DIČ: CZ00253014
zastoupené Ing. Olgou Bastlovou, místostarostkou města
jako **objednatelem**

a

Avantis spol. s.r.o., Frýdlanská 1301, 182 00 Praha
IČO : 27903010, DIČ CZ27903010
zastoupená xxxxx xxxxxx, jednatelem společnosti
jako **zhotovitelem**

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 27.06.2019 smlouvu o dílo č. 3200/SD/00036/19 týkající se provedení stavební akce s názvem „**Celková oprava střešního pláště na pavilonu jídelny a kuchyně v ZŠ Tábor, Zborovská 2696**“.
2. Vzhledem k tomu, že při provádění díla bylo zjištěno, že pod vrstvou stávající hydroizolace u střešního pláště kuchyně se oproti projektu nachází navíc další vrstva (6 cm pur pěna nacházející se pod hydroizolační vrstvou a betonovou mazaninou, která je nasáklá vodou a částečně rozpadlá a nesourodá), kterou je včetně staré hydroizolační vrstvy při provádění díla odstranit, aby nedošlo k uzavření střešního pláště s vodou ve střešní konstrukci a je nutné ji i bezpečně ukotvit k betonovému podkladu. Odstraněná vrstva bude nahrazena polystyrénem v tl.140 mm tak, aby byly nedocházelo k tepelným ztrátám.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti uzavírají smluvní strany dodatek týkající se rozšíření původně sjednaného díla o **provedení tzv. víceprací** v rozsahu uvedeném v odst. 2, tj. že **zhotovitel se v rámci provádění díla zavazuje u střechy nacházející se nad kuchyní provést též odstranění vrstvy pur pěny vč. hydroizolační vrstvy a osazení střechy vrstvou polystyrenu tl. 140 mm a objednatel se mu za tyto práce zavazuje dle tohoto dodatku uhradit odměnu**. Rozsah víceprací vč. rozpočtu je jako příloha č. 1 součástí tohoto dodatku.
4. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany prohlašují, že ujednané vícepráce se týkají výhradně střechy nad kuchyní – u střechy nad jídelnou rozsah prací sjednaný ve smlouvě o dílo zůstává neměnný.

II.

1. Smluvní strany si ujednaly, že vícepráce ujednané v tomto dodatku provedou v době sjednané pro provádění díla, tj. do 16. 8. 2019. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s termínem provedení víceprací souhlasí.

III.

1. Cena za ujednané vícepráce je ujednána smluvně takto:
Cena včetně DPH je 372.732,- Kč.

2. V návaznosti na výše uvedené se čl. III.2. smlouvy o dílo mění takto:
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Cena za dílo základní..... | 746.614 + 308.043 = 1.054.657,03 Kč |
| DPH 21% | 221.477,98 Kč |
| Cena celková včetně DPH... .. | 1.276.135,00 Kč |

IV.

Ostatní ustanovení uvedené ve smlouvě zůstávají beze změny.

V.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Zhotovitel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (<http://taborc.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246>) nebo v písemné podobě na podatelkách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938).
4. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v dodatku neupraveném se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku.
6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
7. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze písemnými číslovanými dodatky.
8. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Dodatek č. 1 byl schválen RM dne 8. července 2019, číslo usnesení 823/13/19.
10. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Táboře dne 10. července, 2019

V Táboře dne 10. července 2019

za objednatele
Ing. Olga Bastlová

za zhotovitele
xxxx xxxx