

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce vozovky D1 km 199,3-204,6 vpravo ev.č. VZ 525520 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Dálnice D1 km 199,300 - 204,600 / 01	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101.1 / 01	Číslo ZBV 01.3
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.5.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost D1 199-STRABAG+COLAS; vedoucí STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21 15000 Praha. OZ Brno, Tovární 3, 620 00 Brno

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Viz přílohu č. 2 - "Přehled dokladů"	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Technický dozor investora

Iniciátor změny: Společnost D1 199-STRABAG+COLAS

Popis Změny:

PDPS předpokládala pouze orientační výměry převážně sanací asfaltového souvrství a stávající SC vrstvy vycházející z provedené diagnostiky vozovky. Po provedeném vyčištění příkopů, obnažení stávajících drenáží a po odfrézování (resp. po odkrytí) bylo provedeno posouzení a určen rozsah prací

Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat; v rámci zpracování dokumentace DSP/PDPS projektant vycházel z podkladů objednatele, z té doby platných norem, předpisů a TP, zaměření stávajícího stavu a ze zkušenosti z předchozích staveb. Skutečný rozsah prací byl upřesněn až během výstavby po obnažení stávajících konstrukcí a změna rozsahu zádržných systémů byla vyvolána změnou Technických podmínek

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-9 983 919,96	2 036 746,65	-7 947 173,32

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel, stavbyvedoucí	jméno	datum	12.12.2016	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	14.12.16	podpis
ŘSD ČR, technický pracovník PÚ ŘSD	jméno	datum	14.12.2016	podpis
Správce stavby	jméno	datum	14.12.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	16.12.2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	9.12.2016	podpis
				Číslo paré: V 7