


KUOLX00ZSDEG

Smlouva / objednávka číslo :

2016/03437/OVZI/DSM/1

Průvodní list příloh



**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

ze dne 15. 8. 2016 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

**„Klíč - centrum sociálních služeb - rekonstrukce denního stacionáře Domino,
Selské náměstí“,**

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: CAD PROJEKT PLUS, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku sp. zn.: C 35789 vedená u Krajského soudu v Brně,
dne 12. 1. 2000

Se sídlem: Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov

IČ: 25587293
DIČ: CZ25587293

Zastoupený:

telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2016/03437/OVZI/DSM ze dne 15. 8. 2016

ČÁST A.

Dne 15. 8. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/03437/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byl závazek zhotovitele spočívající mj. ve zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, která bude sloužit i pro provádění stavby (DSP+DPS), která bude řešit stavební úpravy a plánovanou konstrukci budovy denního stacionáře Domino, nacházejícího se na Selském náměstí 48/69 v Olomouci:

„Klíč - centrum sociálních služeb - rekonstrukce denního stacionáře Domino, Selské náměstí“

(dále jen „smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou změny: předpokládané celkové stavební náklady na rekonstrukci budovy denního stacionáře na Selském náměstí ve Chválkovicích byly ve stupni investičního záměru odhadnuty na cca 40 mil. Kč bez DPH. Navazující realizační projekt řeší navíc oproti investičnímu záměru rozšíření Denního stacionáře o službu provoz Domova se zvláštním režimem (DZR), který výrazně navýšil plošnou náročnost. Protože regulativy ochranného památkového pásma nedovolují v daném místě měnit stávající objem budovy - přístavby jsou zakázány, bylo jediným možným řešením navrhnout rozšíření podsklepení objektu. Po započetí realizačního projektu bylo zjištěno, že stávající založení objektu neodpovídá známým předpokladům a je poddimenzováno a také zvýšená hladina spodní vody limituje navržené podsklepení. Z těchto důvodů se náklady stavby povýšily na 88 230 137 Kč bez DPH. Na společném jednání zástupců objednatele a zpracovatele, svolaném dne 19. 10. 2016 na KÚOK, bylo za účasti náměstkyně hejtmana rozhodnuto o pozastavení dalších projektových příprav z důvodů nerentabilnosti investice. Bylo dohodnuto, že zhotovitelem bude vyfakturována pouze projektová činnost a inženýrská činnost nebude prováděna.

Na základě této skutečnosti v souladu se smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy, termínů plnění, ceny a platebních podmínek. Nebude provedena inženýrská činnost spočívající v zajištění SP.

Článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

IV.
TERMÍN PLNĚNÍ

Termín předání 1 vyhotovení DSP+DPS vč. všech potřebných podkladů a průzkumů,
položkového rozpočtu do 14. 10. 2016

Ostatní termíny plnění uvedené ve smlouvě o dílo se ruší.

Ostatní ujednání čl. IV. smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

V.
CENA PLNĚNÍ

Dále se vzhledem ke změně rozsahu díla smluvní strany dohodly na změně celkové ceny plnění uvedené ve čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, a to následovně:

cena za vypracování DSP+DPS vč. všech podkladů a průzkumů bez DPH	1 274 000 Kč
DPH 21%	267 540 Kč
celkem včetně DPH	1 541 540 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti bez DPH	36 000 Kč
DPH 21%	7 560 Kč
celkem včetně DPH	43 560 Kč
změna za výkon inženýrské činnosti bez DPH	-36 000 Kč
DPH 21 %	-7 560 Kč
změna celkem	-43 560 Kč
cena celkem bez DPH	1 274 000 Kč
DPH 21%	267 540 Kč
cena celkem s DPH	1 541 540 Kč

(celková cena smlouvy o dílo včetně ceny uvedené v tomto Dodatku č.1 včetně DPH slovy: jedenmiliónpětsetčtyřicetjednatícipětsetčtyřicet korun českých)

Článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. smlouvy o dílo bude hrazena na základě jedné faktury ve výši 1 541 540 Kč včetně DPH (1 274 000 Kč bez DPH) a bude zhotovitelem vystavena do 10 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Přílohou faktury bude protokol o převzetí 1 vyhotovení DSP+DPS vč. všech potřebných podkladů, průzkumů a položkového rozpočtu objednatelem.

Ostatní ujednání čl. VI. smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Článek IX. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

**IX.
SANKCE**

- 1) V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti dle čl. IV. odst. 1., smlouvy o dílo, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.


Ostatní ujednání čl. IX. smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 5. 12. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 20-12-2016


Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Prostějově dne: 14.12.2016

Zhotovitel:



CAD PROJEKT PLUS, s.r.o.
Ing. arch. Zdeněk Beran
jednatel