

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení stavebních prací, uzavřené podle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL : Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Zastoupený :Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí
IČ : 00080837
DIČ : CZ 00080837

██
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL : **RRR spol. s r.o.**
Se sídlem :17. listopadu 5349, 430 01 Chomutov
Zastoupený : Vlastimilem Rindošem, jednatelem společnosti
IČ : 254 10 946
DIČ : CZ 25410946

██
██
██
██
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo , čl. III, Doba plnění, na realizaci stavební zakázky „Most ev.č. 159-1 Svobodná Ves“

I. Předmět dodatku: Doba plnění:

Článek III. Doba plnění, odstavec 2 Termín dokončení díla se prodlužuje z původního termínu do 30. 6. 2019 na nový termín dokončení do 30. 11. 2019.
Termín dokončení se prodlužuje z důvodu nezajištění stavebního povolení projekční kanceláří.

II. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Dubí dne: ██████████

V Chomutově dne: ██████████

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Vlastimil Rindoš
jednatel společnosti