

Dodatek č. 4 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem
„Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2017167/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 17 274 202

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

Korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IC: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

dále jen „objednatel“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupená Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

IC: 25793349

DIČ: CZ25793349

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 51-2489990247/0100

zapsaná/ý v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly, rekonstrukce silnice“, dne 28. 6. 2018 Dodatek č. 1 a dne 15. 10. 2018 Dodatek č. 2 a dne 11. 1. 2019 Dodatek č. 3 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy, zhotovitel povinen předat nejpozději

do 445 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.

3. Dne 5. 6. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 5. 6. 2019 o posun smluvního termínu.

Důvodem pro posun termínu je složité majetkoprávní vypořádání mezi společností GasNet, s.r.o. a vlastníky dotčených pozemků: Město Česká Lípa, Povodí Ohře s.p. a Liberecký kraj.

Dále nejsou uzavřeny smlouvy smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene mezi společností GasNet, s.r.o. a subjekty:

- Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- Město Česká Lípa, náměstí T.G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa
- Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Po podpisu výše uvedených smluv všemi zúčastněnými stranami bude následně vydané stanovisko ke stavbě od společnosti GasNet s.r.o., které je nutné doložit na Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy k řízení o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Článek IV. odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

- obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Růžička, ředitel
Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.