



KUJCP010X2XX

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/008/19/1

číslo smlouvy zhotovitele: 003/2019/A

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 470

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 200

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

FICHTAU s.r.o.
se sídlem: Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice
zastoupená: Rostislav Toman
IČO: 067 78 551
Osoba vykonávající technický dozor:
Rostislav Toman

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

Jaroslav Litvan
se sídlem: Pod Lesem 187, 370 10 České Budějovice
zastoupená: Jaroslav Litvan
IČO: 47218444
Osoba vykonávající činnost koordinátora:
Jaroslav Litvan

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Mitrenga-stavby, spol. s.r.o.
se sídlem: Křižíkova 1566/19, Brno 612 00
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice
IČO: 269 44 022
DIČ: CZ269 44 022
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237
Zastoupená: Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti

7

Odpovědný geodet:
GEOPLAN DAČICE s.r.o. Ing. Jiří Malínek

tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Rostislav Mitrenga tel. č. ■■■ 7 ■■■ 2 ■■■ 1

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Miroslav Otruba tel. č. ■■■ 6 ■■■ 7 ■■■ 7

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Rostislav Mitrenga tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)
uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Most ev. č. 40624-1 Dačice“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/008/19 ze dne 25. 2. 2019 s názvem „**Most ev. č. 40624-1 Dačice**“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „**Most ev. č. 40624-1 Dačice**“, zpracované Ing. Danielou Škubalovou – Projektční kancelář IČO 13890450 a dle oceněného výkazu výměr. Důvodem změn jsou vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. IV, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 25. 2. 2019, takto:

IV. Cena za dílo

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 14 388 295,56 Kč

DPH 21 % Kč 3 021 542,07 Kč

Celkem včetně DPH 17 409 837,63 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH dle SOD 14 388 295,56 Kč

Změnový list č. 1 v Kč bez DPH vícepráce 1 408 357,00 Kč

Cena díla celkem bez DPH včetně dodatku č. 1 15 796 652,56 Kč

Samostatně DPH 21% 3 317 297,03 Kč

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH 19 113 949,60 Kč

Ostatní ujednání smlouvy dilo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 12. 6. 2019 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 809/2019/RL-17... ze dne 20. 6. 2019.

V Českých Budějovicích dne 3. 7. 2019

za objednatele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Příloha: změnový list č. 1

V Brně dne 20. 6. 2019

za zhotovitele:



MITRENGA

Ing. Rostislav Mitrenga, spol. s r.o.
1456/19, Brno 612 00
IČ: CZ26944022
mitrenga.net, www.mitrenga.net

Ing. Rostislav Mitrenga
jednatel společnosti

V ZASTOUPENÍ

Miroslav OTRUBA

Stavba: MOST EV.Č. 40624-1 DAČICE

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/008/19

Úsek:

č. smlouvy zhotovitele: 003/2019/A

Investor (objednatel) stavby:Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice**TDI:** Rostislav Toman Fichtau s.r.o.**Projektant:** Projektční kancelář Ing. Daniela Škubalová**Zhotovitel:** Mitrenga - stavby, spol. s r.o.**Předmět změny:** Hlubinné založení mostní konstrukce, doplňující vyžádané vícepráce a méněpráce**Dotčené místo:** Dačice, ul. Nádražní**Odkaz na výkresy:** PD založení**Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:** čl. IV**Návrh ocenění:** Rozdíl cen

SO: 201

1 408 357,00 Kč

Celkem bez DPH

1 408 357 Kč

DPH 21%

267 588 Kč

Celkem včetně DPH

1 675 945 Kč

Podpis navrhovatele:**Datum:****Vyjádření:****TDI:** Rostislav Toman

datum: 26.6.2019

podpis:

Projektant: Ing. Daniela Škubalová

datum: 26.6.2019

podpis:

Investor: Ing. Tereza Nováková

datum: 26.6.19

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet, vyjádření geologa stavby, G.P.průzkum, podklady provedené sondy, změnový rozpočet**MITRENGA**

Mitrenga - stavby, spol. s r.o.

Křižíkova 1566/19, Brno 602 00

IČ: 26944022, DIČ: CZ26944022

e-mail: mitrenga@mitrenga.net

Inženýrská

Provedení stavby

Smrčná 47

IČO: 06778

Tel: 725 064 578

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: MOST EV.Č. 40624-1 DAČICE				Registrační číslo projektu: SDL/OVZI/008/19		
Číslo a název objektu: SO. 201, MOST EV.Č. 40624-1 DAČICE						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	05_2019	014102.d	Poplatky za skládku (zemina , kámen)	-	Odpočet vývrtek z pilot	
6	05_2019	11201	Kácení stromů do 0,5M s odstraněním pařezů	-	Strom odstraněn před předáním staveniště zhotoviteli.	
32	05_2019	224325	Piloty ze železobetonu C30/37	Změna investora	Na základě provedené sondy o hloubce stávajícího založení - nové založení nelze provést bez pažení stavební jámy.	
33	05_2019	224365	Výztuž pilot z oceli B500B	Změna investora	Dle RDS a rozdílového výkazu výměr na založení a dohody ze dne 27.5.2019	
34	05_2019	264342	Vrty pro piloty TR.III do 1200mm	Změna investora	Na základě provedené sondy o hloubce stávajícího založení - nové založení nelze provést bez pažení stavební jámy.	
35	05_2019	264442	Vrty pro piloty TR.IV do 1200mm	Změna investora	Na základě provedené sondy o hloubce stávajícího založení - nové založení nelze provést bez pažení stavební jámy.	
69	05_2019	58303.R	Krty ze silničních dílců (panelů)	Změna investora	Na základě provedené sondy o hloubce stávajícího založení - nové založení nelze provést bez pažení stavební jámy.	
104	05_2019	933333	Zkouška integrity ultrazvukem odraz metod PIT, pilot systémových	Změna investora	Na základě provedené sondy o hloubce stávajícího založení - nové založení nelze provést bez pažení stavební jámy.	
113	05_2019	227831	Mikropiloty komplet do 150mm na povrchu	Koncept RDS změna založení	Provedení mikropilot přes stávající most - založení. Výměna technologie z důvodů provrtatelnosti.	
114	05_2019	3630	Dopravní zařízení- autojeřáb	Koncept RDS změna založení	Nasazení vrtné soupravy do výkopu OP1 jeřábem + vyjmutí. (Stávající sítě neumožní staveništní sjezd)	
119	05_2019	26134	Vrty pro kotvení, injecktáž a mikropiloty na povrchu TR.III do 200mm	Koncept RDS změna založení	Provedení mikropilot přes stávající most - založení. Výměna technologie z důvodů provrtatelnosti. (Písečný štěr šedý)	
			Vrty pro kotvení, injecktáž a		Provedení mikropilot přes stávající most - založení. Výměna technologie z	

120	05_2019	26144	mikropiloty na povrchu TR.IV do 200mm	Koncept RDS změna založení	důvodů provratelnosti. (Podkladní beton, opěra mostu, Eluvium ruly, ulehle, velmi obtížné vydatelné)	
121	05_2019	26154	Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty na povrchu TR.V do 200mm	Koncept RDS změna založení	Provedení mikropilot přes stávající most - založení. Výměna technologie z důvodů provratelnosti. (Podkladní beton, opěra mostu, Eluvium ruly, ulehle, velmi obtížné vydatelné)	
122	05_2019	26164	Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty na povrchu TR.VI do 200mm	Koncept RDS změna založení	Provedení mikropilot přes stávající most - založení. Výměna technologie z důvodů provratelnosti. (Podkladní beton, opěra mostu, Eluvium ruly, ulehle, velmi obtížné vydatelné)	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2


Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: MOST EV.Č. 40624-1 DAČICE						Registrační číslo projektu: SDL/OVZI/008/19					
Číslo a název objektu: SO. 201. MOST EV.Č. 40624-1 DAČICE											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	márná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	05_2019		Poplatky za skládku (zemina , kámen)	T	2435,265	2343,265	-92	35	85234,28	82014,3	-3220
6	05_2019		Kácení stromů do 0,5M s odstraněním pařezů (11201)	KUS	1	0	-1	927,22	927,22	0	-927,22
32	05_2019		Piloty ze železobetonu C30/37 (224325)	M3	64,386	0	-64,386	3730	240159,8	0	-240160
33	05_2019		Výztuž pilot z oceli B500B (224365)	T	2,75	3,143	0,393	28000	77000	88004	11004
34	05_2019		Vrty pro piloty TR.III do 1200mm (264342)	M	30	0	-30	3520	105600	0	-105600
35	05_2019		Vrty pro piloty TR.IV do 1200mm (264442)	M	25	0	-25	7840	196000	0	-196000
69	05_2019		Kryty ze silničních dílců (panelů)	M2	120	0	-120	56	6720	0	-6720
104	05_2019		Zkouška integrity ultrazvukem odraz metod PIT, pilot systémových (933333)	KUS	10	0	-10	2120	21200	0	-21200
113	05_2019		Mikropiloty komplet do 150mm na povrchu (227831)	M	0	365,2	365,2	2270	0	829004	829004
114	05_2019		Dopravní zařízení- autojeřáb (3630)	KPL	0	1	1	86000	0	86000	86000
119	05_2019		Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty na povrchu TR.III do 200mm (26134)	M	0	92,4	92,4	1760	0	162624	162624
120	05_2019		Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty na povrchu TR.IV do 200mm (26144)	M	0	83,6	83,6	2320	0	193952	193952
121	05_2019		Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty na povrchu TR.V do 200mm (26154)	M	0	88	88	3620	0	318560	318560
122	05_2019		Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty na povrchu TR.VI do 200mm (26164)	M	0	88	88	4330	0	381040	381040
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:				1 408 357,00 Kč							

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Ing. Rostislav Mitrenga		26.6.2019

Schválí:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Rostislav Toman		26/6 2019
projektant/AD	podpis	datum
Ing. Daniela Škubalová		26.6.2019
zadavatel/objednatel	podpis	datum
Ing. Tereza Nováková		26.6.2019
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1B

Změna soupisu prací (SO/PS)													
001													
Evidenční číslo a název stavby: A 003 - Most ev.č. 40624 - 1 Dačice													
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 40624-1													
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 40624-1													
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 435,265	2 343,265	-92,000	35,000	85 234,28	-3 220,00	0,00	82 014,28	-3 220,00	-3,78
6	11201.	KÁCENÍ STROMŮ D K MĚNE DO 0,5M S ODSRANĚNÍM PARÉŽŮ	KUS	1,000	0,000	-1,000	927,22	927,22	-927,22	0,00	0,00	-927,22	-100,00
32	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	64,386	0,000	-64,386	3 730,00	240 159,78	-240 159,78	0,00	0,00	-240 159,78	-100,00
33	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	2,750	3,143	0,393	28 000,00	77 000,00	0,00	11 004,00	88 004,00	11 004,00	14,29
34	264342.	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1200MM	M	30,000	0,000	-30,000	3 520,00	105 600,00	-105 600,00	0,00	0,00	-105 600,00	-100,00
35	264442.	VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 1200MM	M	25,000	0,000	-25,000	7 840,00	196 000,00	-196 000,00	0,00	0,00	-196 000,00	-100,00
69	58303.R	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) A DEMONTÁŽ S ODVOZEM	M2	120,000	0,000	-120,000	56,000	6 720,00	-6 720,00	0,00	0,00	-6 720,00	-100,00
104	933333.	ZKOUSKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	10,000	0,000	-10,000	2 120,00	21 200,00	-21 200,00	0,00	0,00	-21 200,00	-100,00
Nové položky													
114	03630.	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOERABY	KPL	0,000	2,000	2,000	43 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00
113	227831.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	0,000	365,200	365,200	2 270,00	0,00	0,00	0,00	829 004,00	829 004,00	100,00
119	26134.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 200MM	M	0,000	92,400	92,400	1 760,00	0,00	0,00	0,00	162 624,00	162 624,00	100,00
120	26144.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 200MM	M	0,000	83,600	83,600	2 320,00	0,00	0,00	0,00	193 952,00	193 952,00	100,00
121	26154	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 200MM	M	0,000	88,000	88,000	3 620,00	0,00	0,00	0,00	318 560,00	318 560,00	100,00
122	26164.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VI D DO 200MM	M	0,000	88,000	88,000	4 330,00	0,00	0,00	0,00	381 040,00	381 040,00	100,00
Celkem								732 841,28	-573 827,00	1 982 184,00	2 141 198,28	1 408 357,00	192,18

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1B

Evidenční číslo a název stavby: A 003 - Most ev.č. 40624 - I Dačice

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 40624-1

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 40624-I

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m. j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m. j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem ve změně													
								11 824 535,58	-573 827,00	1 982 184,00	13 232 892,58	1 408 357,00	11,91
Všechny změny celkem													
								11 824 535,58	-573 827,00	1 982 184,00	13 232 892,58	1 408 357,00	11,91



INTERVIEW

Mitrenqa - stavby, spol. s r.o.

Милутиња - Ставој, спо. з.г.г.
Хришћкова 1586/19, Брно 612 00

PH: 28944072 DIC: CZ26944022

IC: 28944022 DIC: 0220974022
e-mail: mitrenga@mitrenga.net, www.mitrenga.net

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum: