



Číslo smlouvy objednatele: D1/0384/2019/OI
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P18V00000007
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006200



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní



Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

JACKO, projekty & vozovky s.r.o.
se sídlem: Ženiškova 2313/1, 702 00 Ostrava,
Moravská Ostrava
zastoupena jednatelem:
Ing. Libor Jacko
zapsána v OR: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 52175

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 27800440
DIČ: CZ27800440
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

čl. I Obsah dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. I části C, odst. 1 a čl. VI. odst. 13 části D uzavřené smlouvy o dílo a smlouvě příkazní dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0384/2018/OI/VZKÚ ze dne 19.2.2018 (dále jen „smlouva“) na provádění výkonu stálého technického dozoru a koordinátora BOZP po dobu realizace stavby „Cyklostezka Nová Ves – vodárna -1. etapa“ v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava z důvodu rozšíření rozsahu prací a prodloužení doby realizace stavby.
2. V průběhu realizace stavby došlo k podstanému prodloužení doby výstavby, které vyvolalo nutnost rozšíření činnosti příkazníka. Vinou pomalého postupu prací zhotovitele díla došlo k prodloužení doby výstavby o více než 13 týdnů kdy musel být vykonáván standardní výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.
3. V souladu s čl. I části C uzavřené smlouvy o dílo a smlouvě příkazní se odměna za vykonanou činnost výkonu technického dozoru stavebníka zvyšuje o 74 100,- Kč a za výkon koordinátora BOZP o 39 000,- Kč.



4. Čl. IV. Odměna se text ustanovení mění a nově zní:

„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené ve čl. I. této smlouvy činí:

	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
Výkon technického dozoru stavebníka	224 100	47 061	271 161
Výkon funkce koordinátora BOZP	117 000	24 570	141 570
CELKOVÁ ODMĚNA	341 100	71 631	412 731

Sazba DPH bude účtována dle platných a účinných právních předpisů k datu zdanitelného plnění.“

5. V části D, čl. I. se odstavec 1 mění a nově zní:

Celkové plnění (ceny dle čl. III. části B a odměny dle čl. IV. části C této smlouvy) ze závazků v této smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	60 000,- Kč
DPH	12 600,- Kč
Odměna bez DPH	341 100,- Kč
DPH	71 631,- Kč
Celková cena bez DPH	401 100,- Kč
DPH	84 231,- Kč
Celková cena včetně DPH	485 331,- Kč

6. V části D, čl. II. Platební podmínky se odstavec 13. písmeno d) mění a nově zní:

d) po předání všech náležitostí pro předání stavby do majetku a zajištění všech majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, specifikovaných v předmětu této smlouvy, bude vystavena faktura na celý zbytek celkové odměny, který nebyl doposud uhrazen dílčími fakturami dle písm. a) až c) tohoto odstavce.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města svým usnesením č. 01695/RM1822/26 ze dne 18.6.2019.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 0384/2018/OI/VZKÚ ze dne 19.2.2018 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
8. Zhotovitel se vzdává práva na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů spojených s realizací předmětu smlouvy, cena díla a odměna sjednaná tímto dodatkem je konečnou a nepřekročitelnou.

Za objednatele a příkazce

Datum: 24.6.2019
Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele a příkazníka

Datum: 10.7.2019
Místo: Ostrava

Ing. Libor Jacko
jednatel