

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Rekonstrukce CB vozovky D2 km 18,4 - 11,9 vlevo, 525664

ISPROFOND: 500 115 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce mostů

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
1.0	0,00		0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-11 083,95	476 019,21	464 935,26

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-11 083,95	476 019,21	464 935,26

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1**

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR, Oddělení oprav dálnic Morava
Název stavby: Rekonstrukce CB vozovky D2 km 18,4 – 11,9 vlevo
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201 / 1
Název SO/PS: Rekonstrukce mostů

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	121 814 476,54 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	376 787,82 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-11 083,95 Kč, -2,94 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	476 019,21 Kč, 126,34 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	122 279 411,80 Kč, 100,38 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Změna stavby zahrnuje všechny vícepráce a méněpráce vyplývající ze zpracované RDS a skutečných objemů provedených prací na objektu.

Na straně víceprací vyplývá největší finanční podíl na změně ze skutečnosti, že po vyfrézování obrusné vrstvy a pokládky CB krytu před a za mostem byl zajištěn výškový nesoulad na mostě D2-020..2. Bylo navrženo částečné vyfrézování a pokládka ložné vrstvy ACL. Skutečné objemy vyplývají z geodetického zaměření.

Po vybourání živice nad mostními závěry mostu D2-020..2 byla zjištěna strávená izolace, změna spočívá v dodatečném bourání živičných vrstev nad závěry a obnova izolace a její ochranné vrstvy.

Poslední změnou je obnova dilatačních spár na římse mostu D2-020..2.

Méněpráce spočívají ze skutečně provedených prací na objektu SO 201, most D2-020..2.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Jedná se o práce vyplynulé z povahy stavby, proto nebylo možné dodatečné práce objektivně předvídat. Jejich provedení je nezbytné pro dokončení předmětu díla z důvodu dodržení platných norem a souvisejících předpisů.

ZPRACOVATEL:

Jméno, funkce:

SCHVALOVATEL -

Jméno:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce CB vozovky D2 km 18,4 - 11,9 vlevo, 525664 ISPROFOND: 500 115 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce mostů	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201 / 1	Číslo ZBV: 1.3
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.6.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Asistent správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna stavby zahrnuje všechny vícepráce a méněpráce vyplývající ze zpracované RDS a skutečných objemů provedených prací na objektu.

Na straně víceprací vyplývá největší finanční podíl na změně ze skutečnosti, že po vyfrézování obrusné vrstvy a pokládky CB krytu před a za mostem byl zajištěn výškový nesoulad na mostě D2-020..2. Bylo navrženo částečné vyfrézování a pokládka ložné vrstvy ACL. Skutečné objemy vyplývají z geodetického zaměření.

Po vybourání živice nad mostními závěry mostu D2-020..2 byla zjištěna strávená izolace, změna spočívá v dodatečném bourání živichých vrstev nad závěry a obnova izolace a její ochranné vrstvy.

Poslední změnou je obnova dilatačních spár na římse mostu D2-020..2.

Méněpráce spočívají ze skutečně provedených prací na objektu SO 201, most D2-020..2.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-11 083,95	476 019,21	464 935,26

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant	jmeno	datum <u>22. 11. 2016</u> podpis
Technický dozor	jmeno	datum <u>5. 12. 2016</u> podpis
Asistent správce stavby	jmeno	datum <u>9. 12. 2016</u> podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném Změnovým listem. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojily osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jmeno	<u>5. 12. 2016</u> podp
Zhotovitel	jmeno	<u>11. 12. 2016</u> podp
		Číslo

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název Stavby: Rekonstrukce CB vozovky D2 km 18,4 - 11,9 vlevo	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce mostů	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
376 787,82

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	376 787,82	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-11 083,95	476 019,21	476 019,21	126,34%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-11 083,95	841 723,08	464 935,26	123,39%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant:

Stavební dozor:

Asistent správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Rekonstrukce CB vozovky D2 km 18,4 - 11,9 vlevo, 525664

ISPROFOND: 500 115 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka kabelů NN

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

401 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
1.0	0,00		0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	15 860,00	15 860,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	15 860,00	15 860,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR, Oddělení oprav dálnic Morava
 Název stavby: Rekonstrukce CB vozovky D2 km 18,4 – 11,9 vlevo
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 401 / 1
 Název SO/PS: Přeložka kabelů NN

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	121 814 476,54 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 354 753,45 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-0,00 Kč, -0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	15 860,00 Kč, 1,17 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	121 830 336,50 Kč, 100,01 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Změna stavby zahrnuje všechny vícepráce vyplývající ze zpracované RDS a skutečných objemů provedených prací na objektu.

Na straně víceprací vyplývá změna ze skutečnosti, že při vytýčení a následném výkopu přejezdu SDP byla zastižena optická spojka CETIN. Společnost CETIN po obnažení spojky požadovala posun přejezdu mimo tuto spojku a ochranu optické spojky v SDP.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uved'te důvody pro zařazení do této Skupiny.

Jedná se o práce zjistitelné až po vytýčení inženýrských sítí, proto nebylo možné dodatečné práce předvídat při zpracovávání RDS. Jejich provedení je nezbytné pro dokončení předmětu díla z důvodu dodržení platných norem a souvisejících předpisů.

ZPRACOVATEL:

Jméno, funkce:

SCHVALOVATEL

Jméno:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Rekonstrukce CB vozovky D2 km 18,4 - 11,9 vlevo, 525664

ISPROFOND: 500 115 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka kabelů NN

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

401 / 1

Číslo ZBV:

1.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.6.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Asistent správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna stavby zahrnuje všechny vícepráce vyplývající ze zpracované RDS a skutečných objemů provedených prací na objektu.

Na straně víceprací vyplývá změna ze skutečnosti, že při vytýčení a následném výkopu přejezdu SDP byla zastižena optická spojka CETIN. Společnost CETIN po obnažení spojky požadovala posun přejezdu mimo tuto spojku a ochranu optické spojky v SDP.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	15 860,00	15 860,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant	jméno	datum 22. 11. 2016	podp.
Technický dozor	jméno	datum 5. 12. 2016	podp.
Asistent správce stavby	jméno	datum 9. 12. 2016	podp.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

datum 15. 12. 2016

podp.

Zhotovitel

jméno

datum 22. 11. 2016

podp.

Číslo

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název Stavby: Rekonstrukce CB vozovky D2 km 18,4 - 11,9 vlevo	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 401 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka kabelů NN	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 354 753,45

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 354 753,45	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	15 860,00	15 860,00	1,17%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 370 613,45	15 860,00	1,17%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant:

Stavební dozor:

Asistent správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny: