



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



KUMSP00WC1TJ

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 06045/2018/IM

06045/2018/32	2019	114
---------------	------	-----

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711.

(dále jen „objednatel“)

2. SILNICE.CZ s.r.o.

se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Křmrov
zastoupena:
IČO: 267 92 711
DIČ: CZ26792711
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3435712/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, sp. zn. 25437

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 06045/2018/IM, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2019 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava“ (dále jen „dílo“).
2. V rámci realizace díla došlo ke snížení rozsahu díla (méněpracím), a to snížením rozsahu – výměr u prováděných činností či nerealizací některých prací s ohledem na skutečné poměry na staveništi, u těchto částí díla:

A Zásady organizace výstavby, SO 101 Rekonstrukce silnice II/442, SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 442-023, SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 442-024, SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 442-028, SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 442-029, SO 205 Silnice II/442 – stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 442- 026 přes Heřmanický potok v obci Heřmánky a SO 241 Opěrná zeď podél silnice II/442 v km 35,780 – 35,830.

Cena těchto méněprací činí 1 791 636,87 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 této dohody.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli a následným odstraněním vad a nedodělků nebránících užívání díla dne 26. 4. 2019, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena za dílo celkem dle čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu neprovedených prací (méněprací) a činí:

cena bez DPH	68.321.728,39 Kč
DPH 21 %	14.347.562,97 Kč
cena celkem vč. DPH	82.669.291,36 Kč
3. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se nahrazuje novou přílohou, tato příloha tvoří přílohu č. 1 této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Strany dohody berou na sebe práva a povinnosti z této dohody pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou obou stran.


3. Případné změny a doplňky této dohody budou strany řešit písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.
4. Tato dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této dohody v registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.
9. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby a příloha č. 2 – Položkový soupis méněprací.

V Ostravě dne: 10 .07. 2019

V Krnově dne: 27. 06. 2019

za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmána kraje



za zhotovitele

Za zhotovitele

SILNICE. CZ s.r.o.
Červený Dvůr 918/7
794 01 KRNOV
IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Název části (součásti) díla (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)	Výše DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
A Zásady organizace výstavby	1 806 079,99	379 279,80	2 185 356,79
SO 000 Všeobecné položky	2 931 208,38	615 553,76	3 546 762,14
SO 101 Rekonstrukce silnice II/442	43 047 846,99	9 040 047,87	52 087 894,86
SO 102 Rekonstrukce silnice II/442 v místě vjezdu do lomu	3 942 300,25	827 883,05	4 770 183,30
SO 181 Zpevnění svahu silnice II/442	4 312 977,04	905 725,18	5 218 702,22
SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 442-023	521 746,01	109 566,66	631 312,67
SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 442-024	379 789,97	79 755,89	459 545,86
SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 442-028	946 893,49	198 847,64	1 145 741,13
SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 442-029	1 992 797,22	418 487,42	2 411 284,64
SO 205 Silnice II/442 – stavební úpravy – rekonstrukce mostu ev. č. 442-026 přes Heřmanický potok v obci Heřmánky	4 061 726,80	852 962,63	4 914 589,43
SO 241 Opěrná zeď podél silnice II/442 v km 35,780 – 35,830	4 378 362,25	919 456,07	5 297 818,32
Celkem	68 321 728,39	14 347 562,97	82 669 291,36

Příloha č. 2 Položkový soupis méněprací

Soupis méněprací

Kód:

150086b

Stavba:

Rekon. a moder. silnice II/442 v úseku Jakubčovice n. Odrou - hr.

Cena bez DPH **1 791 636,85**

DPH	základní snížená	Sazba daně	Výše daně
	21,00%		376 243,74
	15,00%		9,05

Cena s DPH 2 167 880,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód:

150086b

Stavba:

Rekon. a moder. silnice II/442 v úseku Jakubčovice n. Odrou -

Místo:

Datum: 29.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		1 791 636,85	2 167 880,59
A	Zásady organizace výstavby	74 400,00	90 024,00
A04	Zásady organizace výstavby	0,00	0,00
A04.4	Zásady organizace objektu SO 102	0,00	0,00
A04.5	Zásady organizace výstavby objektu SO	74 400,00	90 024,00
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	0,00	0,00

Soupis méněprací

000000

A04.5 - Zásady organizace výstavby objektu SO 205

Cena bez DPH 74 400,00

DPH srovnání účetní	Extrahováno 74 400,00 0,00	Službové daně 21,00 18,00	Výše daně in 601,00 0,00
------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH **v CZK 90 024,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							74 400,00
16	K	027412	PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ	MĚS	1,600	46 500,00	74 400,00

Soupis méněprací

SO 101

SO 101 - Rekonstrukce silnice II/442

Cena bez DPH

906 892,12

OP - základní
emise

Základní
906 892,12
3,00

základní
21,00
15,00

základní
906 892,12
3,00

Cena s DPH

v CZK

1 097 339,47

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							906 892,12
5	K	113107113	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	1 112,420	29,00	32 260,18
18	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	1,905	128,00	243,84
19	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	7,620	19,00	144,78
24	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	6,980	17,00	118,66
26	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	271,001	14,00	3 794,01
27	K	182301121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	6,980	23,00	160,54
28	M	103715000R	Směs ornice a zahradnického substrátu v poměru 1:1 Směs ornice a zahradnického substrátu v poměru 1:1	m ³	0,349	1 169,00	407,98
29	K	183403353	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	6,980	3,00	20,94
D 2 Zakládání							2 048,00
30	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m ²	4,000	512,00	2 048,00
32	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m ²	1 073,000	184,00	197 432,00
36	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obaťované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m ²	271,334	372,00	100 936,25
40	K	572404111	Posyp živичného podkladu nebo krytu kamenivem drobným těženým nebo drceným bez zhutnění, v množství do 5 kg/m ²	m ²	3,300	216,00	712,80
41	K	573111112	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m ²	m ²	271,333	35,00	9 496,66
47	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm	m ²	3,300	747,00	2 465,10
49	K	593531112	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic komunikací pro pěši s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. do 30 mm, pro plochy přes 50 do 100 m ²	m ²	6,985	349,00	2 437,77
50	M	562451410	dlažba zatravnovací plast, 33 x 33 x 5 cm nosnost 350 t/m ²	m ²	7,055	388,00	2 737,34
91	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku do 500 mm	m	60,000	162,00	9 720,00

Soupis méněprací

SO 101.10 - Propustek v km 38,810 70

Cena bez DPH				436,00
DPH - výše	DPH - výše	DPH - výše	DPH - výše	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Cena s DPH				527,56
v CZK				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
22	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000	436,00	436,00

Soupis méněprací

SO 201 - Most ev.č.442-023

Cena bez DPH

272 270,80

DPH základní
sazba

Základní cena
272 270,80
0,00

Cena s DPH
272 270,80
15,00

Vše s DPH
272 270,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

329 447,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							272 270,80
2	K	02851.A	prohlídka přechodové desky po odtěžení vozovkových vrstev	KČ	0,800	31 250,00	25 000,00
3	K	11333	vč. šterkodrti tl. 200mm, před a za mostem	M3	56,200	688,00	38 665,60
11	K	56334	šterkodrt' frakce 0-63, před a za mostem v tl. 200 mm	M2	281,000	313,00	87 953,00
15	K	574E88	ACP 22S v tl. 90 mm, před a za mostem	M2	288,000	371,00	106 848,00
19	K	62661	oprava trhlin zalitím nízkoviskozní injektážní pryskyřicí	M	4,200	3 120,00	13 104,00
26	K	938652	opískování obnažené výztuže do stříbrné barvy	M2	1,800	389,00	700,20

Soupis méněprací

duben 2019

SO 203 - Most ev.č.442-028

Cena bez DPH

502,83

Cena s DPH

v CZK

608,42

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							502,83
11	K	62652	ošetření případně odhalené výztuže pasivačním epoxidovým nátěrem	M2	0,315	680,00	214,20
20	K	938652	opískování obnažené výztuže do stříbrné barvy	M2	0,742	389,00	288,64

Soupis méněprací

205 - Most 442-026

Cena bez DPH

164 403,00

Dle soupisu
m. č. 205

Běžná cena
164 403,00
0,00

Redukční
20,00%
32 880,60

DPH 21%
34 542,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

198 927,63

P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Č		Náklady soupisu celkem						164 403,00
p		12 K 24211	STUDNY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH					
		28 K 711507	Horní krycí vrstva s izolací	KUS	2,000	1 875,00	3 750,00	
		29 K 91920	Ochrana tubusu	M2	140,000	163,00	22 820,00	
		39 K 56343.1	Sjezd na polní cestu	M2	170,748	324,00	55 322,35	
		48 K 58301	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	44,100	104,00	4 586,40	
		70 K 936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	M2	61,350	1 215,00	74 540,25	
		72 K 936R2	Kotvy M16	KS	8,000	188,00	1 504,00	
				KS	8,000	235,00	1 880,00	