



## Společník 2

### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 6088

zastoupena: společností METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město, IČO: 45271895, na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti a plné moci ze dne 6.11.2017

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s.

náměstí I. P. Pavlova 1786/2

120 00 Praha 2, Nové Město

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7461/MP**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy:**

## PREAMBULE

Dle bodu 4.2.3. Zvláštních technických podmínek, přílohy č. 3 c) smlouvy, bylo rozpracováno řešení navržené v „Technicko-ekonomické studii podzemního vedení trati v úseku Praha-Dejvice - Praha-Veleslavín“ ve variantě V3. Na základě provedeného geotechnického průzkumu a zpřesnění územních limitů byla navržena výsledná tzv. „Severní varianta“. Zhotovitel v souladu se zadáním zpracoval a dne 13. 2. 2019 odevzdal 1. dílčí etapu, jejíž náplní bylo zpracování geotechnického průzkumu, záměru projektu k připomínkám a základního technického řešení včetně GPK a dopravní technologie.

Dne 20. 3. 2019 proběhla veřejná beseda, na které byli občané seznámeni SŽDC s částí dokumentace, která se zabývá navrženou tunelovou trasou. Dne 15. 3. 2019 bylo vydáno usnesení zastupitelstva MČ Praha 6 č. 75/19, ve kterém byl vznesen požadavek na technické prověření úpravy trasy v podobě nové tzv. „Jižní varianty“, která by byla vedena jižně od vodojemu Bruska, vyhnula by se Fyzikálnímu ústavu Fyzikálnímu ústavu a problematické oblasti Ořechovky.

V dubnu 2019 byla zhotovitelem navržena a na úrovni studie prověřena nová „jižní varianta“, která předložila koncept nového vedení železniční tunelové trasy v blízkosti tunelů MO Blanka a ulice Milady Horákové. Na základě zpracovaného prověření a dalších projednání bylo se zhotovitelem dohodnuto dopracování díla v podobě Jižní varianty.

Dále v dopise č. j. MHMP 639635/2019 zaslaném dne 8. 4. 2019 náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, MSc., PhD. vznesl požadavek pro rozšíření projektu Praha – Letiště – Kladno spočívající v rozšíření ŽST Praha-Dejvice o další dopravní koleje umožňující ukončení přímých spojů od letiště, resp. Kladna. Na základě toho bude tato možnost prověřena na úrovni studie, která bude obsahovat následující plnění:

- Variantní stavebně-technické řešení umístění dalších dopravních kolejí v ŽST Praha-Dejvice, přičemž návrh variant bude vycházet z konceptu stanice tzv. „Jižní varianty“
- Následné zpracování vybrané varianty do podrobnosti umožňující posouzení realizovatelnosti návrhu a výši IN
- Popis vlivu na navazující infrastrukturu železničního spojení Praha – Letiště – Kladno, popis dalších vyvolaných investic
- Posouzení změny dopravně-technologického konceptu železničního spojení Praha – Letiště – Kladno
- Odhad navýšení investičních nákladů
- Závěrečné porovnání rozhodujících kritérií (výše IN, cestovní doby, rizika a příležitosti, atd.) a vyhodnocení

Vzhledem ke změně rozsahu a časové náročnosti prací se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu, ceny a harmonogramu plnění smlouvy. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (ZZVZ). Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy je dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ cca 4,16 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny za provedení díla je stanovena ke dni podpisu tohoto dodatku.

## I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 3 smlouvy na její úpravě a doplnění takto:

### 1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

*Ruší se stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění*

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

<b>Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:</b>	<b>64 613 280,- Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla podle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>2 687 800,- Kč</b>
<b>Cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>67 301 080,- Kč</b>

slovy: šedesát sedm milionů tři sta jeden tisíc osmdesát korun českých

### 2) Článek 4 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE

*Ruší se stávající text odst. 4.1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění*

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ■■■■ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ■■■■

### 3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*Ruší se stávající text odst. 5.13 a nahrazuje se novým textem v tomto znění*

Příloha č. 1: Specifikace Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

---

<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 08-17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/06-17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

#### 4) **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### 5) **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### 6) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2357/2018/Šim**, číslo smlouvy Zhotovitele: **7461/MP**, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **osmi** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:
  - příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace díla - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1*
  - příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Celkové ceny - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1*
  - příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1*

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne **13 -06- 2019**

V Praze dne 4. 6. 2018

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
**Ing. David Krása**  
na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti a  
Plné moci  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti a  
Plné moci  
SUDOP PRAHA a.s.

**Příloha č. 1**  
**Specifikace Díla**

**1. Předmětem díla je:**

Předmětem zadání je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o územní rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci, zajištění podkladů pro změnu územně plánovacích dokumentací, zajištění prezentací projektu veřejnosti a orgánům státní správy, zpracování oznámení dle § 6 odst. 5) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro úsek Praha-Výstaviště – Praha-Dejvice.

**2. Požadavky na rozsah a zpracování přípravných dokumentací staveb jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b)**

**3. Upřesňující podmínky pro zpracování přípravných dokumentací staveb jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)**

**4. Na základě Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je předmět díla rozšířen o následující:**

Zpracování „Jižní varianty“ spočívající ve změně trasování v úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín. Vyvolaná změna bude promítnuta do všech částí projektové dokumentace v rozsahu dle Zvláštních technických podmínek uvedených v příloze č. 3c) Smlouvy o dílo.

Zpracování samostatné dokumentace „Studie možnosti rozšíření ŽST Praha-Dejvice o další dopravní koleje umožňující ukončení přímých spojů od letiště, resp. Kladna“, která bude obsahovat následující plnění:

- Variantní stavebně-technické řešení umístění dalších dopravních kolejí v ŽST Praha-Dejvice, přičemž návrh variant bude vycházet z konceptu stanice tzv. „Jižní varianty“
- Následné zpracování vybrané varianty do podrobnosti umožňující posouzení realizovatelnosti návrhu a výši IN
- Popis vlivu na navazující infrastrukturu železničního spojení Praha – Letiště – Kladno, popis dalších vyvolaných investic
- Posouzení změny dopravně-technologického konceptu železničního spojení Praha – Letiště – Kladno
- Odhad navýšení investičních nákladů
- Závěrečné porovnání rozhodujících kritérií (výše IN, cestovní doby, rizika a příležitosti, atd.) a vyhodnocení

## Příloha č. 4

## Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

## 1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
2.5	Práce dle dodatku č. 1	■	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
6	Geodetické práce	■	■	■	■
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	■	■	■	■
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	■	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### ▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>67 301 080 Kč</b>	<b>14 133 227 Kč</b>	<b>81 434 307 Kč</b>
<b>Z toho</b>		
<b>Záměr projektu</b>		
■	■	■
<b>Přípravná dokumentace</b>		
■	■	■

### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla



<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████ ████████████████████	████████████████████ ████████████████████
4. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████
5. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████
6. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████
7. <u>Ukončení plnění</u>	████████████████████	████████████████████
<b><u>Celkem:</u></b>	<b>67 301 080 Kč</b>	<b>81 434 307 Kč</b>

## Příloha č. 5

## Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení plnění</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti SOD</b>		
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>7 měsíců po nabytí účinnosti SOD</b>	Geotechnický průzkum, záměr projektu k připomínkám, základní technické řešení včetně GPK a dopravní technologie.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>9 měsíců po nabytí účinnosti SOD</b>	Čistopis záměru projektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 30. 6. 2019</b>	Přípravná dokumentace a dokumentace pro EIA k připomínkovému řízení Rozšířené plnění dle Dodatku č. 1	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 30. 11. 2019</b>	Zpracování připomínek z projednání do Přípravné dokumentace a čistopis dokumentace pro EIA	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>28 měsíců po nabytí účinnosti SOD</b>	Zpracování připomínek z procesu EIA do Přípravné dokumentace k projednání	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>30 měsíců po nabytí účinnosti SOD</b>	Čistopis Přípravné dokumentace s úplnými doklady a podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>Termín ukončení plnění</b>	<b>36 měsíců po nabytí účinnosti SOD (Předpoklad 12/2020)</b>	Nabytí právní moci územního rozhodnutí	Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 335556

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 46846a7c-79b4-49ed-9446-8a214f7c5371

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.07.2019 11:56:02



e8a539ac-b14b-4428-bb16-1dfb4f864b96