

Dodatek č. 5

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4544/2016

"(Expozice horolezectví v Českém ráji)"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Janem Svitákem náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

TERMIL s. r. o.

se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 254 90 885

DIČ: CZ25490885

osoba oprávněná podepsat dodatek: [redacted] jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 248880515/0300

evidence: spisová značka B 2455 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“



**Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.**



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/4544/2016, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "Expozicehorolezectví v Českém ráji" a dále k této smlouvě uzavřely smluvní strany dne 19. 4. 2018 Dodatek č. 1, dne 2. 5.2018 Dodatek č. 2 , dne 02. 11. 2018 Dodatek č. 3 a dne 1.4. 2019 Dodatek č. 4 (dále jen "smlouva").
2. Předmětem tohoto dodatku je sjednání nákladů spojených s prodloužením výstavby díla, resp. nákladů, za kterých bude zhotovitel provádět dílo po výzvě k zahájení stavební činnosti ze strany objednatele.
3. Objednatel tímto dodatkem uznává náklady spojené s prodloužením výstavby díla, které jsou podrobně rozvedeny a oceněny včetně konkrétního odůvodnění v příloze č. 1 tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností se objednatel zavazuje zajistit po celou dobu přerušení stavebních prací minimální teplotu +5°C v předmětu díla.
4. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016.
5. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 437.855,93 Kč bez DPH; tj. 529.805,68 Kč včetně 21 % DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 bez DPH	17.926.330,70 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH (vícepráce)	919.030,80 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 bez DPH (méněpráce)	481.174,87 Kč



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014-2020

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	18.364.186,63 Kč
DPH	3.856.479,192 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	22.220.665,82 Kč


Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 5 včetně soupisu prací.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1278/19/RK ze dne 18.6.2019.

V Liberci dne 12. 7. 2019

V Jabl n/N dne

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána


.....

jednatel společnosti



**Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.**



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 5		
Název akce:	Expozice horolezectví v Českém ráji		
Investor:	<i>Liberecký kraj</i>		
Zhotovitel:	<i>TERMIL s.r.o.</i>		
Změnový list vystavil:		Datum:	<i>12. 06. 2019</i>

1. Změna povrchů (nepovedení epoxidového nátěru, provedení stěrky MAMORINO UNICO)

Změna dle §222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

V 1 NP a 2 NP SO-02 Expozice horolezectví nebude realizován původně navržený epoxidový nátěr podlah (543,95 m²) ze dvou důvodů

a) V místech, kde je nad pochozí vrstvou podlahy vrstva, které bude sloužit jako v podstatě dřevěná podlaha, by docházelo ke zbytečnému zdvojení dvou plně funkčních pochozích vrstev.

b) V částech nezakrytých pochozí překližkou interiéru, bude tento epoxidový nátěr nahrazen stěrkou MAMORINO UNICO s vyšší odolností proti poškození způsobované provozem v ploše 270 m². Nižší odolnost epoxidového nátěru byla ověřena na předčasném užívání WC v prostorách objektu čp. 71 Muzea Českého ráje v Turnově. Expozice horolezectví bude zatěžována více, než mohl projektant předpokládat z důvodu změny v přístupech do expozice a to z atria se žulovou dlažbou provedenou se zaprachováním. Prach a drobné kamínky na podrážkách návštěvníků by působily nadměrně abrazivně na původně navržený epoxidový nátěr i přes mírnou očistu přes umístěné čistící zóny.

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.

Cena méněprací je 342.189,87 Kč bez DPH

Cena víceprací je 786.700,00 Kč bez DPH

Podrobná kalkulace ceny je uvedena v příloženém rozpočtu: 01 Muzeum stěrky

Provedení této změny si vyžádá 5 dní. Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi pouze částečně.

Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby.

2. Doplnění vypínačů infrazářičů – vícepráce po upřesnění zadání dodavatele interiéru

Změna dle §222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

Jedná se o doplnění třech kusů vypínačů do rozvaděče pro potřebu odděleného ovládání jednotlivých infrazářičů, vč. příslušné revize. Tuto nutnost ukázala spotřeba plynu za zimního provozu, během stavby.

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.

Cena méněprací 00,00 Kč bez DPH,

Cena víceprací 23.544,80 Kč bez DPH

Provedení této změny si vyžádá 5 dní. Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi.

Podrobná kalkulace ceny je uvedena v příloženém rozpočtu: 2. Vypínačů infrazářičů

3. Celoprosklená příčka s dveřmi

Změna dle §222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

Jedná se o nezrealizování skleněné vnitřní celoprosklené příčky s dveřmi mezi místnostmi 1.01 a 1.05 v 1 NP. Z důvodu změny typu přístupu návštěvníků do Expozice horolezectví. Původně měla tato příčka oddělovat Informační středisko od ostatní Expozice horolezectví. Změnou, která spočívá v uzavření dvora „atria“ pozbývá tato příčka smysluplnou funkci (nejedná se ani o protipožární prvek, ani akustickou příčku). Podrobný popis v podobě výkresu. Výkres č. D.1.1.02b-14 vnitřní prosklená příčka. V rozpočtu HSV – Práce a dodávky HSV oddíl 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, pod položkou č 122, odečítáme celou položku.

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.

Cena méněprací 138.985,00 Kč bez DPH,

Cena víceprací 00,00 Kč bez DPH

Provedení této změny si nevyžádá žádné dny.

Podrobná kalkulace ceny je uvedena v příloženém rozpočtu: 3. Celoprosklená příčka s dveřmi

4. Přesuny slaboproudých (SLP) a silnoproudých (SIL) zásuvek

Změna dle §222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

Jedná o změny vyvolané v průběhu realizace interiéru, které nemohl projektant stavby předpokládat. Změny umístění jednotlivých LCD projekčních pozic, které musí být napájeny silnoproudem a propojeny datovými zásuvkami.

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.

Cena méněprací 00,00 Kč bez DPH,

Cena víceprací 108.786,00 Kč bez DPH.

Podrobná kalkulace ceny je uvedena v příloženém rozpočtu: 4. Přesuny slaboproudých (SLP) a silnoproudých (SIL) zásuvek.

Provedení této změny si vyžádá 10 dní. Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi.

Celkově jde o nezbytné prodloužení o 10 dní pro součinnost s dodavatelem interiérů se zhotovitelem stavby pro dokončení díla. Toto prodloužení bude čerpáno z 60 dní uvedených v součinnosti s dodavatelem interiérů uvedených v ZL č. 3.

Přílohy: Rozpočet_TERMIL_Muzeum_Ceskeho_raje_Z
L_c_5

Cena méněprací bez DPH:
481.174,87,- Kč

Cena víceprací bez DPH:
919.030,80 Kč

Výsledná cena změny bez
DPH:
437.855,93 Kč

Vyčíslení DPH změny:
91.949,75 Kč

Výsledná cena změny včetně
DPH:
529.805,68 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tyto změny rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:

Podpis projektanta stavby:

Datum: 12. 6. 2019

Datum: 12. 6. 2019

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 12. 6. 2019

Datum: 12. 6. 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum horolezectví

Objekt:

376D05 - Muzeum stěrky, REVIZE 01 22.5.2019

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 2. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Termil s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nabídka na záměnu epoxidových stěrek

Cena bez DPH

444 510,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	444 510,13	21,00%	93 347,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

537 857,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum horolezectví

Objekt:

376D05 - Muzeum stěrky, REVIZE 01 22.5.2019

Místo:

Datum: 17. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Termil s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

444 510,13

D PSV

Práce a dodávky PSV

444 510,13

D 777

Podlahy lité

444 510,13

1	K	777315152-R	Podlahy epoxidové do tl 20 mm pro středně namáhané povrchy komplet.systém - imitace beton - imitace beton	m2	537,460	-630,00	-338 599,80
2	K	777695113	Nátěry podlah betonových jednonásobné penetrace	m2	543,950	-6,60	-3 590,07
3	K	X01	Příprava podkladu zálivkou s křemičitým pískem	m2	270,000	496,00	133 920,00
4	K	X02	Stěrka Marmorino UNICO	m2	270,000	2 390,00	645 300,00
5	K	X99	Doprava a režie subdodavatele v ceně	kpl			
6	K	X03	Stěrka Marmorino UNICO příplatek za plochu schodiště	m2	17,000	440,00	7 480,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum horolezectví

Objekt:

376D07 - NAB 07 Doplnění vypínačů infrazářičů

KSO:

Místo: Muzeum horolezectví Turnov

CC-CZ:

Datum: 17. 2. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Termil s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Věnujte pozornost: Nabídka obsahuje dodávku vystrojení rozvaděče o 3 vypínací prvky, které budou vypínat napájení příslušných infrazářičů. V případě požadavku na topení jedním infrazářičem je nutno ostatní dva zářiče vypnout. Princip fungování na 1 společný termostat zůstává zachován.

Cena bez DPH

23 544,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 544,80	21,00%	4 944,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 489,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum horolezectví

Objekt:

376D07 - NAB 07 Doplnění vypínačů infrazářičů

Místo:

Muzeum horolezectví Turnov

Datum:

17. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Termil s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 544,80

D M

Práce a dodávky M

23 544,80

D 21-M

Doplnění 3ks vypínačů infrazářičů

23 544,80

1	K	R99.1	Doplnění vypínačů 3ks infrazářičů do rozvaděče	kpl	1,000	14 944,80	14 944,80
2	K	R98.1	Příslušná dílčí revize	kpl	1,000	8 600,00	8 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum horolezectví

Objekt:

376D08 Muzeum - NAB 08 přesuny SLP a SIL zásuvek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 2. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Termil s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Věnujte pozornost: Nabídka obsahuje práce potřebné k přesunům zásuvek D4,D5, dvojzásuvky na okruhhu 40 a termostatu u výtahu. Nabídka je provedena bez potřebné PD a bez znalosti přesných kót, neobsahuje další jiné práce jako demontáž opláštění polygonní struktury. Nabídka předpokládá kontinuální supervizi a součinnost ze strany interiéru.

Cena bez DPH

108 786,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 786,00	21,00%	22 845,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 631,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum horolezectví

Objekt:

376D08 Muzeum - NAB 08 přesuny SLP a SIL zásuvek

Místo:

Datum: 17. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Termil s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

108 786,00

D PSV Práce a dodávky PSV 108 786,00

D 741 Elektroinstalace přesuny zásuvek D4, D5 a termostatu u výtahu 108 786,00

1	K	R99.2	Silnoproudé dodávky viz samostatný protokol	kpl	1,000	73 217,00	73 217,00
2	K	R98.2	Slaboproudé dodávky viz samostatný protokol	kpl	1,000	20 443,00	20 443,00
3	K	R97.1	Stavební přípomocné práce	kpl	32,000	180,00	5 760,00
4	K	R96.1	Koordinace nakupovaných profesí	kpl	0,100	93 660,00	9 366,00