

2230



TSKRP00A6SA3

DODATEK 2

KE SMLouvĚ O DíLO A/3/18/41

Hlávkův most - Stanovení zatížitelnosti, prověření možnosti oprav
ve smyslu proveditelnosti, životnosti nebo případného zásahu

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4130/0077

číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.:

zastoupena:

Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva
členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo
místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech ve věcech technických:

ředitel úseku speciálních staveb

ředitel odd. mostů

asistent ŘÚSS

technická služba technik prohlídek a diagnostiky mostů

2. Zhotovitel:

a)

se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zřízeno zákonem č. 111/98 Sb. o vysokých školách

součást: Kloknerův ústav

se sídlem Šolínova 7, 166 08 Praha 6

bankovní spojení: KB Praha 6

č.ú.:

zastoupen: Doc. Ing. Jiřím Kolískem, Ph.D., ředitelem, na základě statutu ČVUT
v Praze

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

- ve věcech technických: Ing. Milan Hrabánek, Ph.D.

b) Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 147 14

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 2994
zastoupená Ing. Milanem Kalným, jednatelem

c) INSET s.r.o.

se sídlem: Praha 3, Lucemburská 1107/7, PSČ 130 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 234236
zastoupená: Ing. Marcelém Mottlem, obchodním ředitelem společnosti na základě plné moci

tj. společníci, kteří jsou sdružení ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník, ve společnost „Hlávkův most“ se správcem společnosti [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]
■ [REDAKCE] Kloknerův ústav, zastupujícím společníky Pontex, spol. s r.o. a INSET s.r.o.

II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/18/41 [REDAKCE] ze dne 22.6.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy, a to změna čl. II. Smlouvy (Doba plnění) z důvodů, které nebyly Objednatelem před uzavřením Smlouvy předpokládány a nebyly mu známy a zároveň z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně Zhotovitele.

Jedná se o následující okolnosti v průběhu provádění díla:

- 1) Časově velmi náročné zpřístupnění všech 24 průlezných komor v trámech mostu SO 203 přes plavební komoru.
- 2) Diagnostické práce ve výše uvedených komorách, které si vyžádaly rovněž delší čas, a to s ohledem na velmi zhoršené pracovní prostředí způsobené přítomností silně degradovaného bednění v cca 70 % diagnostikovaných prostorách a v návaznosti na to i omezený počet odborných pracovníků schopných v tomto prostředí diagnostické práce provést.
- 3) Omezené možnosti dodavatelů přístupových prvků, tj. lodí a pontonů s vysoko zdvižnými plošinami, kteří se během plnění ze Smlouvy podíleli na jiných probíhajících diagnostikách mostů požadovaných ze strany Objednatele (např. most Legií, Barrandovský most, Palackého most) a nemožností využít pontonu v době zvýšené hladiny Vltavy, což vedlo ke zpoždění při odběrech vzorků materiálů pro laboratorní testy.
- 4) Nevydání DIO/DIR pro účely hloubkových vrtů do základů a podloží k tomu příslušným orgánem.
- 5) Limitující kapacita některých ze zkušebních zařízení, zejména zmrazovacích komor, které byly a v současné době jsou využívány na 100 %, tedy na hranici své kapacity (a to i v rámci jiných zakázek ze strany Objednatele).

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. II. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

2. Termín dokončení díla: 30.8.2019.

IV.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze, dne
Za Objednatele 11. 07. 2019

V Praze, dne 24.6.2019
Za Zhotovitele

