



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11-691-18 uzavřené dne 25. 6. 2018

/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany:

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
zastoupena: PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem organizace
IČ: 00305847
DIČ: CZ00305847 – neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 837791/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

XXXXX, XXXXX, XXXXX,
tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX

(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: XXXXX, XXXXX, XXXXX a
XXXXX společnosti nebo XXXXX,
XXXXX společnosti
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891 - plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXX, tel.: XXXXX
XXXXX, tel.: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Název projektu: **Toulky údolím Olše**

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A
Česká republika – Polsko).

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Revitalizace vybraných dřevostaveb - Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře (MT)“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací došlo ke změnám, v důsledku kterých vznikla potřeba víceprací a méněprací, jenž jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Vícepráce a méněpráce vyplývají především z důvodů, které nebylo možno předpokládat v době zpracování projektové dokumentace a byly zjištěny dodatečně dle skutečného stavu zjištěného na stavbě. Zhotovitel v rámci provádění výkopů pro základové konstrukce objektu SO 08f Slovanské hradby zjistil, že základová spára nesplňuje požadavky na únosnost podloží stanovenou PD. S ohledem na zjištěný stav provedl autorský dozor úpravu způsobu založení základové konstrukce a navazující dřevěné konstrukce (tzn. hloubku základu, tvar základu, úpravu podloží, způsob kotvení dřevěné konstrukce, rozsah a detaily dřevěné konstrukce, atd.), která je řešena v projektu změny stavby před dokončením. Dále byla zjištěna kolize tzv. „valu“ v části Slovanské hradby a navrženého podélného základu objektu SO 08f Slovanské hradby, což je rovněž řešeno v projektu změny stavby před dokončením. Předmětem dodatku je také změna způsobu bednění základových konstrukcí, které budou vzhledem k rozsahu provedeného archeologického výzkumu a prostorovým požadavkům na provádění bednění v omezeném prostoru výkopů, provedeny jako ztracené bednění ze systému Velox. Dále je předmětem dodatku dodání dostupného propustku. Výměra dodávky valounů pro zakrytí betonových konstrukcí byla navýšena dle skutečnosti s ohledem na terénní nerovnosti zjištěné na stavbě a dále dle změny tvaru a rozsahu základové konstrukce. Další upřesnění je uvedeno ve změnovém listu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
3. Rozsah zmíněných více a méně prací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je obsahem souhrnného rozpočtu stavby a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto více a méně práce jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou. Vlastní rozpočet dodatku je pak členěn na tři dílčí rozpočty: vícepráce - nové a související položky, vícepráce - původní položky, méněpráce.
4. Vliv na prodloužení termínu realizace díla má zejména prodloužení termínu dokončení záchranného archeologického výzkumu. Lokalita stavby totiž náleží k unikátním archeologickým památkám, a to i v rámci celé ČR. Navíc nelze vždy dopředu predikovat rozsah a náročnost zásahů do terénu. To se projevilo právě v tomto případě, kdy se např. v úsecích, v nichž dojde ke stavbě nadzemních konstrukcí, objevily nové, velmi náročné a komplikované stratigrafie, což v zásadě není možno řešit malými sondážními akcemi. Rozsah výzkumu bylo objektivně nutno i zvětšit. Probíhající záchranný archeologický výzkum roku 2019 v místě stavby (v zákonem chráněné lokalitě) tak dle uzavřené smlouvy objednatele s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i., neskončí dřív než v 10/2019. Oproti původnímu předpokladu dokončení předmětných archeologických prací v místě stavby ve 44. týdnu 2018 tak došlo k velmi významnému zpoždění, které nebylo možno předpokládat. Dále bylo na objektech SO 08f Slovanská hradba a SO 08h Obranná věž v rámci provádění výkopů (viz. zápis z KD 27. 9. 2018) zjištěno nevyhovující podloží pro založení spodní stavby a byla následně projektantem vypracována změnová projektová dokumentace a vydáno rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením, které objednatel převzal 8. 4. 2019.

III. Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. V čl. **IV. Doba a místo plnění** se odst. 1 smlouvy mění takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 15. 7. 2020 a nejpozději v poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Změny závazku ze smlouvy jsou podrobněji specifikovány a odůvodněny ve Změnových listech č. 1.1- 1.4 tohoto Dodatku č. 1 a jednotlivých položkových rozpočtech, jež jsou přílohou tohoto dodatku.

Soupis změn dle Změnového listu č. 1:

ZL1.1_VCP- MNP - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště

ZL1.2_VCP- MNP - Objekt SO 08e Palisáda

ZL1.3_VCP- MNP - Objekt SO 08f Slovanská hradba

ZL1.4_VCP- MNP - Objekt SO 08h Obranná věž

3. Přehled změn dle jejich důvodů v souladu s příslušným ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění:

3.1 Změny realizované dle § 222 odst. 4 zákona:

ZL1.2_VCP- MNP - Objekt SO 08e Palisáda, rozpočet VPSO08e

3.2 Změny realizované dle § 222 odst. 6 zákona:

ZL1.2_VCP- MNP - Objekt SO 08e Palisáda, rozpočty MPSO08e, DOD_SO08e

ZL1.3_VCP- MNP - Objekt SO 08f Slovanská hradba, rozpočty MPSO08f, DOD_SO08f, VPSO08f

ZL1.4_VCP- MNP - Objekt SO 08h Obranná věž, rozpočty MPSO08h, DOD_SO08h, VPSO08h

3.3 Změny realizované dle § 222 odst. 7 zákona:

ZL1.1_VCP- MNP - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště, rozpočty MPPOV, DOD_POV

4. Na změně rozsahu díla se obě smluvní strany dohodly.
5. Rozsah předmětu díla se mění tímto Dodatkem č. 1 tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV tohoto dodatku.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. **V. Cena za dílo** odst. 1 smlouvy, který upravuje cenu díla, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně:

Dodatečné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst. 4 zákona	133 720,74 Kč
Neprováděné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst. 6 zákona	-1 629 033,48 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst. 6 zákona	3 052 110,62 Kč
Neprováděné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst. 7 zákona	-249 260,00 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1, § 222 odst. 7 zákona	200 360,00 Kč

Dodatečné práce celkem	3 386 191,36 Kč
Neprováděné práce celkem	-1 878 293,48 Kč

Dopad změn do ceny díla bez DPH	1 507 897,88 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH	22 992 458,08 Kč
DPH 21%	4 828 416,20 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem včetně DPH	27 820 874,28 Kč

V. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Muzeem Těšínska, p. o. zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Muzeem Těšínska, p. o. použity. Muzeum Těšínska, p. o. při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Muzea Těšínska, p. o. www.muzeumct.cz.
5. Zhotovitel se zavazuje, že podstoupí výkon kontroly/auditů související s předmětnými pracemi, a to oprávněnými osobami, a poskytne jim veškerou potřebou součinnost. Tato povinnost zahrnuje rovněž zpracovávání a poskytování osobních údajů. Tato povinnost je sjednána do 31. 12. 2027.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet sestávající z rozpočtů D1 MP, D1 DOD a D1 VP, obsahujících dílčí rozpočty dle jednotlivých stavebních objektů stavby a příloha č. 2 – Změnový list.

V Českém Těšíně dne.....

V Třinci dne

za objednatele

PaedDr. Zbyšek Ondřeka
ředitel Muzea Těšínska, p. o.

za zhotovitele

XXXXX, XXXXX
XXXXX
a XXXXX společnosti