

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3021H1180018 ze dne 10. 10. 2018 (smlouvy zhotovitelem evidované pod č. 85/2018)

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investiční referentka

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, kastelán

2) Zhotovitel:

LARENO s.r.o.

IČ: 26447002, DIČ: CZ26447002

se sídlem: U jabloně 358, 281 67 Stříbrná Skalice

zastoupený: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jednatelem společnosti

Doručovací adresa: Vlkovec 77, 257 24 Chocerady

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 2

smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II. a VI. odst. 6.1. smlouvy o dílo ev. č. 3021H1180018 ze dne 10. 10. 2018 (smlouvy evidované zhotovitelem pod č. 85/2018) na akci (dále jen „smlouva“):

„NPÚ, Klášter Kladruby – Obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi“

III.

1) Předmět smlouvy – určení díla (čl. II. smlouvy o dílo):

Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů č. 7, 9, 10, 11 a 12 a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Předmětem změny jsou práce nezbytné pro řádné dokončení díla, neobsažené v položkovém rozpočtu. Dále je předmětem navýšení objemu prací v souvislosti s novými náleзовými situacemi na stavbě, které nebylo možné v době zpracování PD zjistit. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou:

ZL č. 7 - *Obnova krovu - sektor N, K - úsek střešní plášť stará prelatura,*
 ZL č. 9 - *Obnova fasád - doplnění - zajištění statických poruch zdiva věže,*
 ZL č. 10 - *Obnova krovu - tesařské spoje pro obnovu krovu a stropů sektor A, B, C, F,*
 ZL č. 11 - *Obnova krovu - laťování a krytí částí sektor L S7c,*
 ZL č. 12 - *Obnova krovu - kotvení kleneb sektor M, N, O, pomocí kotvení pozednic a kovaných táhel*

2) Cena díla (čl. VI. smlouvy o dílo):

2.1. Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech č. 7, 9, 10, 11, 12 a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací ke změnovým listům a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně:

Cena dle SoD a dodatku č. 1:

22 095 720,06,- Kč bez DPH + 4 640 101,21,- Kč 21% DPH = 26 735 821,27,- Kč vč. DPH

(slovy: dvacetšestmilionůsedmsetřicetpěttisícosmsetdvacetjedna korun českých dvacetsedm haléřů vč. DPH)

Méněpráce celkem dle ZL 7, 9, 10, 11, 12:

1 522 382,5,- Kč bez DPH + 319 700,33,- Kč 21% DPH = 1 842 082,83,- Kč vč. DPH

Vícepráce celkem dle ZL 7, 9, 10, 11, 12:

1 787 258,96,- Kč bez DPH + 375 324,38,- Kč 21% DPH = 2 162 583,34,- Kč vč. DPH

Navýšení ceny dle SoD a dodatku č. 1:

264 876,46,- Kč bez DPH + 55 624,05,- Kč 21% DPH = 320 500,51,- Kč vč. DPH

Celková cena po navýšení dle ZL 7, 9, 10, 11, 12 činí:

22 360 596,52,- Kč bez DPH + 4 695 725,26,- Kč 21 % DPH = 27 056 321,78,- Kč vč. DPH

(slovy: dvacetsedmmilionůpadesátšesttisícitřístadvacetjedna korun českých sedmdesátosm haléřů vč. DPH)

IV.

Závěrečná ustanovení:

- 4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 4.3. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3021H1180018 ze dne 10. 10. 2018 (evidované zhotovitelem pod č. 85/2018) zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 2. 7. 2019

Ve Stříbrné Skalici dne 12. 7. 2019

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatelka

Přílohy dodatku:

- ZL č. 7 - Obnova krovu - sektor N, K - úsek střešní plášť stará prelatura,*
- ZL č. 9 - Obnova fasád - doplnění - zajištění statických poruch zdiva věže,*
- ZL č. 10 - Obnova krovu - tesařské spoje pro obnovu krovu a stropů sektor A, B, C, F,*
- ZL č. 11 - Obnova krovu - laťování a krytí části sektor L S7c,*
- ZL č. 12 - Obnova krovu - kotvení kleneb sektor M, N, O, pomocí kotvení pozednic a kovaných táhel*