

### Harmonogram -Komunikace pro pěší Hrázka- Dillingerova

	Duben					Květen					Červen					Červenec					Srpen				
	1.-7.	8.-14.	15.-21.	22.-28.	29-30	1.-5.	6.-12.	13.-19.	20.-26.	27.-31.	1.-2.	3.-9.	10.-16.	17.-23.	24.-30	1.-7.	8.-14.	15.-21.	22.-28.	29.-31.	1.-4.	5.-11.	12.-18.	19.-25.	26.-31.
	14t	15t	16t	17t	18t	18t	19t	20t	21t	22t	22t	23t	24t	25t	26t	27t	28t	29t	30t	31t	31t	32t	33t	34t	35t
<b>SO 101 zpevněné plochy</b>																									
Přípravné práce-vytyčení sítí, ochr. stromu																									
<b>SO 101 zpevněné plochy I.etapa, úsek ul.</b>																									
<b>Hrázka, řezy A, B a 1, osazení dopr. znač.</b>																									
Zemní práce, roz. dlažeb, základy,																									
Palisáda, dlažby, zábradlí																									
<b>Úsek ul. Hrázka řezy 2,3,4, po poj.zpevn.p.</b>																									
Zemní práce, roz. žlabů, konstrukce chod.																									
Dlažba, zábradlí																									
<b>SO 101 zpevněné plochy II.etapa úsek ul.</b>																									
<b>Hrázka, řez C a dlažba před schody</b>																									
Osazení dopravních značek, zemní práce																									
dlažba, zábradlí																									
<b>Schodiště a zpevněná plocha po řez D</b>																									
zemní práce, základy, montáž schod.																									
dlažba chod. a dlažba pojízdné plochy																									
<b>SO 101 zpevněné plochy III.etapa úsek</b>																									
<b>řez D, D až po ul Dillingerova</b>																									
Zemní práce, základy, montáž obrub.																									
Základy, palisáda, mon.stěna, konstr.																									
chodníku, dlažby chodníku a zpevn.ploch.																									
<b>SO 101 zpevněné plochy</b>																									
Zemní práce-výkop pro kabely VO																									
Elektroinstalace-zem.pásek, kabel VO																									
Elektromontáže-stožáry, světla																									
Ostatní-oprava chodníků																									
Zemní protlak řízený a neřízený																									
Zaměření dílčí a hotové stavby																									

Zahájení vyřizování dopravního značení  
Policie ČR, MMB

Ukončení vyřizování dopravního značení

V Brně 26.4.2019

Ing. Milan Šeda