

CES

161066/S01

LN085138 Žatec, Oblouková, Dvořákova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

**Dodatek č. 3**

k CES 81/18 (objednatel) č. 161066/S01 (zhotovitel) Smlouvě ze dne 16.01.2018

Smluvní strany:

**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

**2. Zhotovitel:****„Společnost pro Operativní opatření Mostecko“**

Zastoupená vedoucí společníkem

SILNICE GROUP a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12069

sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zastoupen: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem MBA, místopředsedou představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

a společníkem

ZEPRIS s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188

sídlo: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

zastoupen: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 251 17 947

DIČ: CZ699004936

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

číslo účtu společnost [REDACTED]  
na základě Smlouvy o společnosti ze dne 11.02.2016

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu č. CES 81/18 (objednatele), č. 161066/S01 (zhotovitele) ze dne 16.01.2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 3, kterým se mění smlouva, dodatek č. 1 a dodatek č. 2 níže uvedeným způsobem.

## Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. III. odst. 3.2. a čl. IV. odst. 4.1. **na základě dohody obou smluvních stran a na základě odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce – vzniku méně a víceprací;** tj. na základě změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Dochází tedy k posunutí termínu dokončení stavby a k navýšení celkové ceny díla a tím i k úpravě předmětných odstavců níže uvedeným způsobem:

3.2. Dokončení stavby do: 15.08.2019

~~Dokončení stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamyšlenému účelu objednatelem.~~

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

**Cena celkem 7.115.385,01 Kč (bez DPH)**

(Smlouva = 6.895.644,60 Kč bez DPH + D3 = 219.740,39 Kč bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 8.609.615,86 Kč

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

**OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTAVAJÍ BEZE ZMĚNY.**

Příloha č. 1 – Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Příloha č. 3 – Změnový list číslo 03/2019

V Teplicích dne

V Praze, dne 29.05.2019

Objednatel:

Zhotovitel:


Severočeská vodárenská společnost a.s. <sup>09.07.2019.</sup>

49099469, DIČ

26

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel


Severočeská vodárenská společnost a.s.



předseda představenstva  
SILNICE GROUP a.s.



Ing. Alexander Strádal  
jednatel



## Příloha č. 1 – Znění nového článku o registru smluv

### Registru smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

### Doložka o zpracování osobních údajů

#### 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 1.1 Vzhledem k tomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „**POOÚ**“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.
- 1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

#### **Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů**

- 1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „**osobní údaje**“).
- 1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatel.

#### **Povaha a účel zpracování**

- 1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
- 1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

#### **Doba zpracování**

- 1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
- 1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
- 1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:
- a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
  - b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním

požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

- c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
- d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;
- e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
- f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;
- g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; a
- h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOÚ;
- i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

#### **Zabezpečení osobních údajů**

- 1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:
  - 1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  - 1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
  - 1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
  - 1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
  - 1.11.5 víceúrovňový firewall;
  - 1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
  - 1.11.7 šifrovaný přenos dat;
  - 1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
  - 1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
  - 1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
- 1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Objednateli.

- 
- 
- 1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                |                                                     |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                                                     | číslo : 03/2019   |                |
| Zhotovitel: „Společnost pro Operativní opatření Mostecko“<br>Zastoupená vedoucím společníkem Silnice Group a.s.<br>Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město<br>Zastoupená společníkem Zepris s.r.o.<br>Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                |                                                     |                   |                |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                |                                                     | Datum: 29.05.2019 |                |
| Název akce: LN085138 Žatec, Oblouková, Dvořákova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                |                                                     |                   |                |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | poštou            | E-mailem                       | Faxem:                                              | osobně<br>X       |                |
| Odkazy na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | ne                             |                                                     |                   |                |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | ne                             |                                                     |                   |                |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | ano                            |                                                     |                   |                |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | ano                            |                                                     |                   |                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                |                                                     |                   |                |
| Žádost o prodloužení termínu se zakládá na několika důvodech:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                |                                                     |                   |                |
| 1/ Při bourání stávající kanalizace je zjištěno, že pod stávající stokou je podkladním beton a vlastní konstrukce trouby je masivnější. Bourání stávající kanalizační stoky je mnohem náročnější.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                |                                                     |                   |                |
| 2/ Na kanalizačním řadu je vysoký počet přípojek, kdy po kontrole jsou některé stávající přípojky již v nevyhovujícím stavu a musí být rekonstruovány. O případné rekonstrukci rozhoduje zástupce provozu SČS. Po odsouhlasení ceny v rámci úpravy přípojek je požádáno o povolení výkopových prací na přípojkách a o zvláštní užívání komunikace.                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                                                     |                   |                |
| 3/ V lokalitě rekonstrukce kanalizace a vodovodu dochází k poměrně složitým dopravním situacím. Rekonstrukce se nachází přímo v centru města, kdy v úzkých uličkách stojí i přes zákaz zaparkovaná vozidla. Tím brání v pohybu mechanizace a nákladních vozidel na pracovišti. Je nutno za pomoci Městské policie vozidla odtahovat.                                                                                                                                                                                                        |                   |                                |                                                     |                   |                |
| 4/ Nakládka výkopku a odvoz na mezideponii probíhá při dalším dopravním omezení v centru města, kdy se prodlužuje časový dojezd nákladních vozidel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |                                                     |                   |                |
| 5/ Je vznesen požadavek Stavebního úřadu Města Žatec, aby byly práce prováděny šetrněji k okolním objektům a nájemníkům, kdy je nutno zamezit otřesům při výkopu zeminy a minimalizovat vibrace při následném hutnění zásypů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                |                                                     |                   |                |
| 6/ Kontrola a zdokumentování nalezených artefaktů ve výkopu pracovníkem Archeologického ústavu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                |                                                     |                   |                |
| 7/ Vícepráce v souhrnu určují navýšení m3 výkopku u kanalizace KT DN 400 a bourání stávajících kanalizačních šachet, kde dochází při výkopu k sesuvu nestabilní zeminy v části historického základu zdí původních městských hradeb. Dále je nutno v úseku mezi objekty č.p.190 až č.p.221 výkop rozšířit na 2,5 m a rekonstrukci kanalizace a vodovodu provádět v souběhu v délce 51,7 m. Vzhledem k trase a současnému uložení plynovodního potrubí je nutno na kanalizačním řadu přidat dvě nové lomové kanalizační šachty Š2A a Š58159A. |                   |                                |                                                     |                   |                |
| 8/ Při osazení první napojované šachty na Chelčického náměstí je nutné provést dodatečné úpravy napojení na stávající stoku, kde došlo k částečnému propadu betonového vejce 500/750 v délce 2 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                |                                                     |                   |                |
| Důvod vícepráce/méně práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele                                   | vyšší moc         | jiné okolnosti |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NE                | NE                             | NE                                                  | NE                | ANO            |
| Počet připojených listů výkresů změny: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                |                                                     |                   |                |
| <b>Ocenění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                |                                                     |                   |                |
| <b>Celkem + 219 740,39 Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                |                                                     |                   |                |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): |                   |                |
| <b>7 115 385,01 bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                | <b>do 15.8.2019/ o čtyřicet šest dní</b>            |                   |                |



Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~ponížení~~ rozpočtu o částku: **219 740,39 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 243 429,06 Kč bez DPH, tj. **3,53 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 23 688,67 Kč bez DPH, tj. **0,34 %** nabídkové ceny.

Součet absolutních hodnot víceprací a méněprací změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 267 117,73 Kč bez DPH. tj. **3,87 %**

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **19**

#### Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis ..... Datum 29.5.2019

## PŘIJETÍ ZMĚNY

#### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo, nebo použity z ceníku URS

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

#### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

AZ Consult, spol. s r.o.  
Klíšská 1334/12  
400 01 Ústí nad Labem - centrum  
IČO 445 67 430  
Podpis ..... Datum 22-06-2019

#### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:-8-

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis ..... Datum 24-06-2019

#### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis ..... Datum 27.6.2019

Podpis ..... Datum 27.6.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávnující / neoprávnující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.