



Číslo smlouvy zhotovitele: 13-0482A/17

Číslo smlouvy objednatele:

Dodatek č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace“

uzavřené níže popsánymi smluvními stranami dne 13. 9. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I.
Smluvní strany

Obec Dlouhá Ves

se sídlem: Dlouhá Ves 155, 352 01 Dlouhá Ves
Zastoupená: Ing. Ivana Vítovcová - starostka obce
Identifikační číslo: 00255416
DIČ: CZ00255416

dále jen „**Objednatel**“

a

Společníci společnosti „Společnost Dlouhá Ves“
(na základě společenské smlouvy ze dne 19. 4. 2017)
sídlem PORR a.s.,
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zastoupená: Jiří Šára, prokurista PORR a.s., Vodohospodářské stavby
Ing. Petr Semerád, prokurista PORR a.s.

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B,
vložka 1006

(jako vedoucí společník společnosti)

EVT Stavby s.r.o.

sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
IČO: 25260766
DIČ: CZ25260766
Zastoupená: Josef Kunc, jednatel



společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka 10842

(jako společník společnosti)

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
Kontaktní osoba: Jiří Šára, ředitel Vodohospodářských staveb PORR a.s.
tel.: 602 384 039, e-mail: jiri.sara@porr.cz

Oprávněný zástupce:

- ve věcech technických: Ing. Igor Fryč, tel: 739 521 555

dále jen „Zhotovitel

- dále Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“

II.

Smluvní strany konstatují, že dne 13. 9. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace**“ za podmínek této Smlouvy dílo – výstavbu kanalizace, čističky odpadních vod a související práce v obci Dlouhá Ves. K této Smlouvě o dílo smluvní strany dále dne 13.4.2018 uzavřely dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna znění čl. XX Smlouvy o dílo.

III.

Předmět tohoto dodatku č. 2

1. Smluvní strany tímto činí dohodu o dílčí změně vymezení předmětu díla, původně vymezeného v čl. III. Smlouvy o dílo a jejích přílohách, tak, že předmět díla se omezuje o práce a dodávky, popsané jako „méněvýměra“ v soupisu prací změnového listu č. 1, a dále se rozšiřuje o práce a dodávky, popsané jako „vícevýměra“ v tomtéž soupisu prací, kdy změna předmětu díla se týká části plnění s označením „SO-01.01 – Provozní objekt s aktivací“, které byly součástí původně sjednaného předmětu díla. V této souvislosti také strany činí v souladu s čl. VII. odst. 5 Smlouvy o dílo dohodu o snížení ceny díla uvedené v čl. VI. odst. 1 Smlouvy o dílo.
2. **Méněpráce a Vícepráce.** Konkrétní vymezení méněprací a víceprací je obsaženo v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 – Soupisu prací a dodávek – změnový list č. 1.
3. **Změna ceny díla.** Cena díla se na základě tohoto dodatku č. 2 a změny rozsahu díla mění takto:

Původní cena stavebního objektu SO-01.01 – Provozní objekt s aktivací: **14.536.773,36 Kč**
Nová cena stavebního objektu SO-01.01 – Provozní objekt s aktivací: **11.114.471,16 Kč**



Celková cena díla se mění takto:

Položka	Cena díla v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Cena díla v Kč (vč. DPH)
Smlouva o dílo	96.281.872,-		20.219.193,-	116.501.065,-
Dodatek č. 2	-3.422.302,2			
Nová cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 2	92.859.569,8		19.500.509,66	112.360.079,46

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a platí nadále.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Objednatелеm na zasedání obce dne 25.6.2019
číslo usnesení a) 15.....


Příloha: Soupis prací a dodávek – změnový list č. 1


V Dlouhé Vsi dne: 15.7......2019

V Praze dne: 11.7......2019

za Objednatele:

za Zhotovitele:


.....
Ing. Ivana Vítovcová
starostka obce


.....
Jiří Šára a Ing. Petr Semerád
prokuristé PORR a.s.


.....
Josef Kunc
jednatel EVT Stavby s.r.o.

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace
Objekt:	ČOV
Objednatel:	Obec Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 155, 352 01 Dlouhá Ves
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
TDI:	Michal Ryneš – STAVEBNÍ PODPORA
Projektant:	Aquašumava s. r. o., Chudenín

Popis a zdůvodnění změny:

Po zjištění rozporu mezi dokumentací pro stavební povolení a dokumentací pro provádění stavby bylo přistoupeno pouze k realizaci díla dle platného stavebního povolení. Odlišnost se týká zejména půdorysných rozměrů nadzemní části objektu ČOV. Vše viz. samostatná příloha k změnovému listu – vyjádření investora.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	x	

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	5 200 770,34 Kč	5,40 %
	Výše DPH sazba: 21 %	1 092 161,77 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	6 292 932,11 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	96 281 872,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	92 859 569,80 Kč	
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	112 360 079,46 Kč		

Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	4 311 536,27 Kč	4,48 %
	Vícepráce celkem bez DPH	889 234,07 Kč	0,92 %
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	-3 422 302,20 Kč	-3,55 %

termín	Termín realizace změny:	2019
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Vyjádření investora, Vyjádření TDI+AD, Vyjádření zhotovitele, Změna půdorysu, Půdorys nadzemní části - prováděcí, Změnový list č. 1
---------	---



Dragounská 130, 339 01 Klatovy
Tel.: +420 607 045 130
IČ: 067 54 330, DIČ: CZ06784330

SOUPLIS PRACÍ A DODÁVEK - Změnový list č. 1

Projekt: „Dlouhá Ves - ČOV a kanalizace“

Ev. číslo objednatel: 1/2017/COV
Ev. číslo zhotovitele: 13-0482A/17
Číslo akce objednatel:

SO-01.01 - Provozní objekt s aktivací

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Změnový list

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Kód dílu - Popis	Cena [CZK]			
	Dle SdD	Víceyměra	Méněyměra	Dle změnového listu
HSV - Práce a dodávky HSV	8 040 910,06	889 234,07	-4 311 536,27	4 618 607,86
1 - Zemní práce	6 776 849,67	706 767,37	-3 396 461,83	4 087 155,21
3 - Systé a kompletní konstrukce	2 555 111,45	0,00	-2 555 111,45	0,00
38 - Různé kompletní konstrukce	1 171 230,03	7 699,06	-364 934,04	813 995,05
4 - Vodovodné konstrukce	3 045 587,03	693 750,81	-475 040,18	3 264 297,66
64 - Osazení vylípní otvorů	1 376,16	0,00	-1 376,16	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 545,00	5 317,50	0,00	8 862,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 264 060,39	182 466,70	-915 074,44	531 452,65
762 - Konstrukce tesarské	436 818,96	0,00	-436 818,96	0,00
764 - Konstrukce klempířské	95 213,18	0,00	-57 983,70	37 229,48
765 - Konstrukce pokrývačské	40 262,06	0,00	-13 593,30	26 668,76
766 - Konstrukce truhlářské	306 653,78	0,00	-91 651,38	215 002,40
767 - Konstrukce zamečnické	37 149,60	42 347,20	0,00	79 496,80
768 - Konstrukce plastové	41 082,40	0,00	-41 082,40	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	177 406,73	140 119,50	-177 406,73	140 119,50
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	34 900,00	0,00	-20 085,46	14 814,54
	94 573,68	0,00	-76 452,51	18 121,17

SOUPLIS PRACÍ - Změnový list

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	J.cena [CZK]	Dle SdD	Víceyměra	Méněyměra	Die změnového listu	Cena [CZK]						
										Dle SdD	Víceyměra	Méněyměra	Dle změnového listu			
Náklady soupisu celkem													8 040 910,06	889 234,07	-4 311 536,27	4 618 607,86
D HSV Práce a dodávky HSV													6 776 849,67	706 767,37	-3 396 461,83	4 087 155,21
D 1 Zemní práce													2 555 111,45	0,00	-2 555 111,45	0,00
11	K	1320101	Hrubení rýh 5 do 600 mm v horně tř. 4 objemu do 100 m3	m3	680,90	1,937		-1,937	0,000	1 318,90		-1 318,90				
12	K	1320109	Příplatek za lepeost k hrubení rýh 5 do 600 mm v horně tř. 4	m3	160,40	1,938		-1,938	0,000	310,86		-310,86				
13	K	1320101.01	Hrubení rýh 5 do 600 mm v horně tř. 5 vč.případného dolamování, s uvořáním dna do předeseňk	m3	2 178,80	1,938		-1,938	0,000	4 222,51		-4 222,51				
16	K	1620105	Vodovodné přeměnění do 10000 m výkopu/sypání z horny tř. 1 až 4	m3	113,10	530,937		-530,937	0,000	60 048,97		-60 048,97				
17	K	1620109	Příplatek k vodovodnému přeměnění výkopu/sypání z horny tř. 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m	m3	2,80	21 237,480		-21 237,480	0,000	59 464,94		-59 464,94				
18	K	1620155	Vodovodné přeměnění do 10000 m výkopu/sypání z horny tř. 5 až 7	m3	113,10	2 626,938		-2 626,938	0,000	297 106,69		-297 106,69				
19	K	1620159	Příplatek k vodovodnému přeměnění výkopu/sypání z horny tř. 5 až 7 ZKO 1000 m přes 10000 m	m3	2,80	105 077,501		-105 077,501	0,000	294 217,06		-294 217,06				
23	K	171201311	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	120,00	5 052,600		-5 052,600	0,000	606 312,00		-606 312,00				
28	M	SRČSčp	štetkovsek pro zsbny (dodávka)	t	219,30	4 896,974		-4 896,974	0,000	1 073 906,40		-1 073 906,40				
31	K	1-toktr	Toktrk stěn výkopu tř.ČZO/25 tl.150mm pro zamezení vpadávání zeminy do výkopu (dodávka+montáž	m2	1 125,20	140,600		-140,600	0,000	158 203,12		-158 203,12				

OBEC DLOUHÁ VES