



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice	40
ÚSEK: Objekt SO 02 – Odpočet a přípočet - Osoušeče rukou	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 40 Popis: Odpočet a přípočet - Osoušeče rukou PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Uniřtav ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet a přípočet - Osoušeče rukou objekt SO 02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projekřová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Od doby vypracování PD pro elektroinstalaci až po samotnou realizaci nastal posun v čase, ale i v technickém vývoji. Dnes se již nedá na trhu schnat výrobek s totožnými parametry dle PD elektro. Na základě nemořnosti dodání osoušeče upřesnil ADGP nový typ a to v provedení ..OPTIMAL. DRY A v barvě bílé - objektu SO 02 viz VV elektroinstalace pol. 80	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]	DATUM: 30.5.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [redacted]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřec	40																
ÚSEK: Objekt SO 02 – Odpočet a přípočet - Osoušeče rukou																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 40 Popis: Odpočet a přípočet - Osoušeče rukou PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet a přípočet - Osoušeče rukou objekt SO 02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 20%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">43 308,00 Kč</td><td style="text-align: right;">9 094,68 Kč</td><td style="text-align: right;">52 402,68 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">-43 308,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-9 094,68 Kč</td><td style="text-align: right;">-52 402,68 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	43 308,00 Kč	9 094,68 Kč	52 402,68 Kč	Méně práce:	-43 308,00 Kč	-9 094,68 Kč	-52 402,68 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	43 308,00 Kč	9 094,68 Kč	52 402,68 Kč														
Méně práce:	-43 308,00 Kč	-9 094,68 Kč	-52 402,68 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 30.5.2019																
VYJÁDRĚNÍ: <i>Souhlasím</i>																	
OD: - GP PO:	DATUM: <i>30.5.2019</i>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna:																

Položkový soupis prací pro ZL číslo 40

S:	075 2016	Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bystrci
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	SO 02	ZL č. 40 - Osoušeče rukou - rozdílový rozpočet

Položkový rozpočet - odpočtový

BRNO - BYSTRC - Přístavba ZŠ Vejrostova 1 - elektroinstalace
účel: SO 02 - Přístavba ZŠ - silnoproudé a slaboproudé rozvody, ochrana před bleskem
č.: 28647/3775

Por.	C položky	Název položky	Množství	Mj	Cena položky	Celkem
00	1108015	Horkovzdušný osoušeč rukou, 2400W, 230V, IP44, bílý, senzor. př	-6	ks	7 218,00 Kč	43 308,00 Kč
Celkem k odpočtu						-43 308,00

Položkový rozpočet - přípočtový

BRNO - BYSTRC - Přístavba ZŠ Vejrostova 1 - elektroinstalace
účel: SO 02 - Přístavba ZŠ - silnoproudé a slaboproudé rozvody, ochrana před bleskem
č.: 28647/3775

Por.	C položky	Název položky	Množství	Mj	Cena položky	Celkem
0	1108015a	Osoušeč rukou OPTIMAL DRY A, barva bílá	6	ks	7 218,00 Kč	43 308,00 Kč
Celkem k odpočtu						43 308,00

Cena celkem za odpočet	-43 308,00
Cena celkem za přípočet	43 308,00
Cena po odpočtu a přípočtu	0,00

PS BRNO
Průmyslová
651








PS BRNO s.r.o.
Věžecká 155/119
602 00 Brno





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystre	41
ÚSEK: Objekt SO 02 – Odpočet a přípočet změna materiálu v podkladech pod komunikací	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 41 Popis: Odpočet a přípočet změna materiálu v podkladech pod komunikací PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OIMMB OD: Společnost PS Brno-Uniřtav ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet a přípočet změna materiálu v podkladech pod komunikací objekt SO 04 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Při provádění konstrukčních vrstev komunikací došlo ze strany ADGP k zpřesnění konstrukční skladby pod komunikací, která upravuje změnu materiálu v podkladech- dle VV pol.č. 128, 129, 130, 132.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 	DATUM: 5.6.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 
BKOM: 	DI Magistrát města Brna: 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřec	41																
ÚSEK: Objekt SO 04 – Odpočet a přípočet změna materiálu v podkladech pod komunikací																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 41 Popis: Odpočet a přípočet změna materiálu v podkladech pod komunikací PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Uniřtav -ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet a přípočet změna materiálu v podkladech pod komunikací objekt SO 02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">87 273,27 Kč</td><td style="text-align: right;">18 327,39 Kč</td><td style="text-align: right;">105 600,66 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">-226 534,22 Kč</td><td style="text-align: right;">-47 572,19 Kč</td><td style="text-align: right;">-274 106,41 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-139 260,95 Kč</td><td style="text-align: right;">-29 244,80 Kč</td><td style="text-align: right;">-168 505,75 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	87 273,27 Kč	18 327,39 Kč	105 600,66 Kč	Méně práce:	-226 534,22 Kč	-47 572,19 Kč	-274 106,41 Kč	Rozdíl:	-139 260,95 Kč	-29 244,80 Kč	-168 505,75 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	87 273,27 Kč	18 327,39 Kč	105 600,66 Kč														
Méně práce:	-226 534,22 Kč	-47 572,19 Kč	-274 106,41 Kč														
Rozdíl:	-139 260,95 Kč	-29 244,80 Kč	-168 505,75 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 5.6.2019																
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASU</i>																	
OD: GP PODEP:	DATUM: <i>5.6.2019</i>																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna:																

Položkový soupis prací pro ZL. číslo 41



S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bystřici
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	SO 02	ZL. č. 41 - Změna materiálu v podkladech pod konstrukci - rozdílový

Položkový rozpočet - odpočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						-154 379,00
128	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrku písku tloušťka po ztuhnutí 100 mm s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím pojezdová dlažba : -317	m2	-317,00000	79,00	-25 043,00
129	56473111xxxx	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drobného Podklad z kameniva drobného val 16-32 mm tl. 10 cm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a ztuhnutím pojezdová dlažba : -317	m2	-317,00000	94,60	-29 956,50
130	5647511xxxx	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drobného Podklad z kameniva drobného val.8-16 mm,tl. 10 cm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a ztuhnutím pojezdová dlažba : -317	m2	-317,00000	108,00	-34 236,00
132	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drobného tloušťka po ztuhnutí 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a ztuhnutím pojezdová dlažba : -317	m2	-317,00000	206,50	-65 143,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-72 155,22
254	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-343,59630	210,00	-72 155,22
Celkem k odpočtu						-226 534,22

Položkový rozpočet - přípočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						57 915,90
0	564881111RT2	Podklad ze štěrku písku po ztuhnutí tloušťky 20 cm, frakce 0-32 mm	m2	317 00000	182,70	57 915,90
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						29 357,37
254	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	139,79700	210,00	29 357,37
Celkem za přípočet						87 273,27
Cena celkem za odpočet						-226 534,22
Cena celkem za přípočet						87 273,27
Cena po odpočtu a přípočtu						-139 260,95





Položkový soupis prací pro ZL. číslo 41

S:	01	ZŠ Vejrostova
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	SO 02	ZL.č.41 Změna materiálu v podkladech pod komunikaci - přípočet

Položkový rozpočet - přípočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)
Díl: 5		Komunikace				57 915,90		139,80
	0,564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm frakce 0-32 mm	m2	317,00000	182,70	57 915,90	0,44	139,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				29 357,37		0,00
	254,998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	139,79700	210,00	29 357,37	0,00	0,00
Celkem za přípočet						87 273,27		





Položkový soupis prací pro ZL číslo 41

S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bystra
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	SO 02	ZL č. 41 - Změna materiálu v podkladech pod konstrukci - odpočet

Položkový rozpočet - odpočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-154 379,00
126	564Z3111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhuštění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním pojezdná dlažba -317	m2	-317,00000	79,00	-25 043,00
129	56473111xxxx	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním pojezdná dlažba -317	m2	-317,00000	94,50	-29 958,50
130	5647311xxxxx	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním pojezdná dlažba -317	m2	-317,00000	108,00	-34 236,00
132	56476111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním pojezdná dlažba -317	m2	-317,00000	205,50	-65 143,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-72 155,22
254	990011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-343,69630	210,00	-72 155,22
Celkem k odpočtu						-226 534,22



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystre	42																
ÚSEK: Objekt SO 04 – Přípočet - Doplnění skříně HUP u oplocení																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 42 Popis: Přípočet - Doplnění skříně HUP u oplocení PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přípočet - Doplnění skříně HUP u oplocení objekt SO 04 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">49 082,53 Kč</td><td style="text-align: right;">10 307,33 Kč</td><td style="text-align: right;">59 389,86 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">49 082,53 Kč</td><td style="text-align: right;">10 307,33 Kč</td><td style="text-align: right;">59 389,86 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	49 082,53 Kč	10 307,33 Kč	59 389,86 Kč	Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	49 082,53 Kč	10 307,33 Kč	59 389,86 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	49 082,53 Kč	10 307,33 Kč	59 389,86 Kč														
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	49 082,53 Kč	10 307,33 Kč	59 389,86 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 30.4.2019																
VYJÁDRĚNÍ: <i>Souhlasím</i>																	
OD: - GP POI: 	DATUM: <i>30.4.2019</i>																
SCHVÁLIL: _____	DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: 																



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc	42
ÚSEK: Objekt SO 04 – Přípočet - Doplnění skříně HUP u oplocení	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 42
Popis: Přípočet - Doplnění skříně HUP u oplocení
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Přípočet - Doplnění skříně HUP u oplocení objekt SO 04
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Projektová dokumentace a výkaz výměr neobsahují dodávku a montáž kompletního přístřešku HUP objektu SO 04, vč. demontáže, úpravy a zpětné montáže stávajícího oplocení.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM: 30.4.2019

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUŽE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.


STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:
BKOM: OI Magistrát města Brna:

Položkový soupis pro ZL. číslo 42

S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bystřici
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	SO 04	ZL.č.42 - Doplnění skříně HUP u oplocení






Položkový rozpočet - připočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
	1/175101201R01	Zesypání pískem v prostoru HUP dodávka a montáž (1,3*0,3)*0,9= 0,35 fm ³	kpl	1,00000	4 825,00	4 825,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
	2/273313311R00	Beton základových desek prostý C 8/10 1,8*0,7*0,1	m ³	0,12600	2 088,00	263,09
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
	3/311112120RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm zaliti tvárnice betonem C 16/20 (1,7*0,9)*2 (0,3*0,9)*2	m ²	3,60000	801,00	2 883,60
	4/349121102RT10	Dodávka a montáž beton, staveb. skříně plyn-HUP s dvířky 1350 x600x1200 mm včetně dodávky skříně vč. dveří ocelovýj bílých 800 x 1000mm 1	kpl	1,00000	27 015,00	27 015,00
Díl: 90 Oplocení						
	5/908941110R01	Úprava a doplnění stávajícího oplocení + zpětná montáž	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
	6/998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	2,83735	210,00	595,84
Díl: 999 Ostatní práce						
	7/976011211R01	Demontáž stávajícího plotu - betonový prefabrikát vč. pletiva	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
Celkem za připočet						49 082,53





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice	43
ÚSEK: Objekt SO 02 – Přípočet - Doplnění nadpraží nad D05 a D06 včetně SDK opláštění sloupu	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 43 Popis: Přípočet - Doplnění nadpraží nad D05 a D06 včetně SDK opláštění sloupu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přípočet - Doplnění nadpraží nad D05 a D06 včetně SDK opláštění sloupu objekt SO 02 DOŘČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt. s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Doplnění SDK nadpraží nad hliníkovými dveřmi pozice D/5 a D/6 (spojovací krček), opláštění sloupu SDK deskami vě. malby v objektu SO 02 viz VV pol. 89, 90, 254, 316,501,503	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 	DATUM: 5.6.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVĚZENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 
BKOM: 	OI Magistrát města Brna: 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřec		43	
ÚSEK: Objekt SO 02 – Přípočet - Doplnění nadpraží nad D05 a D06 včetně SDK opláštění sloupu			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 43 Popis: Přípočet - Doplnění nadpraží nad D05 a D06 včetně SDK opláštění sloupu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Uniřtav -ZŠ Vejrostova DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přípočet - Doplnění nadpraží nad D05 a D06 včetně SDK opláštění sloupu objekt SO 02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	14 718,25 Kč	3 090,83 Kč	17 809,08 Kč
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	14 718,25 Kč	3 090,83 Kč	17 809,08 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[redacted]	DATUM: 5.6.2019	
VYJÁDRĚNÍ:	SOUTAHOŠ		
OD: [redacted] - GP	POD: [redacted]	DATUM: 5.6.2019	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [redacted]		

Položkový soupis prací pro ZL. číslo 43

S:	01	ZŠ Vejrostova
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	SO 02	ZL. č. 43 -Doplnění nadpraží nad D5 a D6 včetně SDK opláštění sloupu - připočet




Položkový rozpočet - připočtový

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						7 532,34
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
89	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem nč ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky tl. 12,5 mm standard, bez izolace	m2	12,45015	550,00	6 847,58
opláštění sloupu : (0,81+0,075+0,4+0,5*4)*3,79				12,45015		
90	342266998R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatek příplatek pro obklad za plochu do 2 m2	m2	12,45015	55,00	684,78
Opláštění sloupu (0,81+0,075+0,4+0,5*4)*3,79				12,45015		
						5 374,92
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
0	418093142R00	Protipožární nadpraží SDK, v.do 1250 mm, 1xCD,1xRF 12,5 mm	m2	9,09000	591,30	5 374,92
bez dodávky izolace						
D5 : (1,27*1,9)*2				4,82600		
D6 : (1,04*2,05)*2				4,26400		
						56,91
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
254	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,27099	210,00	56,91
						633,99
Díl: 713		Izolace tepelné				
0	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	4,54500	72,99	331,74
Narezáání izolace na potřebný rozměr Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.						
Včetně pomocného lešení o výšce podtláky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa						
protipožární nadpraží : (1,27*1,9)+(1,04*2,05)				4,54500		
0	63150840R	Deska izolační ISOVER ORSET 1000x625 tl. 40 mm	m2	4,54500	52,20	237,25
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,54500				4,54500		
316	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00650	10 000,00	65,00
						1 120,09
Díl: 784		Malby				
501	784191101R00	Příprava podkladu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	21,54015	10,00	215,40
protipožární nadpraží : (1,27*1,9)*2+(1,04*2,05)*2				9,09000		
Opláštění sloupu SDK (0,81+0,075+0,4+0,5*4)*3,79				12,45015		
503	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných bělost 82% dvojnásobné - viz TŽ SO 02 - 4.12 Vnitřní povrchové úpravy	m2	21,54015	42,00	904,89
						14 718,25
Celkem za připočet						





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřec ÚSEK: Objekt SO 02 – Odpočet a přípočet - Úprava skladby souvrství na markýze.	44
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 44 Popis: Odpočet a přípočet - Úprava skladby souvrství na markýze PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet a přípočet - Úprava skladby souvrství na markýze objekt SO 02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: ADGP provedl zpřesnění a změnu skladby střešního souvrství na venkovní markýze. Změna je provedena v odpočtu samolepicího asfaltového pásu a TI ze spodní strany nad podhledem. Dále je proveden dopočet spádových klinů. Objekt SO 02 viz VV pol. 270, 271, 292, 293,300, 309, 311,316	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 4.5.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice		44		
ÚSEK: Objekt SO 02 – Odpočet a připočet - Úprava skladby souvrství na markýze				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 44 Popis: Odpočet a připočet - Úprava skladby souvrství na markýze PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:				
KOMU: OI MMB	OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejrostova	DATUM:		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet a připočet - Úprava skladby souvrství na markýze objekt SO 02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
NÁVRH OCENĚNÍ:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Vícepráce:	18 064,16 Kč	3 793,47 Kč	21 857,63 Kč	
Méně práce:	-51 732,95 Kč	-10 863,92 Kč	-62 596,87 Kč	
Rozdíl:	-33 668,79 Kč	-7 070,45 Kč	-40 739,24 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE:		[redacted]	DATUM: 4.6.2019	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i>				
OD: [redacted] - GP	P: [redacted]	UM: <i>4.6.2019</i>		
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: DI Magistrát města Brna: [redacted]			

Položkový soupis prací pro ZL číslo 44


S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bystrci
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	SO 02	ZL č. 44 - Úprava skladby souvrství na markýze - rozdílový

Položkový rozpočet - odpočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 712 Živěné krytiny						-23 152,68
270	712351111RT5	Pevňkové krytiny sřechné do 10° sanolepicím pásky v vrstvě, včetně dodávky sanulepicího asfaltového pásu	m2	-86,6150	231,00	-22 217,26
		sřechna markýzy 4,5*1,75		20,425		
		2,25*3,85		-8,8525		
		7,8*1,12		-1,20		
		7,8*4,05		-31,50		
		7,3*3,5		-25,28		
		1,6*5,7052		-5,364		
271	712851589RZ6	Pevňkové krytiny sřechné do 10° sanolepicím pásky v vrstvě, včetně dodávky sanolepicího asfaltového pásu	m2	-1,42500	264,00	-376,20
		sřechna markýzy 4,75*0,2		1,425		
282	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 8 do 12 m 50 m vodorovně Hmotnost z položek s pořadovým čísly... 270,27 0,41768545	t	-0,417684	1 100,00	-459,40
				0,41764		
Díl: 713 Izolace tepelné						-28 580,09
283	71311121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spádová, uchycení drátem,	m2	-95,51150	111,50	-10 772,18
		pochled markýzy 4,3*4,75		20,425		
		2,25*3,85		0,9625		
		7,8*1,12		4,28		
		7,8*4,05		31,58		
		7,3*3,5		26,28		
		1,6*6,7052		5,364		
311	63140153R	deska izolační (sádkní), minerální vlněná; rovná hrana; oranžová vlákna; rovnoběžná; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti: 0,039 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3	m2	-101,44208	145,50	-14 759,82
		Položka patří 283 - 95,51150		36,6115		
		0,16		-1,50258		
318	995712102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly... 283 Součet: 0,30480995	t	-0,304809	10 000,00	-3 048,09
				0,30451		
Celkem za odpočet						-51 732,95

Položkový rozpočet - přípočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						14 064,16
300	71341151R00	Montáž tepelné izolace sřechné na prý potkác kliděná na suchu, jednovrstvě - sřechna markýzy	m2	97,55000	40,00	3 902,00
		sřechna markýzy 97,55		97,55000		
309	28375972R	Deska spádová křin EPS 150, pěnový polystyren, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	4,55700	1 990,00	9 022,80
		markýza ve směru 4,51		4,24000		
		prořez 4,34*0,05		0,21700		
318	995712102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,11393	10 000,00	1 139,30
Díl: 764 Konstrukce klempířské						4 000,00
0	76441241R01	Dodávka a montáž pochvěných chlířů ze sřechny tl. cca 100 mm	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
		část: 4		4,00000		
Celkem za přípočet						18 064,16
Cena celkem za odpočet						-51 732,95
Cena celkem za přípočet						18 064,16
Cena po odpočtu a přípočtu						-33 668,79




Položkový soupis prací pro ZL č. 44

S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bystřici
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	SO 02	ZL č. 44 - Úprava skladby souvrství na markýze

Položkový rozpočet - odpočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čelkem
						-23 152,86
Díl: 712		Živičné krytiny				
270	712351111R75	Povlakové krytiny sítěch do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu sřezna markýzy : 4 3*4,75 2 25*3,85 7,8*1,12 7,8*4,05 7,3*3,6 1,6*6 705/2	m2	-90 61150	231,00	-22 317,26
271	712851559R26	Povlakové krytiny sítěch do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu sřezna markýzy : 4 75*0,3	m2	-1 42500	264,00	-376,20
292	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 5 do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 270.271 0.41763549	t	-0,41794	1 100,00	-459,40
						-28 580,09
Díl: 713		Izolace tepelné				
293	713111121R11	Montáž tepelné izolace sítěmi rovných, spodem, uchycení drátem podhled markýzy : 4,3*4,75 2 25*3,85 7,8*1,12 7,8*4,05 7,3*3,6 1,6*6 705/2	m2	-96 61150	111,50	-10 772,18
311	03140153R	deska izolační tasádní, minerální vlákně rovná hrubá, orientace vláken rovinnoběžná U 50,0 mm součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK, obj. hmotnost 50,00 kg/m ³ Položka pořadí 293 : 96,61150 0,01	m2	-101,44208	145,50	-14 758,82
316	098713102R00	Přesun hmot pro izolaci tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 293 : Součet : 0,30481296	t	-0,30481	10 000,00	-3 048,02
Čelkem za odpočet						-61 732,95




Položkový soupis prací pro ZL. číslo 44

S:	01	ZŠ Vejrostova
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	SO 02	ZL.č.44 - Úprava skladby souvrství na markýze - přípočet

Položkový rozpočet - přípočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						14 064,16
300	713141151R00	Montáž tepelné izolace střešních na plný podklad kladená na sucho, jednovrstvá - střešní markýzy	m2	97,55000	40,00	3 902,00
		střešní markýzy : 97,55		97,55000		
309	28375972R	Deska spádová kříž EPS 150, pěnový polystyren, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	4,55700	1 980,00	9 022,86
		markýza ve průřezu : 4,34		4,34000		
		průřez : 4,34*0,05		0,21700		
316	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,11393	10 000,00	1 139,30
Díl: 764 Konstrukce klempířské						4 000,00
0	764441211R01	Dodávka a montáž plechových chřtičů ze střešiny dl. cca 100 mm	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
		chřtič : 4		4,00000		
Celkem za přípočet						18 064,16





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřec	45																
ÚSEK: Objekt SO 01 – Doplnění požárních ucpávek																	
NÁVRH NA OCEŇENÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 45 Popis: Doplnění požárních ucpávek PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejrostova DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění požárních ucpávek v objektu SO 01 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCEŇENÍ:																	
	<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>29 895,00 Kč</td><td>6 277,95 Kč</td><td>36 172,95 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td>-0,00 Kč</td><td>-0,00 Kč</td><td>-0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>29 895,00 Kč</td><td>6 277,95 Kč</td><td>36 172,95 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	29 895,00 Kč	6 277,95 Kč	36 172,95 Kč	Méně práce:	-0,00 Kč	-0,00 Kč	-0,00 Kč	Rozdíl:	29 895,00 Kč	6 277,95 Kč	36 172,95 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	29 895,00 Kč	6 277,95 Kč	36 172,95 Kč														
Méně práce:	-0,00 Kč	-0,00 Kč	-0,00 Kč														
Rozdíl:	29 895,00 Kč	6 277,95 Kč	36 172,95 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 2.5.2019																
VYJÁDŘENÍ: <i>Souhlas</i>																	
OD: - GP	DATUM: <i>2.5.2019</i>																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna:																



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova I, Brno-Bystre	45
ÚSEK: Objekt SO 01 – Doplnění požárních ucpávek	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Doplnění požárních ucpávek PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 45
KOMU: OI MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: DATUM: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění požárních ucpávek v objektu SO 01 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENI IIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Na základě požadavku objednatele bude provedeno doplnění požárních ucpávek rozvodu ÚT, ZTI, EL nad podhledem v chodbě v 1.NP objektu SO 01.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 2.5.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted] BKOM: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [redacted]

Položkový rozpočet

S:	01	ZŠ Vejrostova				
O:	002	ZL číslo 46 - rozpočet přípočtový - SO 01				
R:	02	VCP - doplnění požárních ucpávek v chodbě 1.NP - nad požárním uzávěrem D/6, D/7, D/5				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		Požární prostup nad požárním uzávěrem			29 895,00	
		Prostup 500x3600 číslo 1	kpl	1	4 120 Kč	4 120,00
		Ocelové potrubí Ø < 100	ks	3	340 Kč	1 020,00
		Ocelové potrubí Ø < 200	ks	4	440 Kč	1 760,00
		Plastové potrubí Ø 50	ks	2	580 Kč	1 160,00
		Plastové potrubí Ø 75	ks	1	740 Kč	740,00
		Elektrické vedení Ø 30	ks	5	385 Kč	1 925,00
		Elektrické vedení Ø 50	ks	1	430 Kč	430,00
		Prostup 500x500 číslo 2	kpl	1	1 400 Kč	1 400,00
		Elektrické vedení Ø 30	ks	5	380 Kč	1 900,00
		Ocelové potrubí Ø < 150	ks	4	380 Kč	1 520,00
		Prostup 2400x300 číslo 3		1	2 300 Kč	2 300,00
		Elektrické vedení Ø 20		3	330 Kč	990,00
		Elektrické vedení Ø 30	ks	1	380 Kč	380,00
		Plastové potrubí Ø 50		2	580 Kč	1 160,00
		Plastové potrubí Ø 75		1	740 Kč	740,00
		Ocelové potrubí Ø < 150	ks	5	340 Kč	1 700,00
		Ocelové potrubí Ø < 100		2	350 Kč	700,00
		Prostup 250x2100 číslo 4	kpl	1	1 680 Kč	1 680,00
		Elektrické vedení Ø 20		1	330 Kč	330,00
		Ocelové potrubí Ø < 100		1	340 Kč	340,00
		Ocelové potrubí Ø < 150		6	380 Kč	2 280,00
		Plastové potrubí Ø 75		1	740 Kč	740,00
		Plastové potrubí Ø 50		1	580 Kč	580,00

