

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.smlouvy objednatele: 11PU-002301, evidenční číslo: 234/16

č.smlouvy zhotovitele: 780301-25299-5-16153/120726

ISPROFIN: 5001110007.31291

### NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „I/35 Chvojenec, sanace poruch“

uzavřené dne 31.8. 2016

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
osoba jednající jménem zadavatele: generální ředitel  
osoba oprávněná jednat: ředitel Správy Pardubice, na  
základě pověření  
ve věcech smluvních: referát zakázky  
ve věcech technických: vedoucí provozního úseku

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

#### Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČ: 26271303  
DIČ: CZ26271303  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B vložka 15904  
Zastoupen: ředitelem závodu Čechy východ  
senior oblastním manažerem závodu  
Čechy východ, oba na základě pověření  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
Oprávněn jednat  
ve věcech smluvních: obchodní náměstek závodu Čechy východ  
ve věcech technických: stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

## I. Předmět dodatku

V průběhu provádění prací se na stavbě vyskytly okolnosti, jež nebylo možno předvídat a bylo nutné nastalé problémy vyřešit. To vedlo ke vzniku víceprací, které jsou předmětem tohoto dodatku. Jednalo se o tyto práce:

SO 101: Projektová dokumentace předpokládala hloubkovou sanaci v místě křižovatky se silnicí III/3051 na Vysoké Chvojno. Po odtěžení projektované tloušťky konstrukce vozovky (83 cm) byla provedena statická zkouška s nevyhovujícím výsledkem. Proto bylo přistoupeno k prohloubení sanace o 37 cm až na tloušťku konstrukce 120 cm. Vrstva odtěžené zeminy byla nahrazena lomovým kamenem fr. 0/125. Byla provedena další statická zkouška s vyhovujícím výsledkem. Dále v místě zastávky po odfrézování dvou konstrukčních vrstev vozovky bylo zjištěno, že chybí ložná konstrukční vrstva vozovky. Po provedení statické zkoušky (nevyhovující) bylo rozhodnuto o nahrazení vrstvy šterkodrti vrstvou stabilizace v tl. 18 cm vyztužené karisítí a dolní ložné vrstvy v tl. 8 cm tak, aby konstrukce vozovky byla homogenní v celém příčném profilu. Dále projektová dokumentace předpokládala přeosazení kamenných obrub v místě výjezdu od benzínové pumpy. V době realizace byl posouzen stav kamenných obrub a na základě stavu byla požadována výměna za nové.

SO 102: Projektová dokumentace předpokládala hloubkovou sanaci v místě přechodu pro chodce. Po prohlídce lokality s TDI byla plocha sanace rozšířena v km 0,155 - 0,178. Hloubková sanace byla vytěžena na projektovanou tloušťku konstrukce 83 cm, kde byla zjištěna jílovitá neúnosná zemina. Byla provedena statická zatěžovací zkouška (nevyhovující) a na základě jejího výsledku byla sanace prohloubena na 120 cm. Dále byla vrstva nahrazena lomovým kamenem v tl. 37 cm, opět byla provedena statická zatěžovací zkouška s vyhovujícím výsledkem.

## II. Cena dodatečných prací

	Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
<b>Cena díla dle základní SOD</b>	<b>2 995 051,38</b>	<b>628 960,79</b>	<b>3 624 012,17</b>
Cena víceprací na SO 101	218 187,78	45 819,43	264 007,21
Cena víceprací na SO 102	156 306,73	32 824,41	189 131,14
<b>NOVÁ CENA DÍLA CELKEM</b>	<b>3 369 545,89</b>	<b>707 604,63</b>	<b>4 077 150,53</b>

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ustanoveních, nedotčených tímto dodatkem č. 1, zůstává smlouva o dílo beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

Přílohy:

- 1) Rozpočty dodatku pro jednotlivé stavební objekty (5 listů A4)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 KE ŠMLOUVĚ  
O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Skanska a.s.

Podpis: \_

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Datum: 31. 10. 2016

Podpis: \_

Jméno :

Funkce: senior oblastní manažer závodu ČV  
oba na základě pověření

Datum: