

**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o dílo č. 18CDSD174**

na stavbu „Sběrný dvůr odpadů“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Zhotovitel: AQUATEST a.s.**

Sídlo: Geologická 988/4 Praha 5 Hlubočepy 152 00  
zastoupený Danielem Kraftem, předsedou představenstva  
IČ: 447 94 843  
DIČ: CZ 44794843

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) Technických Mgr. Miloslav Sedláček, tel.: +420 731 124 670, e-mail  
sedlacek@aquatest.cz

b) smluvních: Jan Demský, tel.: +420 737 822 632, e-mail: demsky@aquatest.cz

Bankovní spojení: FIO banka, 2301534267/2010

**Objednatel: město Hořovice**

Sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice  
zastoupené Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou města  
IČ: 00233242

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:

b) smluvních: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, perina@mesto-horovice.cz

Bankovní spojení: 27-363886349/0800

takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2018 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo dodávku stavby „Sběrný dvůr odpadů“.
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provádění dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky. Popis změn včetně konkrétního odůvodnění jejich nepředvídatelnosti, nezbytnosti pro dokončení a neoddělitelnosti od původní veřejné zakázky je uveden v příloze 1 tohoto dodatku.

**ČI I.**  
**Předmět díla, specifikace**

1. Předmět díla se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. Celkový přehled ceny díla:

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Cena bez DPH – smlouva + dodatek 1                      | 5 789 512, 53,- Kč |
| Cena bez DPH – dodatečné práce                          | 175 502,44 Kč      |
| Cena díla po přičtení ceny dodatečných prací bez DPH    | 5 965 014,97 Kč    |
| DPH 21 %                                                | 1 252 653,14 Kč    |
| Cena díla po přičtení ceny dodatečných prací včetně DPH | 7 217 668,11 Kč    |

**ČI II.**  
**Termíny plnění**

3. Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 6. 2019.
4. Předání a převzetí stavby: nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení, tzn. do 3. 7. 2019.

**ČI III**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři obdrží objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážně a srozumitelně, nikoli v tisni za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek do registru zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami.


5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
6. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Hořovice č. 12, dne 26. 6. 2019. Město Hořovice prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
7. Příloha č. 1 tohoto dodatku – Odůvodnění dodatečných prací v rámci zakázky „Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice“

V Hořovicích, dne 1. 4. 2019



Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

za objednatele




V Praze, dne 1. 7. 2019



Daniel Kraft,  
předseda představenstva

za zhotovitele



## Odůvodnění dodatečných prací

v rámci veřejné zakázky

### **„Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice“**

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu dodatečných prací v rámci veřejné zakázky na akci „Sběrný dvůr odpadů“, která byla vypsána obcí Hořovice, zástupce zadavatele v zadávacím řízení podle § 43 ZZVZ je MAZEPPA s.r.o. se sídlem Barrandova 404/28, 326 00 Pízeň.

Dodavatelem je společnost AQUATEST, a.s. na základě rozhodnutí zadavatele ze dne 24.4.2018

Předmětem plnění této dodatečné části veřejné zakázky jsou práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, které nebyly ve smlouvě sjednány.

#### **Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:**


Během realizace bylo zjištěno, že v prostoru pod budoucí komunikací u opěrné zdi dochází k přítokům vody, která se hromadí na staveništi a zatápí prostor staveniště, není tak možné realizovat stavební práce. Z toho důvodu je nezbytné realizovat vsakovací jímku (viz změnový list č. 2) a současně odvodnění pláně zpevněných ploch a komunikace (viz změnový list č. 4).

Dále z důvodu nesoudržnosti stávajícího podkladu komunikace v místě původního asfaltového krytu bude tento kryt doplněn kompletní skladbou nové asfaltové konstrukce komunikace (viz změnový list č. 3).

Celkem se jedná o navýšení o 175 502,44 Kč.

Zhotovitel: AQUATEST a.s.

Mgr. Miloslav Sedláček

  
.....


TDI:

Ing. Jiří Presl

  
.....

Objednatel: Obec Hořovice

Ing. Milan Šnajdr

  
.....

## OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo :

ZL 2

( méněpráce nebo vícepráce )

Datum: 22.05.2019

Předmět změny : Výstavba vsakovací jímky v prostoru pod plochou ze silničních panelů

Důvod změny : Z důvodu přítoku vody ze svahu pod budoucí komunikací nad OP bude provedena vsakovací jímka

Odkaz na rozpočtovou část: NEOBSAHUJE

Odkaz na výkresy: VV rozpočtu neobsahuje

Odkaz na jinou část smlouvy: není

## POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Bude vybudována vsakovací jímka o rozměrech 2x3x2,5m tedy o objemu 15m3 vyplněná šterkem a od podkladních konstrukcí komunikace oddělena geotextilií min 300g/m2

## VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

CELKOVÁ CENA

18 372 Kč

## Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce objednatele:

jméno

podpis

datum

Zástupce zhotovitele:

jméno

podpis

datum

Zástupce projektanta:

neuvádí se

jméno

podpis

datum

Manažer projektu:

neuvádí se

jméno

podpis

datum

Toto Oznámení změny-Změnový list **nesmí být považován** za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. **Na základě potvrzení Změnového listu** bude vystaven **Pokyn ke změně** pokrývající daný rozsah prací a **po jeho potvrzení** budou práce zahájeny .

## POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

2

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč:

18 372 Kč

Nový termín dokončení: na konečný termín

Zodpovědný zástupce objednatele :

podpis

datum

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

podpis

datum

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

**Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně**, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

**Celkem za dodávku**

**18 372,30**

**Oddíl Zpevněné plochy - vsakovací jímka**

|                                         |    |             |       |        |          |             |
|-----------------------------------------|----|-------------|-------|--------|----------|-------------|
| <b>Vsakovací jímka</b>                  |    |             |       |        |          | <b>0,00</b> |
| Hloubení otevřených jam                 | m3 | 2*3*2,5     | 15,00 | 238,00 | 3 570,00 | 0,00        |
| Nakládka výkopku na dopravní prostředek | m3 | 2*3*2,5     | 15,00 | 98,50  | 1 477,50 | 0,00        |
| Odvoz výkopku do 10000 m                | m3 | 2*3*2,5     | 15,00 | 289,60 | 4 344,00 | 0,00        |
| Poplatek za uložení - skládkovné        | m3 | 2*3*2,5*1,7 | 25,50 | 110,00 | 2 805,00 | 0,00        |
| Dodávka štěrku fr 32/63                 | m3 | 2*3*2,5     | 15,00 | 395,00 | 5 925,00 | 0,00        |
| Dodávka a montáž geotextilie 300 g/m2   | m2 | 2*3*1,9     | 11,40 | 22,00  | 250,80   | 0,00        |

NÁZEV STAVBY

SD HOŘOVICE

## OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo :

ZL 3

( méněpráce nebo vícepráce )

Datum: 27.05.2019

Předmět změny : Změna skladby příjezdové komunikace

Důvod změny : Z důvodu nesoudržnosti stávajícího podkladu komunikace v místě původního asf krytu bude tento doplněn kompletní skladbou nové asf konstrukce komunikace

Odkaz na rozpočtovou část: Obsahuje

Odkaz na výkresy: VV rozpočtu

Odkaz na jinou část smlouvy: není

## POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Bude doplněna skladba ASF konstrukce v ploše, kde měl zůstat původní podklad cca 100 m2

## VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

CELKOVÁ CENA

28 050 Kč

## Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce objednatele:

jméno

podpis

datum

Zástupce zhotovitele:

jméno

podpis

datum

Zástupce projektanta:

neuvádí se

jméno

podpis

datum

Manažer projektu:

neuvádí se

jméno

podpis

datum

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

## POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

3

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 28 050 Kč

Nový termín dokončení: na konečný termín

Zodpovědný zástupce objednatele :

podpis

datum

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

podpis

datum

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

SO 05 Příjezdová komunikace

Celkem za dodávku

28 050,00

|                                                                      |    |        |        |      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------|-----------|-----------|
| Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch                       |    |        |        | 0,00 | 75 900,00 | 75 900,00 |
| Podklad kamen. obal. asfaltem tř.3 nad 3 m,tl.6 cm                   | m2 | 276,00 | 275,00 | 0,00 | 75 900,00 | 75 900,00 |
| Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch |    |        |        | 0,00 | 90 720,00 | 90 720,00 |
| Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) nad 3 m, tl. 4 cm                   | m2 | 378,00 | 240,00 | 0,00 | 90 720,00 | 90 720,00 |
| Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch DOPLNĚNÁ ČÁST         |    |        |        |      |           |           |
| Podklad kamen. obal. asfaltem tř.3 nad 3 m,tl.6 cm                   | m2 | 102,00 | 275,00 | 0,00 | 28 050,00 | 28 050,00 |

NÁZEV STAVBY

SD HOŘOVICE

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo :

ZL 4

( méněpráce nebo vícepráce )

Datum:

05.06.2019

Předmět změny : odvodnění pláně

Důvod změny : Z důvodu zavodňování pláně je navržena drenáž s odtokem k příjezdové komunikaci

Odkaz na rozpočtovou část: Obsahuje

Odkaz na výkresy: VV rozpočtu

Odkaz na jinou část smlouvy: není

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

CELKOVÁ CENA

129 080 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce objednatele:

jméno

podpis

datum

Zástupce zhotovitele:

jméno

podpis

datum

Zástupce projektanta:

neuvádí se

jméno

podpis

datum

Manažer projektu:

neuvádí se

jméno

podpis

datum

Toto Oznámení změny-Změnový list **nesmí být považován za Pokyn ke změně**, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. **Na základě potvrzení Změnového listu** bude vystaven **Pokyn ke změně** pokrývající daný rozsah prací a **po jeho potvrzení budou práce zahájeny**.

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

4

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč:

129 080 Kč

Nový termín dokončení: **na konečný termín**

Zodpovědný zástupce objednatele :

podpis

datum

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

podpis

datum

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

**Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.**

## DRENÁŽ ODVODNĚNÍ PLÁNĚ zpevněných ploch a komunikace

Celkem za dodávku

129 080,14 Kč

|                                                                  |    |         |        |           |
|------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| <b>Hloubené vykopávky</b>                                        |    |         |        |           |
| Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3                    | m3 | 63,80   | 250,00 | 15 950,00 |
| 130 x 0,6 x 0,82 + 48 x 0,6 x 0,9                                |    | 63,80   |        | 0,00      |
| Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                 | m3 | 63,8    | 112,80 | 7 196,64  |
| <b>Komunikace pozemní a letiště</b>                              |    |         |        |           |
| Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva                 | t  | 108,46  | 65,00  | 7 049,90  |
| 63,8*1,7                                                         | t  | 108,46  |        |           |
| <b>Ostatní materiál</b>                                          |    |         |        |           |
| Skládkovné zemina                                                | t  | 58,46   | 110,00 | 6 430,60  |
| 108,46                                                           |    |         |        |           |
| Skládkovné suť                                                   | t  | 50      | 485,00 | 24 250,00 |
| <b>Konstrukce ze zemin</b>                                       |    |         |        |           |
| zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                              | m3 | 63,80   | 79,50  | 5 072,10  |
| 63,8                                                             | m3 | 63,80   |        | 0,00      |
| <b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>       |    |         |        |           |
| Kladení drenážního potrubí z plastických hmot pol. 871238111 ÚRS | m  | 130,00  | 8,00   | 1 040,00  |
| <b>Ostatní materiál</b>                                          |    |         |        |           |
| Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm                          | m  | 130,00  | 98,30  | 12 779,00 |
| 130                                                              |    | 130,00  |        | 0,00      |
| Kamenivo těžené frakce 32/63 Jihomor. kraj                       | t  | 121,22  | 395,00 | 47 881,90 |
| 63,8*1,9                                                         | t  | 121,22  |        | 0,00      |
| Geotextilie Geomatex NTB10 200 2x100 m                           | m2 | 65,00   | 22,00  | 1 430,00  |
| 130*0,5                                                          |    | 130*0,5 |        |           |