



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 11PU-002239 (EVIDENČNÍ ČÍSL0: 187/16)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

Smluvní strany:

Zhotovitel: **Ing. Petr Novotný, Ph.D.**
nábř. Závodu Míru 2739
530 02 Pardubice
IČO: 15014886
DIČ: CZ6408200304

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56
145 05 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Jednatel ve věcech smluvních:
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Jednatel ve věcech technických:
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

Jednatel ve věcech smluvních:

Jednatel ve věcech technických:

na zhotovení níže uvedeného díla:

„I/35 Litomyšl - Janov, změna VDZ a SDZ, ZDS“

Tímto dodatkem č. 2 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo a dodatek č. 1:

II. Doba plnění:

Původní:

ZDS 31. 12. 2016

Nová:

ZDS 31. 5. 2017

Zdůvodnění:

Na základě vyjádření Policejního prezidia České republiky, Ředitelství služby dopravní policie č. j.: PPR-4514-1/ČJ-2016-990440 a s tím spojených konzultací s kpt (Policie ČR, Krajské ředitelství Policie PK) je v projektu dodatečně navrženo zrušení 13ti hospodářských sjezdů a tím rozšíření počtu dotčených účastníků stavby, které je nutno s dokumentací obeznámit a získat jejich souhlas – vyjádření.



Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 dodavatel. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích dne 29. 11. 2016.....

ředitel Správy Pardubice

V Pardubicích dne 30. 11. 2016.....